

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DU SITE DE L'ANCIENNE FABRIQUE DE MEUBLES A VILLOTTE

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX DES LOTS 1 ET 2

LOT	ANNÉE	2025			2026											
	MOIS	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Lot 1 - Curage, désamiantage et démolition (Délai : 6 mois, y/c période de préparation)															
	Préparation - Plan de retrait - PPSPS - DICT - PIC															
	Clôture de chantier															
	Installation - Panneau de chantier - Constat d'huissier															
	Installation pour désamiantage															
	Mise en sécurité du R+1 du bâtiment 8 pour complément diagnostic amiante															
	Nettoyage et précurage des bâtiments															
	Mesure des niveaux d'empoussièrement avant travaux															
	Confinement des locaux															
	Désamiantage															
	Evacuation et traitement des déchets contenant de l'amiante															
	Mesures libératoires															
	Dépose des toitures de tous les bâtiments du site															
	Dépose soignée pour réemploi des tuiles et de la charpente du bâtiment 1															
	Etudes structure pour renforcement du mur mitoyen conservé															
	Curage définitif des bâtiments - Evacuation des déchets - Sciage Bâtiment 2															
	Débroussaillage et abattage d'arbres - Nettoyage extérieur															
	Démolition des superstructures des bâtiments (y compris les dallages)															
	Renforcement du mur mitoyen conservé															
	Démolition des ouvrages extérieurs et enrobés															
2	Concassage des matériaux inertes - Analyses - Classification des matériaux															
	Remblaiement sous-sol, vide sanitaire et fondations - Mise à niveau des plateformes - Pré aménagements															
	Dossier de fin de chantier															
	Lot 2 - Gestion de pollutions (Délai : 3 mois, y/c période de préparation)															
	Préparation - PAQ - PED - PPSPS															
	Installation pour gestion de pollutions															
	Terrassements et démantèlement des cuves / élimination des sols contaminés / remblaiement															
	Chargement et évacuation des bétons pollués															