

Mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

CAEN - CAF - AMENAGEMENT D'UN NOUVEL ACCUEIL CAF

19 avenue du 6 juin

14000 CAEN

Dossier n° : 241011570000020

Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

Mission CSPA : Catégorie 2

Indice	Date	Modifications	Rédaction
0	27/02/2025	PGC du 27/02/2025	Nicolas LEMERCIER

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTÉRESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

1.1.1. Liste des intervenants

1.2. Liste des lots

1.2.1. Liste des lots

1.3. Etat d'avancement de l'affaire

1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration

2. MESURES ET SUJÉTIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION ARRÊTÉES EN CONCERTATION AVEC LE MAÎTRE D'ŒUVRE

2.1. Mise en commun de moyens - Planification

2.1.1. Planification

2.2. Mise en commun des moyens - VRD primaires

2.2.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation

2.2.2. Branchement en eau

2.2.3. Branchement en électricité

2.2.4. Branchement d'assainissement

2.3. Mise en commun des moyens - Installations de chantier

2.3.1. Plan d'installation de chantier

2.3.2. Occupation du domaine public

2.3.3. Clôture de chantier extérieure et signalisation

2.3.4. Identification du personnel

2.3.5. Visites de chantier par des tiers.

2.3.6. Panneau de chantier

2.3.7. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public"

2.3.8. Base vie - Modalités d'organisation

2.3.9. Base vie - Entretien des installations

2.3.10. Sécurité incendie des installations

2.3.11. Installations de distribution électrique

2.3.12. Installations d'éclairage

2.3.13. Vérification réglementaire des installations électriques

2.3.14. Entretien des installations électriques

2.3.15. Points d'eau et d'évacuation

2.4. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier

2.4.1. Planification et organisation des livraisons

2.4.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

2.4.3. Manutentions et levages

2.5. Mise en commun des moyens - Circulations horizontales et verticales

2.5.1. Accès des véhicules et stationnement

2.5.2. Accès dans les bâtiments

2.6. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives

2.6.1. Protection des trémières et réservations

2.7. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets

2.7.1. Bennes à gravais et déchets

2.7.2. Acheminement des déchets vers les bennes

2.7.3. Nettoyage et évacuation des déchets

2.7.4. Evacuation des matières dangereuses

2.8. Mise en commun des moyens - Organisation des secours

2.8.1. Moyen d'alerte des secours

2.8.2. Consignes de sécurité

2.8.3. Sauveteurs secouristes du travail

2.8.4. Matériel de secours

3. RISQUES COMMUNS, SPÉCIFIQUES ET PARTICULIERS

3.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

- 3.1.1. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques et CMR - Silice cristalline
- 3.1.2. Travaux de menuiseries extérieures
- 3.1.3. Travaux de plâtrerie
- 3.1.4. Travaux des lots techniques
- 3.1.5. Travaux de revêtement de sols
- 3.1.6. Travaux en hauteur
- 3.1.7. Travaux d'agencement

4. MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE INTERVENANTS

4.1. Modalités de coopération

- 4.1.1. Plan Général de Coordination
- 4.1.2. Désignation des entreprises
- 4.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants
- 4.1.4. Travailleurs indépendants et locatiers
- 4.1.5. Présence de personnel étranger
- 4.1.6. Inspection Commune
- 4.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé
- 4.1.8. Rôle du coordonnateur
- 4.1.9. Registre journal
- 4.1.10. Définition des personnes autorisées

5 DOCUMENT HARMONISÉ D'ORGANISATION DES LIVRAISONS

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTÉRESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

Maître d'ouvrage	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS	8 AVENUE DU 6 JUIN 14000 CAEN
Maître d'oeuvre	CONSTRUCTIF	ZAC Porte de la Suisse Normande - 7 Allée de Cindais 14320 Saint André sur Orne
Maître d'oeuvre	TRAMA ARCHITECTURE	41 avenue du 6 juin 14000 Caen
Coordonnateur de référence	SOCOTEC	267 Rue Marie Curie 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Coordonnateur SPS suppléant	SOCOTEC	267 Rue Marie Curie 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

1.2. Liste des lots

N°- Lot attribué	Entreprise	Adresse	Contact
1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie			
2 - Menuiseries Alu – Porte automatique – Rideaux métalliques			
3 - Faux-plafonds			
4 - Cloisons modulaires			
5 - Electricité – Courant Faible – Chauffage			
6 - Ventilation			
7 - Plomberie – Sanitaire			
8 - Revêtement de sol			
9 - Carrelage – Faïence			
10 - Peinture			

1.3. Etat d'avancement de l'affaire

1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration

Le plan général de coordination, indice 0, est élaboré pour l'intégrer au dossier de consultation des entreprises.

2. MESURES ET SUJÉTIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION ARRÊTÉES EN CONCERTATION AVEC LE MAÎTRE D'ŒUVRE

2.1. Mise en commun de moyens - Planification

2.1.1. Planification

Dispositions prévues	A la charge de
<p>Le planning de réalisation, à établir au démarrage de l'opération, fera apparaître chaque phase de travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d'état.</p> <p>Les risques d'interférence entre entreprises doivent être minimisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - En limitant les programmations simultanées dans une même zone, - En organisant des interventions successives par zones, - En interdisant les travaux superposés, sans mesures spécifiques de protection et d'organisation, - En facilitant les interventions en matière de flux (matériel, matériaux), - En faisant apparaître l'utilisation des moyens communs (stade de mise en œuvre planifiés). 	Maître d'œuvre

2.2. Mise en commun des moyens - VRD primaires

2.2.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation

Dispositions prévues	A la charge de
Tous les réseaux et branchements doivent être opérationnels pour la mise en place des installations de cantonnements au démarrage du chantier.	Maître d'ouvrage

2.2.2. Branchement en eau

Dispositions prévues	A la charge de
<p>Le maître d'ouvrage fera réaliser le branchement définitif par les concessionnaires avant le démarrage des travaux.</p> <p>L'entreprise fera la demande de la pose d'un compteur de section suffisante pour l'alimentation des installations.</p>	Maître d'ouvrage

2.2.3. Branchement en électricité

Dispositions prévues	A la charge de
<p>Branchement provisoire électrique de chantier comprenant :</p> <p>La fourniture et pose d'une armoire de comptage et de distribution conforme à la réglementation.</p> <p>Raccordement à l'emplacement désigné par les concessionnaires ou le chef d'établissement.</p>	5 - Electricité – Courant Faible – Chauffage

2.2.4. Branchement d'assainissement

Dispositions prévues	A la charge de
Utilisation du branchement d'assainissement définitif de l'opération.	Maître d'ouvrage

2.3. Mise en commun des moyens - Installations de chantier

2.3.1. Plan d'installation de chantier

Dispositions prévues	A la charge de
L'entreprise fournira son plan général d'installation du chantier à soumettre à l'accord du maître d'œuvre et du coordonnateur SPS. Il sera mis à jour autant de fois que nécessaire pendant toute la durée du chantier.	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie
<p>Sur ce plan figureront notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'implantation des clôtures délimitant les contours de l'opération. * Les accès et sorties du chantier, * La zone des cantonnements et bureaux de chantier, * Les voies de circulation, * Les zones de stationnement, * Les zones de stockage, * L'implantation des armoires de distribution électrique, * Les points d'eau, * La zone pour les bennes à déchets. 	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie

2.3.2. Occupation du domaine public

Dispositions prévues	A la charge de
<p>Les accès et occupation temporaire du domaine public devront faire l'objet d'une demande préalable auprès des services techniques de la ville.</p> <p>L'entreprise aura en charge, les demandes d'occupation du domaine public, et de tous droits d'occupation de voirie jusqu'à la fin du chantier.</p> <p>L'entreprise devra la mise en place et la maintenance de la signalisation demandée, jusqu'à la fin de l'occupation du domaine public.</p>	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie

2.3.3. Clôture de chantier extérieure et signalisation

Dispositions prévues	A la charge de
<p>Une clôture assurera l'indépendance du chantier pendant toute la durée des travaux sur chacune des zones d'intervention. Elle sera installée dès le démarrage des travaux et complètera les clôtures existantes le cas échéant.</p> <p>Elle sera constituée par des panneaux métalliques grillagés, d'une hauteur de 2,00m, fixés sur des plots béton et reliés entre par des connecteurs.</p> <p>L'entreprise devra la maintenance et l'adaptation des clôtures pendant toute la durée de l'opération.</p>	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie
La clôture sera soit éclairée, soit équipée d'un dispositif réfléchissant, en cas d'emprise sur le domaine public.	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie

2.3.4. Identification du personnel

Dispositions prévues	A la charge de
En application des dispositions réglementaires, tout salarié des entreprises titulaires et sous-traitantes, amené à travailler sur le chantier, quelle que soit la nature et/ou la durée de son contrat, devront être porteur de la carte d'identité professionnelle du BTP.	Tous Corps d'état
Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les vêtements, des badges ou avec le nom de l'entreprise sur les vêtements de travail ou autre.	Tous Corps d'état

2.3.5. Visites de chantier par des tiers.

Dispositions prévues	A la charge de
Les visites de chantier par des tiers se feront après un accord préalable du maître d'Ouvrage. Les visites seront guidées par un représentant du maître d'ouvrage.	Tous Corps d'état

2.3.6. Panneau de chantier

Dispositions prévues	A la charge de
L'entreprise devra la fourniture, la pose et le repli en fin de chantier, d'un panneau d'information. Comportant les noms et coordonnées des entreprises y compris sous-traitantes. L'entreprise devra la mise à jour régulière des informations portées sur le panneau.	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie

2.3.7. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public"

Dispositions prévues	A la charge de
Zones extérieures aux emprises clôturées: Mise en place, à l'entrée de chaque zone interdite d'accès au public dès le démarrage des travaux. Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie

2.3.8. Base vie - Modalités d'organisation

Dispositions prévues	A la charge de
Les installations communes de chantier seront aménagées dans le bâtiment existant. Seules des sanitaires et un réfectoire seront installées dans le bâtiment. Les ouvriers devront arriver en tenue de travail sur le chantier. Un local est déjà disponible au niveau du futur accueil caf, il suffira de l'aménager	Tous Corps d'état 1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie 7 - Plomberie – Sanitaire

2.3.9. Base vie - Entretien des installations

Dispositions prévues	A la charge de
L'entreprise assurera, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage quotidien des installations sanitaires, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire du bureau des bureaux et salle de réunion. Il sera également pourvu au renouvellement des consommables (papier hygiénique, savon, essuie-mains).	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie

2.3.10. Sécurité incendie des installations

Dispositions prévues	A la charge de
Les locaux d'accueil du personnel, seront équipés d'extincteurs, appropriés aux différents risques.	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie

2.3.11. Installations de distribution électrique

Dispositions prévues	A la charge de
Les installations électriques seront communes et utilisables par l'ensemble des entreprises.	5 - Electricité – Courant Faible – Chauffage
L'entreprise devra l'alimentation et la réalisation du tableau général de chantier depuis le branchement électrique sur le réseau public. Le tableau général doit répondre à tous les besoins du chantier et rester en place pour toute la durée des travaux.	5 - Electricité – Courant Faible – Chauffage
L'entreprise devra l'installation de coffrets équipés de PC, afin d'assurer l'alimentation intérieure des bâtiments. Il sera prévu: un coffret au pied de chaque cage d'escalier, un coffret par étage et par cage d'escalier, implantés dans les communs.	5 - Electricité – Courant Faible – Chauffage

2.3.12. Installations d'éclairage

Dispositions prévues	A la charge de
L'entreprise assurera l'éclairage provisoire d'ambiance des halls d'entrées, des cages d'escaliers et des circulations communes. Cette installation se fera à l'avancement de l'élévation des bâtiments.	5 - Electricité – Courant Faible – Chauffage

2.3.13. Vérification réglementaire des installations électriques

Dispositions prévues	A la charge de
Chaque installation devra faire l'objet d'un rapport de vérification établi par un organisme accrédité (vérification initiale et périodique). Une copie du rapport de vérification sera transmise au coordonnateur.	5 - Electricité – Courant Faible – Chauffage

2.3.14. Entretien des installations électriques

Dispositions prévues	A la charge de
La maintenance technique, le remaniement des installations de distribution et d'éclairage, ainsi que les réparations suite à dégradation, seront réalisées par les entreprises installatrices sur leurs installations respectives.	5 - Electricité – Courant Faible – Chauffage

2.3.15. Points d'eau et d'évacuation

Dispositions prévues	A la charge de
Un robinet de puisage sur réceptacle sera prévu dans le bâtiment pour les besoins des lots secondaires.	7 - Plomberie – Sanitaire

2.4. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier**2.4.1. Planification et organisation des livraisons**

Dispositions prévues	A la charge de
Les approvisionnements seront gérés en fonction de l'avancement des travaux et aux espaces accordés pour les stockages.	Tous Corps d'état

2.4.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

Dispositions prévues	A la charge de
Les approvisionnements seront gérés en fonction de l'avancement des travaux et aux espaces accordés pour les stockages.	Tous Corps d'état

2.4.3. Manutentions et levages

Dispositions prévues	A la charge de
Préalablement à son intervention, l'entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le plan d'implantation des éventuels appareils de levage nécessaire à son approvisionnement qui lui seraient spécifiques et de ses zones de stockage de matériels et de matériaux qui ne pourront se faire qu'à l'intérieur de l'enceinte du chantier.	Tous Corps d'état
Toute opération de manutention, effectuée à l'aide d'un engin de levage prêté par une autre entreprise, restera sous la responsabilité de l'entreprise dite « prêteuse » et sera effectuée par son personnel (conduite, arrimage, guidage). L'entreprise utilisatrice devra la fourniture des systèmes d'accrochage, adaptés aux charges à lever (élingues, palonniers, etc..) et vérifiés. Une convention de prêt de grue sera mise en place entre les parties.	Tous Corps d'état

2.5. Mise en commun des moyens - Circulations horizontales et verticales**2.5.1. Accès des véhicules et stationnement**

Dispositions prévues	A la charge de
Tous les véhicules, entreprises, transport et personnel, stationneront sur le domaine public.	Tous Corps d'état

2.5.2. Accès dans les bâtiments

Dispositions prévues	A la charge de
L'accès au chantier se fera par l'avenue du 6 juin	Tous Corps d'état

2.6. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives**2.6.1. Protection des trémies et réservations**

Dispositions prévues	A la charge de
Les trémies et réservations seront équipées par des protections provisoires et devront être installées de façon à être suffisamment résistantes (ex: garde-corps), celles-ci devront comporter une lisse supérieure à 1,00 m une lisse intermédiaire et une plinthe.	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie

2.7. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets

2.7.1. Bennes à gravais et déchets

Dispositions prévues	A la charge de
Des bennes à gravais et déchets seront mises en place pour l'ensemble des intervenants du chantier. Les bennes seront remplacées suivant les besoins du chantier.	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie
L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires auprès des services de la voirie de la ville de Caen afin d'obtenir les autorisations à l'installation de cette benne de chantier. Elle aura aussi en charge la responsabilité de la sécurité de cette benne pendant la totalité des travaux.	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie

2.7.2. Acheminement des déchets vers les bennes

Dispositions prévues	A la charge de
Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les déchets ne seront pas stockés à l'intérieur des bâtiments.	Tous Corps d'état
En cas de carence, le maître d'œuvre fera nettoyer les déchets des entreprises par un prestataire extérieur, qui sera mis à la charge des entreprises responsables ou du compte interentreprises.	Tous Corps d'état

2.7.3. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositions prévues	A la charge de
Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d'évacuer leurs gravats, chutes, emballages et d'effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. Chaque entreprise veillera à ce qu'aucuns gravats ni déchets ne puissent se trouver en dehors de l'enceinte du chantier. Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant.	Tous Corps d'état

2.7.4. Evacuation des matières dangereuses

Dispositions prévues	A la charge de
Aucune matière dangereuse ne doit être stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits amenés pour mise en œuvre.	Tous Corps d'état

2.8. Mise en commun des moyens - Organisation des secours

2.8.1. Moyen d'alerte des secours

Dispositions prévues	A la charge de
Au moins une personne de chaque entreprise doit être équipée d'un téléphone portable afin de pouvoir appeler les secours le cas échéant.	Tous Corps d'état

2.8.2. Consignes de sécurité

Dispositions prévues	A la charge de
Les consignes de sécurité seront reprises dans les PPSPS. En cas d'accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise préviendra le jour même la CARSAT, l'Inspection du travail (DDETS), l'OPPBT et le coordonnateur sécurité.	Tous Corps d'état

2.8.3. Sauveteurs secouristes du travail

Dispositions prévues	A la charge de
Les entreprises préciseront dans leur PPSPS si elles ont des secouristes du travail dans leurs équipes.	Tous Corps d'état
Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif.	Tous Corps d'état

2.8.4. Matériel de secours

Dispositions prévues	A la charge de
Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.	Tous Corps d'état

3. RISQUES COMMUNS, SPÉCIFIQUES ET PARTICULIERS

3.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

3.1.1. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques et CMR - Silice cristalline

Dispositions prévues	A la charge de
La prévention contre le risque de silice cristalline impose de réduire à la source les émissions de poussières par le choix de techniques peu émissives. Les travaux à sec de ponçage, carottage, percement, tronçonnage, démolition manuelle, sablage, décapage, balayage, soufflage devront se faire avec le recours d'équipements équipés de captage par aspiration des poussières à la source.	Tous Corps d'état

3.1.2. Travaux de menuiseries extérieures

Dispositions prévues	A la charge de
Les joints d'étanchéité extérieurs devront toujours être réalisés depuis un niveau de poste de travail protégé.	2 - Menuiseries Alu – Porte automatique – Rideaux métalliques

3.1.3. Travaux de plâtrerie

Dispositions prévues	A la charge de
Toutes les découpes seront faites manuellement ou à l'aide de matériels récupérant les poussières générées.	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie
Les sacs de produits, emballages et chutes de matériaux seront rassemblés et conditionnés au fur et à mesure dans la zone de préparation pour évacuation dans la benne de chantier au quotidien ou pour évacuation du chantier.	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie

3.1.4. Travaux des lots techniques

Dispositions prévues	A la charge de
L'ouverture des trémies et réservations dans les dalles se fera à l'avancement de la pose des réseaux, aucune ouverture anticipée ne sera admise pour éviter les chutes de plain-pied ou de hauteur.	5 - Electricité – Courant Faible – Chauffage 7 - Plomberie – Sanitaire
L'entreprise prenant possession d'une trémie ou d'une réservation en dallage et plancher, devra assurer la continuité de la protection, vis-à-vis des autres intervenants jusqu'à sa sécurisation définitive.	7 - Plomberie – Sanitaire 5 - Electricité – Courant Faible – Chauffage

3.1.5. Travaux de revêtement de sols

Dispositions prévues	A la charge de
Lors de l'utilisation de colles ou solvants, la zone de travail devra être ventilée. L'accès sera interdit aux autres intervenants à l'aide d'un dispositif physique. L'entreprise installera la signalisation rappelant l'interdiction de fumer et d'avoir recours à l'utilisation d'équipement à flamme vive.	8 - Revêtement de sol

Dispositions prévues	A la charge de
Lors des travaux de ponçage des sols, les équipements utilisés devront être équipés d'un dispositif de captage des poussières. Les locaux en cours de traitement seront ventilés et interdits d'accès aux autres intervenants, à l'aide d'un dispositif physique.	8 - Revêtement de sol 9 - Carrelage – Faïence

3.1.6. Travaux en hauteur

Dispositions prévues	A la charge de
Les locaux devront être débarrassés par zone pour permettre l'installation et le déplacement correct des échafaudages roulants et plates-formes individuelles de travail. Les zones d'intervention seront organisées pour permettre les interventions successives ou simultanées. Les emballages et chutes de matériaux seront évacués au quotidien pour éviter l'encombrement des locaux.	Tous Corps d'état

3.1.7. Travaux d'agencement

Dispositions prévues	A la charge de
Les équipements utilisés pour les travaux de ponçage, rabotage, et découpe, seront équipés de récupérateur de poussière. Les locaux en cours de traitement seront ventilés et interdits d'accès aux autres intervenants, à l'aide d'un dispositif physique.	1 - Installation de chantier – Cloisons/ Doublage – Menuiseries intérieures – Plâtrerie

4. MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE INTERVENANTS

4.1. Modalités de coopération

4.1.1. Plan Général de Coordination

Le maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS.

4.1.2. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage des travaux), le maître d'ouvrage communiquera au coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél, mail, nom de l'interlocuteur) des entreprises titulaires de lot.

4.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

Dès l'acceptation d'un sous-traitant, le maître d'ouvrage communiquera au coordonnateur les coordonnées (nom, adresse, tél, fax, interlocuteur) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-traitant/s permettant l'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.

4.1.4. Travailleurs indépendants et locatiers

Les travailleurs indépendants participeront à une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des travaux.

Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Ils ne sont pas soumis à l'inspection commune préalable mais ils doivent appliquer les dispositions prévues pour l'entreprise donneuse d'ordre.

4.1.5. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le français, personnel employé dans l'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, l'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier d'un interprète pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

4.1.6. Inspection Commune

Préalablement à toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera à une inspection commune du chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, les consignes à observer en fonction des caractéristiques des travaux à réaliser.

4.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé

Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. Les PPSPS sont à disposition de l'ensemble des intervenants.

Chaque entreprise tiendra à disposition des organismes de contrôles et de prévention un exemplaire de son PPSPS sur le chantier.

4.1.8. Rôle du coordonnateur

Le coordonnateur ne saurait être un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de leurs obligations à l'égard de leurs salariés.

4.1.9. Registre journal

Une copie des notes d'observation est diffusée par courriel à l'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises concernées).

Le registre journal sera diffusé sur demande écrite des intervenants de l'opération ou des organismes de contrôle et de prévention.

4.1.10. Définition des personnes autorisées

Les personnes morales autorisées sont les entreprises désignées par le maître d'ouvrage et les sous-traitants, ayant participé à l'inspection commune et ayant remis leur PPSPS au coordonnateur SPS.

Les personnes physiques autorisées sont les travailleurs du chantier désignés par les personnes morales autorisées.

5 DOCUMENT HARMONISÉ D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction Nom: Nicolas LEMERCIER	Tél : 0629186053 Email : nicolas.lemercier@socotec.com
Etabli le : 27/02/2025	

Partie à remplir par le CSPS:

Adresse chantier: 14000 19 avenue du 6 juin CAEN	
Contraintes horaires de livraisons : Centre ville	Horaires :
Moyens mutualisés de levage et manutention (cf.PGSCSPS)	<u>Quai de déchargement:</u> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
	<u>Grues :</u> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
	<u>Recette à matériaux :</u> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
	<u>Monte-matériaux:</u> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
	<u>Ascenseurs définitifs:</u> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
<u>Autre :</u>	
Autres renseignements utiles (contraintes administratives, etc..) :	

Partie à renseigner par le client(entreprise du BTP) :

Nom de l'entreprise :	Adresse siège :
Nom du réceptionnaire :	Coordonnées du réceptionnaire Tél :
Plages horaires de livraisons	Heures :
Présence chef d'un manoeuvre :	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au camion :	Distance (m) : Hauteur (m) :

Charge utile de la recette à matériaux (le cas échéant)	Charge :
Appareil de levage utilisé pour l'opération :	<input type="checkbox"/> Grue de chargement <input type="checkbox"/> Appareil propre au chantier <input type="checkbox"/> Appareil à la charge du fournisseur (Type)
Autres renseignements utiles :	

Projet de Plan d'installation de chantier avec :

- Accès
- Voies de circulation
- Installations sanitaires
- Points sensibles (dans l'emprise du chantier et en périphérie)
- Zones de stockage
- Dimensions des aires de stockage
- Charges admissibles
- Nature du terrain
- Hauteur à respecter (emplacement portique, gabarit)