



# RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX


**DOSSIER N°: 25-05-A-0009 ind 1**

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	
<b>Textes réglementaires</b>	Décret 2012-639 du 4 mai 2012, articles R4412-97 et suivants Arrêté du 16 juillet 2019
<b>Programme des travaux</b>	Réaménagement des accueils. Rez de chaussée bas : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Espace accueil orientation et Espace accueil trésorerie : Dépose des équipements, dépose des habillage poteau, pose d'une nouvelle banque d'accueil, pose de cloisons, modification de l'éclairage, pose d'un revêtement de sols souple et réfection murale de la zone</li> </ul> Rez de chaussée haut : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Espace bureaux de réception : Ouverture de cloison et remise en peinture</li> <li>✓ Espace accueil SIP : Dépose des équipements, dépose des habillage poteau, pose d'une nouvelle banque d'accueil, pose de cloisons, remplacement de porte, modification de l'éclairage, pose d'un revêtement de sols souple et réfection murale de la zone</li> <li>✓ Local informatique : intervention sur les sols</li> <li>✓ Bureaux A-B-C : pose d'un revêtement de sols souple et réfection murale de la zone</li> <li>✓ Bureaux D-E-F-G : pose d'un revêtement de sol</li> </ul>
<b>Périmètre de repérage</b>	Rez de chaussée bas : Espace accueil orientation et Espace accueil trésorerie Rez de chaussée haut : Espace bureaux de réception, espace accueil SIP, local informatique et bureaux A-B-C-D-E-F-G
<b>Programme de repérage</b>	Tout matériau susceptible de contenir de l'amiante dans le cadre de l'objet de la mission.
<b>Cadre normatif utilisé</b>	Parties pertinentes de la <b>NORME NFX 46-020 (D'AOUT 2017)</b>

IDENTIFICATION DES LOCAUX VISITES	PROPRIETAIRE- DONNEUR D'ORDRE
<b>CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES</b> 19 AVENUE DU GENERAL LECLERC 76000 LE HAVRE	<b>DRFIP NORMANDIE</b> 21 QUAI JEAN MOULIN 76037 ROUEN
<b>Affaire suivie par : M. CASTILLO</b>	
<b>Conclusion du rapport</b>	<i><b>Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux ou produits contenant de l'amiante.</b></i>

**Ce rapport contient 28 pages indissociables et n'est utilisable qu'en original et en couleur  
Edition en exemplaire.**



Date de rédaction : vendredi 4 juillet 2025	
Opérateur de repérage : <b>Nicolas TIPHAGNE</b>	
	
Date de repérage :	<b>19/05/2025 et 4/07/2025</b>
Certificateur :	Assurance RCP
CESI Certification 1 AV DU GEN DE GAULLE 92074 PARIIS LA DEFENSE	: AXA N°10213792004 valide jusqu'au 01/11/2025

## Sommaire

1. Conclusions.....	3
2. Symboles utilisés .....	Erreur ! Signet non défini.
3. Textes de Référence .....	Erreur ! Signet non défini.
4. Organisation De La Mission De Reperage Amiante .....	Erreur ! Signet non défini.
5. Locaux visités et exclusions .....	5
6. Tableau général de repérage .....	5
7. Matériaux repérés dans le cadre de la mission .....	7
8. Synthèse des Prélèvements.....	Erreur ! Signet non défini.
9. Matériaux contenant de l'amiante .....	Erreur ! Signet non défini.
10. Matériaux ne contenant pas d'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
11. Les croquis.....	22
12. Annexes .....	24

## 1. CONCLUSIONS



**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux ou produits contenant de l'amiante.**

✓ **Produit ou matériau contenant de l'amiante en résultat d'analyse :**

- Dalles de sol
- Colle Noire
- Dalles de sol + colle

✓ **Produit ou matériau ne contenant pas d'amiante en résultat d'analyse :**

- Enduit + peinture poteau
- Enduit + peinture mur
- bande et enduit de jointoiement mur
- ragréage
- peinture sur dalle
- colle faïence
- colle carrelage rosé pet
- colle plinthe rosé
- colle plinthe grise
- Enduit + peinture plafond
- colle carrelage blanc
- Enduit coffrage poteau
- Faux plafonds
- colle carrelage
- colle plinthe

**Mesures d'ordre général préconisées :** Les travaux de retrait des matériaux amiantés devront être confiés à des entreprises qualifiées.

**Observations :**  
NEANT

### LABORATOIRE D'ANALYSE

**Raison sociale et nom de l'entreprise :** SAS LEPBI Environnement

**Adresse :** Zac Paris Nord II 214 Allée des Erables Bp 49058 Villepinte 95913 Roissy CH DE GAULLE CEDEX

**Numéro de l'accréditation Cofrac :** 1-2350

## 2. CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Le repérage amiante porte sur un examen des matériaux des parties ou locaux accessibles dans le cadre de démolition totale ou partielle ou de travaux de réhabilitation. Il a pour but de ne pas exposer au risque amiante, les intervenants aux opérations de travaux, de localiser et de qualifier les produits contenant de l'amiante afin de prendre toutes les dispositions de protection des travailleurs.

Lorsque la mission ne concerne pas l'ensemble du bâtiment, le repérage est strictement limité au périmètre défini.

Ce repérage ne présume en rien de la présence éventuelle d'amiante hors du périmètre de repérage, défini contractuellement par le donneur d'ordre, dans les locaux inaccessibles du bâtiment, ou dans des matériaux et parties de structures qui ne seraient accessibles que par les travaux eux-mêmes et/ou avec du matériel lourd.

La quantité de MPCA indiquée dans le présent rapport est une estimation des MPCA repérés (ou de leur support) à l'occasion de la mission de repérage. Elle ne correspond pas à la quantité de déchet pouvant être généré dans le cadre d'une opération de retrait d'amiante qui est directement liée au processus mis en œuvre par le maître d'ouvrage. L'évaluation de la quantité de déchet ne relève pas de la présente mission de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ce rapport est à insérer dans le Dossier Technique Amiante existant.

Documents disponibles concernant l'immeuble :

Bilan de l'analyse documentaire	
Document demandé	Document remis
NEANT	

Liste des documents				
Nom	Révision	Date révision	Résumé	Observations
NEANT				

### 3. LOCAUX VISITES ET EXCLUSIONS

#### LOCAUX VISITES :

Liste des pièces :

Niveau 0 : espace accueil orientation, espace accueil trésorerie

Niveau 1 : espace bureaux de réception, espace accueil SIP, local informatique, bureau A, Bureau B, Bureau C, Bureau D, Bureau E, Bureau F, Bureau G, WC, bureau 1, bureau 2, bureau 3

**Exclusions :** Tous les locaux et parties d'ouvrage du programme de repérage ont été vérifiés.

Niv	Zone/Bât	Pièce	Partie d'ouvrage	Motif
















Des parties de l'immeuble n'ont pu être visitées. Par conséquent l'opérateur émet des réserves sur la conclusion définitive du repérage de l'amiante réalisé dans le cadre de cette mission. Des investigations complémentaires sur ces parties d'immeubles devront être réalisées pour compléter ce repérage.












### 4. PROGRAMME DE REPERAGE

Élément de construction	Composants de la construction	Partie du composant inspecté ou à sonder	Prélèvements / Observations	Éléments présents ou concernés par la mission	
				OUI	NON
1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES ET ETANCHEITES	Plaques ondulées et planes		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ardoises, bardeaux bitumineux		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Éléments associés à la toiture		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Éléments sous toiture		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Étanchéité de toiture terrasse		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FACADES	façades légères, murs rideaux, bardages, anneaux sandwich		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Isolants et protection thermique ou acoustique sous bardage		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	 Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante après analyse PREP001, PREP021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Menuiseries extérieures		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Éléments associés aux façades		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	 Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante après analyse PREP002, PREP011, PREP016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cloisons sèches (assemblées préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	 Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante après analyse PREP003, PREP015, PREP018, PREP023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gaines et coffres verticaux		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	 Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante après analyse PREP010, PREP013, PREP014, PREP024, PREP026	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	menuiseries intérieures		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	 Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante après analyse PREP017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poutres et charpentes		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gaines et coffres horizontaux		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Élément de construction	Composants de la construction	Partie du composant inspecté ou à sonder	Prélèvements / Observations	Éléments présents ou concernés par la mission	
				OUI	NON
	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	 Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante après analyse PREP009, PREP022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Suspentes et contrevents		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 - PLANCHERS ET PLAFONDS TECHNIQUES	Revêtements de sols	Dalles de sol	 Matériau ou produit contenant de l'amiante après analyse PREP004, PREP008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Colles bitumineuses	 Matériau ou produit contenant de l'amiante après analyse PREP005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires 'accrochage	 Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante après analyse PREP006, PREP007, PREP012, PREP019, PREP020, PREP025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 - CONDUITS ET ACCESSOIRES INTERIEURS	Conduit de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Clapets, volets coupe-feu		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vide-ordures		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 - ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ESCALIERS MECANIQUES	Portes et cloisons palières		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Parois des équipements		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Matériels en machinerie		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 - ÉQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, poêles à bois, à fuel, à charbon, groupe électrogènes		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Convecteurs et radiateurs électriques		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fusibles à broche		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Canalisation électriques préfabriqués		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Coffres forts		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Jardinières, bac à sable incendie		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9 - FONDATIONS ET SOUBASSEMENTS	Étanchéité des murs enterrés		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Parois verticales et horizontales enterrées		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Conduits et fourreaux		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 - AMÉNAGEMENTS, VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS	Conduits, siphons		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Voiries		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Espaces sportifs		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aménagements extérieurs		Sans objet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 5. MATERIAUX REPERES DANS LE CADRE DE LA MISSION






N° Rep ou ZPSO	Niv Zone	Localisation(s) concernée(s)	Localisation de l'élément témoin	Prélèvement échantillon (1)	Matériau	Résultat	Quantité estimée
001	1	bureau A (niv:1) Bureau B (niv:1) Bureau C (niv:1) Bureau D (niv:1) Bureau E (niv:1) Bureau F (niv:1) espace accueil SIP (niv:1)	espace accueil SIP	P001	Enduit + peinture poteau	 Analyse	Sans objet
002	1	espace accueil SIP (niv:1)	espace accueil SIP	P002	Enduit + peinture mur	 Analyse	Sans objet
003	1	espace accueil SIP (niv:1)	espace accueil SIP	P003	bande et enduit de jointoiement mur	 Analyse	Sans objet
004	1	espace accueil SIP (niv:1)	espace accueil SIP	P004	Dalles de sol	 Analyse	110 m²
005	1	espace accueil SIP (niv:1)	espace accueil SIP	P005	Colle Noire	 Analyse	110 m²
006	1	espace accueil SIP (niv:1)	espace accueil SIP	P006	ragréage	 Analyse	Sans objet
007	1	bureau A (niv:1) Bureau B (niv:1) Bureau C (niv:1) Bureau D (niv:1) Bureau E (niv:1) Bureau F (niv:1) Bureau G (niv:1)	bureau A	P007	ragréage	 Analyse	Sans objet
008	1	bureau A (niv:1) Bureau B (niv:1) Bureau C (niv:1) Bureau D (niv:1) Bureau E (niv:1) Bureau F (niv:1) Bureau G (niv:1)	bureau A	P008	Dalles de sol + colle	 Analyse	115 m²
009	1	bureau A (niv:1) Bureau B (niv:1) Bureau C (niv:1) espace accueil SIP (niv:1)	espace accueil SIP	P009	peinture sur dalle	 Analyse	Sans objet
010	1	WC (niv:1)	WC	P010	colle faïence	 Analyse	Sans objet
011	1	WC (niv:1)	WC	P011	Enduit + peinture mur	 Analyse	Sans objet
012	1	espace bureaux de réception (niv:1)	espace bureaux de réception	P012	colle carrelage rosé pet	 Analyse	Sans objet
013	1	espace bureaux de réception (niv:1)	espace bureaux de réception	P013	colle plinthe rosé	 Analyse	Sans objet
014	1	espace bureaux de réception (niv:1)	espace bureaux de réception	P014	colle plinthe grise	 Analyse	Sans objet
015	1	espace bureaux de réception (niv:1)	espace bureaux de réception	P015	bande et enduit de jointoiement mur	 Analyse	Sans objet

N° Rep ou ZPSO	Niv Zone	Localisation(s) concernée(s)	Localisation de l'élément témoin	Prélèvement échantillon (1)	Matériau	Résultat	Quantité estimée
016	1	bureau 1 (niv:1) bureau 2 (niv:1) bureau 3 (niv:1)	espace bureaux de réception	P016	Enduit + peinture mur	 Analyse	<b>Sans objet</b>
017	1	bureau 1 (niv:1) bureau 2 (niv:1) bureau 3 (niv:1)	bureau 1	P017	Enduit + peinture plafond	 Analyse	<b>Sans objet</b>
018	1	bureau 1 (niv:1) bureau 2 (niv:1) bureau 3 (niv:1)	bureau 1	P018	bande et enduit de jointoiement mur	 Analyse	<b>Sans objet</b>
019	1	espace bureaux de réception (niv:1)	espace bureaux de réception	P019	colle carrelage blanc	 Analyse	<b>Sans objet</b>
020	1	bureau 1 (niv:1) bureau 2 (niv:1)	bureau 1	P020	ragréage	 Analyse	<b>Sans objet</b>
021	1	espace accueil orientation (niv:0) espace accueil trésorerie (niv:0) espace bureaux de réception (niv:1)	espace bureaux de réception	P021	Enduit coffrage poteau	 Analyse	<b>Sans objet</b>
022	0	espace accueil orientation (niv:0)	espace accueil orientation	P022	Faux plafonds	 Analyse	<b>Sans objet</b>
023	0	espace accueil orientation (niv:0) espace accueil trésorerie (niv:0)	espace accueil trésorerie	P023	bande et enduit de jointoiement mur	 Analyse	<b>Sans objet</b>
024	0	espace accueil orientation (niv:0)	espace accueil orientation	P024	colle faïence	 Analyse	<b>Sans objet</b>
025	0	espace accueil orientation (niv:0) espace accueil trésorerie (niv:0)	espace accueil trésorerie	P025	colle carrelage	 Analyse	<b>Sans objet</b>
026	0	espace accueil orientation (niv:0) espace accueil trésorerie (niv:0)	espace accueil trésorerie	P026	colle plinthe	 Analyse	<b>Sans objet</b>


**ZPSO : Zone présentant des Similitudes d'Ouvrage**


Document laboratoire : Voir chapitre « Annexe : Résultats des analyses des échantillons »


#### Interprétation des symboles utilisés dans ce rapport de repérage :

Symbole	Désignation
	Absence de produit ou matériau contenant de l'amiante <b>par nature, sur marquage, documentation</b>
	Absence de produit ou matériau contenant de l'amiante <b>après analyse</b>
	Produit ou matériau contenant de l'amiante après <b>analyse, marquage ou documentation</b>
	Sondage non destructif
	Sondage destructif





Repérage N° : 004	<b>5 - PLANCHERS ET PLAFONDS TECHNIQUES, Revêtements de sols, Dalles de sol</b>
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Dalles de sol
	LOCALISATION :
	espace accueil SIP (niv:1)
AMIANTE :	<b>OUI</b>
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P004	


Repérage N° : 005	<b>5 - PLANCHERS ET PLAFONDS TECHNIQUES, Revêtements de sols, Colles bitumineuses</b>
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle Noire
	LOCALISATION :
	espace accueil SIP (niv:1)
AMIANTE :	<b>OUI</b>
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P005	


Repérage N° : 008	<b>5 - PLANCHERS ET PLAFONDS TECHNIQUES, Revêtements de sols, Dalles de sol</b>
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Dalles de sol +colle
	LOCALISATION :
	bureau A (niv:1) Bureau B (niv:1) Bureau C (niv:1) Bureau D (niv:1) Bureau E (niv:1) Bureau F (niv:1) Bureau G (niv:1)
	AMIANTE : <b>OUI</b>
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P008	


## Matériaux ne contenant pas d'amiante

Repérage N° : 001	<b>2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FACADES, Façades lourdes y compris poteaux, Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs</b>
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit + peinture poteau
	LOCALISATION :
	espace accueil SIP (niv:1) bureau A (niv:1) Bureau B (niv:1) Bureau C (niv:1) Bureau D (niv:1) Bureau E (niv:1) Bureau F (niv:1)
	AMIANTE : <b>NON</b>
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P001	


Repérage N° : 002	3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Murs et cloisons maçonnés,Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit + peinture mur
	LOCALISATION :
	espace accueil SIP (niv:1)
	<b>AMIANTE :</b> <b>NON</b> <b>Critère :</b> Résultat d'analyse <b>Observations :</b> <b>Réf prélèvement :</b> P002


Repérage N° : 003	3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Cloisons sèches (assemblées préfabriquées),Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	bande et enduit de jointoiement mur
	LOCALISATION :
	espace accueil SIP (niv:1)
	<b>AMIANTE :</b> <b>NON</b> <b>Critère :</b> Résultat d'analyse <b>Observations :</b> <b>Réf prélèvement :</b> P003

Repérage N° : 006		5 - PLANCHERS ET PLAFONDS TECHNIQUES, Revêtements de sols, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires 'accrochage	
		TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :	
		ragréage	
		LOCALISATION :	
		espace accueil SIP (niv:1)	
		AMIANTE :	
		NON	
		Critère : Résultat d'analyse	
		Observations :	
		Réf prélèvement : P006	

Repérage N° : 007		5 - PLANCHERS ET PLAFONDS TECHNIQUES, Revêtements de sols, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires 'accrochage	
		TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :	
		ragréage	
		LOCALISATION :	
		bureau A (niv:1) Bureau B (niv:1) Bureau C (niv:1) Bureau D (niv:1) Bureau E (niv:1) Bureau F (niv:1) Bureau G (niv:1)	
		AMIANTE :	
		Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P007	




<b>Repérage N° : 009</b>	<b>4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS,Faux-plafonds,Panneaux et plaques</b>
	<b>TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :</b>
	peinture sur dalle
	<b>LOCALISATION :</b>
	bureau A (niv:1) espace accueil SIP (niv:1) Bureau B (niv:1) Bureau C (niv:1)
	<b>AMIANTE :</b> <b>NON</b>
	<b>Critère :</b> Résultat d'analyse
	<b>Observations :</b>
	<b>Réf prélèvement :</b> P009

<b>Repérage N° : 010</b>	<b>3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres,Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage</b>
	<b>TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :</b>
	colle faïence
	<b>LOCALISATION :</b>
	WC (niv:1)
	<b>AMIANTE :</b> <b>NON</b>
	<b>Critère :</b> Résultat d'analyse
	<b>Observations :</b>
	<b>Réf prélèvement :</b> P010

Repérage N° : 011

**3 - PAROIS VERTICALES  
INTERIEURES,Murs et cloisons  
maçonnés,Enduits à base de  
plâtre ou ciment projetés, lissés  
ou talochés**



**TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :**

Enduit + peinture mur

**LOCALISATION :**

WC (niv:1)

**AMIANTE :** **NON**

**Critère :** Résultat d'analyse

**Observations :**

**Réf prélèvement :** P011

Repérage N° : 012

**5 - PLANCHERS ET PLAFONDS  
TECHNIQUES,Revêtements de  
sols,Colles et joints de  
carrelage, ragréages, primaires  
'accrochage**



**TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :**

colle carrelage rosé pet

**LOCALISATION :**

espace bureaux de réception (niv:1)

**AMIANTE**  
**:** **NON**

**Critère :** Résultat d'analyse

**Observations :**

**Réf prélèvement :** P012

Repérage N° : 013



**3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES**,revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres,Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage

**TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :**

colle plinthe rosé

**LOCALISATION :**

espace bureaux de réception (niv:1)

**AMIANTE :**

**NON**

**Critère :** Résultat d'analyse

**Observations :**

**Réf prélèvement :** P013

Repérage N° : 014



**3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES**,revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres,Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage

**TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :**

colle plinthe grise

**LOCALISATION :**

espace bureaux de réception (niv:1)


**AMIANTE :**


**NON**

**Critère :** Résultat d'analyse


**Observations :**


**Réf prélèvement :** P014

Repérage N° : 015	3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Cloisons sèches (assemblées préfabriquées),Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	bande et enduit de jointoiement mur
	LOCALISATION :
	espace bureaux de réception (niv:1)
	AMIANTE : <b>NON</b>
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P015	


Repérage N° : 016	3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Murs et cloisons maçonnés,Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit + peinture mur
	LOCALISATION :
	bureau 1 (niv:1) bureau 2 (niv:1) bureau 3 (niv:1)
	AMIANTE : <b>NON</b>
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P016	




Repérage N° : 017	<b>4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS, Plafonds, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés</b>
	<b>TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :</b>
	Enduit + peinture plafond
	<b>LOCALISATION :</b>
	bureau 1 (niv:1) bureau 2 (niv:1) bureau 3 (niv:1)
	<b>AMIANTE :</b> <b>NON</b>
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P017	

Repérage N° : 018	<b>3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES, Cloisons sèches (assemblées préfabriquées), Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés</b>
	<b>TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :</b>
	bande et enduit de jointoiement mur
	<b>LOCALISATION :</b>
	bureau 1 (niv:1) bureau 2 (niv:1) bureau 3 (niv:1)
	<b>AMIANTE :</b> <b>NON</b>
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P018	

Repérage N° : 019	5 - PLANCHERS ET PLAFONDS TECHNIQUES, Revêtements de sols, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires 'accrochage	
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :	
	colle carrelage blanc	
	LOCALISATION :	
	espace bureaux de réception (niv:1)	
	AMIANTE :	NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P019		

Repérage N° : 020	5 - PLANCHERS ET PLAFONDS TECHNIQUES, Revêtements de sols, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires 'accrochage	
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :	
	ragréage	
	LOCALISATION :	
	bureau 1 (niv:1) bureau 2 (niv:1)	
	AMIANTE :	NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P020		

Repérage N° : 021	<b>2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FACADES,</b> Façades lourdes y compris poteaux,Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit coffrage poteau
	LOCALISATION :
	espace bureaux de réception (niv:1) espace accueil orientation (niv:0) espace accueil trésorerie (niv:0)
	<b>AMIANTE :</b> <b>NON</b> <b>Critère :</b> Résultat d'analyse <b>Observations :</b> <b>Réf prélèvement :</b> P021

Repérage N° : 022	<b>4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS,</b> Faux-plafonds,Panneaux et plaques
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Faux plafonds
	LOCALISATION :
	espace accueil orientation (niv:0)
	<b>AMIANTE :</b> <b>NON</b> <b>Critère :</b> Résultat d'analyse <b>Observations :</b> <b>Réf prélèvement :</b> P022

Repérage N° : 023



**3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES, Cloisons sèches (assemblées préfabriquées), Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés**

**TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :**

bande et enduit de jointoiment mur

**LOCALISATION :**

espace accueil trésorerie (niv:0)  
espace accueil orientation (niv:0)

**AMIANTE :** **NON**

**Critère :** Résultat d'analyse

**Observations :**

**Réf prélèvement :** P023

Repérage N° : 024



**3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES, revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage**

**TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :**

colle faïence

**LOCALISATION :**

espace accueil orientation (niv:0)


**AMIANTE :** **NON**

**Critère :** Résultat d'analyse

**Observations :**

**Réf prélèvement :** P024

Repérage N° : 025	5 - PLANCHERS ET PLAFONDS TECHNIQUES, Revêtements de sols, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires 'accrochage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT : colle carrelage
	LOCALISATION : espace accueil orientation (niv:0) espace accueil trésorerie (niv:0)
	AMIANTE : <b>NON</b>
	Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P025

Repérage N° : 026	3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES, revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT : colle plinthe
	LOCALISATION : espace accueil trésorerie (niv:0) espace accueil orientation (niv:0)
	AMIANTE : <b>NON</b>
	Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : P026

Matériaux en attente de résultat d'analyse


NEANT

Matériaux non vérifiables


NEANT



## 6. LES CROQUIS



**DRFIP NORMANDIE**  
**CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - 19 AVENUE DU GENERAL LECLERC 76000 LE HAVRE**  
**Niveau 0**



**DRFIP NORMANDIE**  
**CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - 19 AVENUE DU GENERAL LECLERC 76000 LE HAVRE**  
**Niveau 1**

## 7. ANNEXES

### ANNEXE : RESULTATS DES ANALYSES DES ECHANTILLONS



#### Détection et identification de l'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés



Accréditation N° 1-2350  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Rapport d'essai : D25-09088 V0

Donneur d'ordre	QUALIOM ECO 348 Boulevard de Normandie 76360 BARENTIN		
Réf Affaire	25-05-A-0009 - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - 19 AVENUE DU GENERAL LECLERC - 76000 LE HAVRE	Date de réception	22-05-2025
Réf Dossier	25-05-A-0009 - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - 19 AVENUE DU GENERAL LECLERC - 76000 LE HAVRE	Date d'analyse	27-05-2025

Tout échantillon ayant un résultat rendu est considéré au préalable comme échantillon apte à être analysé. Toute non-conformité éventuelle détectée à la réception des échantillons est notifiée sur l'accusé de réception. Toute non-conformité éventuelle du descriptif client et/ou à la quantité d'échantillon est notifiée dans le rapport sous forme de réserves. L'analyse peut être effectuée selon les deux techniques MOLP et/ou META. Dans le cas d'essais non concluants par la technique MOLP, des essais complémentaires par META doivent être mis en œuvre par le laboratoire.

**Technique MOLP** : L'analyse qualitative d'amiante par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est réalisée selon la norme HSG 248 (Appendice 2), cette technique ne permet de détecter que des fibres optiquement observables de diamètre supérieur ou égal à 0,2µm. La limite de détection garantie par le laboratoire est 0,1% en masse pour tout résultat conclu par MOLP et uniquement pour les fibres optiquement observables. Dans le cas d'une analyse négative « Amiante non détecté » par cette méthode, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de 0,1% de fibres d'amiante optiquement observables. Pour les produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément et qui sont constitués exclusivement de fibres, deux analyses au MOLP doivent être effectuées pour conclure un résultat négatif, une Analyse complémentaire en META peut être effectuée en cas de doute ou d'information précisant un risque de contamination.

**Préparation META** : Pour les produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément, au moins une préparation pour analyse META est effectuée par couche dissociable. Les composants décrits simultanément dans le même descriptif de couche n'ont pas pu être séparés physiquement lors de la préparation, ils sont considérés techniquement indissociables, leur préparation est effectuée avec des quantités équivalentes. Les préparations sont effectuées selon la méthode interne du laboratoire.

**Analyse META** : L'analyse qualitative d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) est effectuée conformément aux parties utiles de la norme NF X43-050 pour les produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément. La limite de détection garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse pour les couches ou les composants analysés individuellement et pour les couches indissociables préparées avec quantités équivalentes. Dans le cas d'une analyse négative « Amiante non détecté » par cette méthode, la couche ou le composant peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. L'analyse par META des produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément doit être effectuée sur 2 grilles issues de la préparation de la couche ou composant pour conclure à l'absence d'amiante dans la couche ou composant.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole (\*) sont couverts par l'accréditation du (des) laboratoire(s) les ayant réalisés. Les prélèvements réalisés par le client sont sous sa tutelle, les données client (référence dossier et référence échantillon) sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.

#### Légende :

Nb E : Nombre d'essai

Nb S : Nombre de supports

(lames MOLP ou grilles META)

#### Tr : Traitement

BS : Broyage au solvant

BH : Broyage à l'humide

AC : Attaque chimique

#### Document de référence :

Arrêté matériaux du 1er octobre 2019

HSG 248 Appendice 2

NF X43-050 Parties utiles

MOT 004

Analystes	Validation	Date et lieu	Historique du rapport
META : ANM MOLP : ELB	Anass MCUNI 	Villepinte, le 27/05/2025	V0 : Rapport d'essai initial



# Détection et identification de l'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

Rapport d'essai : D25-09088 V0

Données client			Données laboratoire (*)					
Réf éch	Description	Localisation	Réf éch	Descriptif couche	Tr	Technique, Nb E, Nb S	Résultat	Obs
P001	Enduit + peinture poteau	espace accueil SIP	D25-09088-001	C1 : Enduit peint Cimenteux Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P002	Enduit + peinture mur	espace accueil SIP	D25-09088-002	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P003	bande et enduit de jointoiement mur	espace accueil SIP	D25-09088-003	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc C2 : Matériau, Souple, Beige	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P004	Dalles de sol	espace accueil SIP	D25-09088-004	C1 : Dalle Thermoplastique Bleu(e)	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante Chrysotile	/
P005	Colle Noire	oil	D25-09088-005	C1 : Colle Bitumineux Noir	/	MOLP, 1, 1	(*) Fibre d'amiante Chrysotile	/
P006	ragréage	espace accueil SIP	D25-09088-006	C1 : Ragréage Cimenteux Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P007	ragréage	bureau A	D25-09088-007	C1 : Ragréage Cimenteux Rose	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P008	Dalles de sol + colle	bureau A	D25-09088-008	C1 : Dalle Thermoplastique Bleu(e) C2 : Colle Bitumineux Noir	BS /	META, 1, 2 MOLP, 1, 1	(*) Fibre d'amiante Chrysotile (*) Fibre d'amiante Chrysotile	/
P009	peinture sur dalle	espace accueil SIP	D25-09088-009	C1 : Matériau Fibreux Blanc C2 : Peinture, Dur, Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P010	colle faïence	WC	D25-09088-010	C1 : Colle Cimenteux Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P011	Enduit + peinture mur	WC	D25-09088-011	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P012	colle carrelage rosé pet	espace bureaux de réception	D25-09088-012	C1 : Colle Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P013	colle plinthe rosé	espace bureaux de réception	D25-09088-013	C1 : Colle Cimenteux Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P014	colle plinthe grise	espace bureaux de réception	D25-09088-014	C1 : Colle Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/

SAS LEPBI Environnement - 214, allée des Etables - BP 49056 Vitelup - 95013 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651 719 RCS de Roissy, APE 7120B  
Téléphone : 01 48 60 21 99 - Mail : contact@lepbi.com

Réf dossier : D25-09088 P 2/4

P015	bande et enduit de jointoiement mur	espace bureaux de réception	D25-09088-015	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc C2 : Matériau, Souple, Beige	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P016	Enduit + peinture mur	espace bureaux de réception	D25-09088-016	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P017	Enduit + peinture plafond	bureau 1	D25-09088-017	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P018	bande et enduit de jointoiement mur	bureau 1	D25-09088-018	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc C2 : Matériau, Souple, Beige	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P019	colle carrelage blanc	espace bureaux de réception	D25-09088-019	C1 : Colle Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P020	ragréage	bureau 1	D25-09088-020	C1 : Ragréage Cimenteux Rose	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P021	Enduit coffrage poteau	espace bureaux de réception	D25-09088-021	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P022	Faux plafonds	espace accueil orientation	D25-09088-022	C1 : Matériau Plâtreux Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P023	bande et enduit de jointoiement mur	espace accueil trésorerie	D25-09088-023	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc C2 : Matériau, Souple, Beige	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P024	colle faïence	espace accueil orientation	D25-09088-024	C1 : Colle Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
P025	colle carrelage	espace accueil trésorerie	D25-09088-025	C1 : Colle Cimenteux Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P026	colle plinthe	espace accueil trésorerie	D25-09088-026	C1 : Colle Cimenteux Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/

Réf éch.	Couche	Reserves ou Observations
D25-09088-001	C1 : Enduit peint Cimenteux Blanc	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D25-09088-003	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc C2 : Matériau, Souple, Beige	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin. Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D25-09088-006	C1 : Ragréage Cimenteux Gris clair	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D25-09088-007	C1 : Ragréage Cimenteux Rose	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D25-09088-009	C1 : Matériau Fibreux Blanc C2 : Peinture, Dur, Blanc	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D25-09088-010	C1 : Colle Cimenteux Gris clair	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D25-09088-011	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D25-09088-012	C1 : Colle Cimenteux Gris foncé	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.

SAS LEPBI Environnement - 214, allée des Etables - BP 49056 Vitelup - 95013 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651 719 RCS de Roissy, APE 7120B  
Téléphone : 01 48 60 21 99 - Mail : contact@lepbi.com

Réf dossier : D25-09088 P 3/4

D25-09088-013	C1 : Colle Cimenteux Blanc	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D25-09088-015	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc C2 : Matériau, Souple, Belge	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin. Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D25-09088-017	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D25-09088-018	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc C2 : Matériau, Souple, Belge	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D25-09088-019	C1 : Colle Cimenteux Gris foncé	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D25-09088-021	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D25-09088-022	C1 : Matériau Plâtreux Blanc	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D25-09088-023	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc C2 : Matériau, Souple, Belge	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin. Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D25-09088-024	C1 : Colle Cimenteux Gris foncé	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.

**CESI CERTIFICATION**

Tour HYFIVE  
1 av. du Général De Gaulle  
92074 PARIS LA DEFENSE

**CERTIFICAT**

**N° ODI-00198**

**Version 10**

Nous attestons que :  
**TIPHAGNE Nicolas**

Né(e) le : 13/06/1974

A : ROUEN

**Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en  
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :**

**Domaine(s) Technique(s)**

Amiante sans mention

Amiante avec mention

Plomb CREP sans mention

**Validité du Certificat**

Du 01/07/2022 au 30/06/2029

Du 01/07/2022 au 30/06/2029

Du 03/09/2022 au 02/09/2029

**Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées  
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.**

- Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

*En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir  
ce que de droit.*

*Edité à Paris,*

*Le 01/09/2024*

**Le Directeur**



**Sébastien MAURICE**



ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance  
► BCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

COURTIER  
VO ASSOCIES  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VOASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

SAS QE DIAG  
348 BD DE NORMANDIE  
76360 BARENTIN FR

Vos références :  
Contrat n° 10213792004  
Client n° 0634804820

AXA France IARD, atteste que :

SAS QE DIAG  
348 BD DE NORMANDIE  
76360 BARENTIN

Ainsi que :QE GROUPE (holding) ,QE ENERGIE et QE NUMERIQUE

Sont titulaires d'un contrat d'assurance N° 10213792004 ayant pris effet le 01/01/2023 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incombent en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs survenus du fait de l'exercice des activités :

FORMULE C

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE.

TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

AMIANTE :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE.

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE.

DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES.

CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE).

CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE).

REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION.

REPERAGE AMIANTE ET D'HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES.

PLOMB :

DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU.

CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP).

DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP).

RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION.

ETAT PARASITAIRE Y COMPRIS AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION :

ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES.

ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRIILLETES, LYCTUS).

INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR).

MESURES TECHNIQUES SUR BATIMENTS EXISTANTS :

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ.

ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP).

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF.

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE.

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE.

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR ».

A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES.

GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ET DES

DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES AMIANTE ET PLOMB (EXTERNALISATION DES

DIAGNOSTICS VIA LA PLATEFORME EDT OU BAT IN BOX)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE) ET/OU AUDIT ENERGETIQUE (AE)

REGLEMENTAIRE ET NON REGLEMENTAIRE Y COMPRIS AU SEIN DES QUALIFICATIONS OPQIBI 1905

AUDIT ENERGETIQUES DES BATIMENTS (TERTIAIRES ET/OU HABITATIONS

COLLECTIVES) ET 1911

AUDIT ENERGETIQUE « MAISONS INDIVIDUELLES »

AUDIT ENERGETIQUE réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 ;  
A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAÎTRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.

ASSISTANCE TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE (AUDIT ANALYSE ET CONSEIL) POUR MISE

A JOUR ET/OU MISE EN PLACE DES DOSSIERS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, AUDITS

ENERGETIQUES ET REPERAGES DANS LES DOMAINES DE L'AMIANTE, DU PLOMB ET DES AUDITS ENERGETIQUES

ASSISTANCE TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE AU DONNEUR D'ORDRE (ANALYSE ET

CONSEIL) POUR LA GESTION DE SES OBLIGATIONS LORS DE TRAVAUX DANS LES

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 244 789 000 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 037 480 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 34 722 037 480  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/1

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 244 789 000 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 037 480 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 34 722 037 480  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/3

DOMAINES DE L'AMIANTE, DU PLOMB ET DES AUDITS ENERGETIQUES

ELABORATION DE PROJET ET/OU PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX (PP1/PPPT) TEL QUE PREVU PAR LA LOI CLIMAT ET RESILIENCE

REALISATION DE PLANS 2D ET 3D PAR SCAN, MODELISATION 3D  
EXPLOITATION DE LA DONNEE DANS LA MAQUETTE BIM (« BUILDING INFORMATION MODELING » OU MODULISATION DES INFORMATIONS DU BATIMENT).  
REALISATION DU CARNET D'INFORMATION DU LOGEMENT (CIL)

A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE SOUMISES A ASSURANCE OBLIGATOIRE, ET NOTAMMENT CELLES DE GEOMETRE OU ARCHITECTE, AINSI QUE DE TOUTE MISSION D'ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET D'IMMIXTION EN MAÎTRISE D'ŒUVRE SUR DES OUVRAGES SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1792 A1792-6 DU CODE CIVIL.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable pour la période du 01/11/2024 au 01/11/2025 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 4 novembre 2024  
Pour la société:

MONTANT DES GARANTIES

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance
<b>Dont :</b>	
• Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150.000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150.000 € par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2.000.000 € par année d'assurance dont 1.000.000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance (RC Professionnelle)	1.500.000 € par année d'assurance
<b>Les risques environnementaux</b> (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :	750.000 € par année d'assurance
Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 244 789 000 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 037 480 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 34 722 037 480  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/3

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 244 789 000 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 037 480 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 34 722 037 480  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

4/3