

DGAC BATIMENT 1600 et 1609 - PLANNING PREVISIONNEL PHASE DCE

	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche	25	Semestre 1, 2026										Semestre 2, 2026										Semestre 1, 2027									
						A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M										
1	Lun 01/09/25	Mar 15/12/26	337 jrs	PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION		PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION																													
2	Lun 01/09/25	Ven 28/11/25	65 jrs	CONSULTATION DES ENTREPRISES		CONSULTATION DES ENTREPRISES																													
3	Lun 01/09/25	Ven 26/09/25	20 jrs	Consultation des entreprises		Consultation des entreprises																													
4	Lun 29/09/25	Ven 10/10/25	10 jrs	CT / NEGOCIATION / RAO		CT / NEGOCIATION / RAO																													
5	Lun 13/10/25	Ven 24/10/25	10 jrs	Validation MOA		Validation MOA																													
6	Lun 27/10/25	Ven 14/11/25	15 jrs	Notification des marchés		Notification des marchés																													
7	Lun 17/11/25	Ven 28/11/25	10 jrs	Etablissement des ordres de service réhabilitation		Etablissement des ordres de service réhabilitation																													
8	Lun 01/12/25	Lun 04/05/26	111 jrs	TRAVAUX PHASE 1 : SALLE SIMULATION R+1		TRAVAUX PHASE 1 : SALLE SIMULATION R+1																													
9	Lun 01/12/25	Ven 30/01/26	45 jrs	Préparations de chantier et Etude d'EXE		Préparations de chantier et Etude d'EXE																													
10	Lun 02/02/26	Lun 02/02/26	1 jr	Consignation fluides		Consignation fluides																													
11	Mar 03/02/26	Lun 16/02/26	10 jrs	Dépose des des équipements ELEC et CVC, etc non conservés		Dépose des des équipements ELEC et CVC, etc non conservés																													
12	Mar 17/02/26	Lun 09/03/26	15 jrs	Mise en place des nouvelles cloisons, et murs acoustiques		Mise en place des nouvelles cloisons, et murs acoustiques																													
13	Mar 17/02/26	Lun 09/03/26	15 jrs	Pose des réseaux aérauliques		Pose des réseaux aérauliques																													
14	Mar 10/03/26	Lun 23/03/26	10 jrs	Faux plafond		Faux plafond																													
15	Mar 10/03/26	Jeu 02/04/26	18 jrs	Panneaux mureaux acoustiques		Panneaux mureaux acoustiques																													
16	Ven 03/04/26	Jeu 09/04/26	5 jrs	Peinture		Peinture																													
17	Ven 03/04/26	Jeu 09/04/26	5 jrs	Pose appareils d'éclairage, appareillages, et terminaux aérauliques		Pose appareils d'éclairage, appareillages, et terminaux aérauliques																													
18	Ven 10/04/26	Ven 10/04/26	1 jr	Nettoyage de fin de chantier		Nettoyage de fin de chantier																													
19	Lun 13/04/26	Ven 01/05/26	15 jrs	OPR		OPR																													
20	Lun 04/05/26	Lun 04/05/26	1 jr	Réception finale		Réception finale																													
21	Mar 02/06/26	Mar 15/12/26	141 jrs	TRAVAUX PHASE 2 : SALLE SUPERVISION RDC		TRAVAUX PHASE 2 : SALLE SUPERVISION RDC																													
22	Mar 02/06/26	Mar 15/12/26	141 jrs	Travaux phase 2.1		Travaux phase 2.1																													
23	Mar 02/06/26	Mar 01/09/26	66 jrs	Préparation de chantier et études d'EXE		Préparation de chantier et études d'EXE																													
24	Mer 02/09/26	Lun 07/09/26	4 jrs	Travaux préparatoires (pose cloison étanche, protections chantiers)		Travaux préparatoires (pose cloison étanche, protections chantiers)																													
25	Mar 15/09/26	Lun 28/09/26	10 jrs	Dépose - repose du faux plafond de manière immédiate		Dépose - repose du faux plafond de manière immédiate																													
26	Mar 29/09/26	Ven 02/10/26	4 jrs	Pose éclairage, appareillages		Pose éclairage, appareillages																													
27	Mar 29/09/26	Ven 02/10/26	4 jrs	Dépose-repose des bouches de ventilation		Dépose-repose des bouches de ventilation																													
28	Mar 29/09/26	Lun 05/10/26	5 jrs	Peinture, panneaux acoustiques, revêtement de sol		Peinture, panneaux acoustiques, revêtement de sol																													
29	Mar 06/10/26	Lun 12/10/26	5 jrs	OPR		OPR																													
30	Mar 13/10/26	Mar 13/10/26	1 jr	Réception de la phase 2.1		Réception de la phase 2.1																													
31	Mar 03/11/26	Mar 15/12/26	31 jrs	Travaux phase 2.2		Travaux phase 2.2																													
32	Mar 03/11/26	Lun 09/11/26	5 jrs	Travaux préparatoires (pose cloison étanche, protections chantiers)		Travaux préparatoires (pose cloison étanche, protections chantiers)																													
33	Mar 17/11/26	Lun 30/11/26	10 jrs	Dépose - repose du faux plafond de manière immédiate		Dépose - repose du faux plafond de manière immédiate																													
34	Mar 01/12/26	Ven 04/12/26	4 jrs	Pose éclairage, appareillages		Pose éclairage, appareillages																													
35	Mar 01/12/26	Ven 04/12/26	4 jrs	Dépose-repose des bouches de ventilation		Dépose-repose des bouches de ventilation																													
36	Mar 01/12/26	Lun 07/12/26	5 jrs	Peinture, panneaux acoustiques, revêtement de sol		Peinture, panneaux acoustiques, revêtement de sol																													
37	Mar 08/12/26	Lun 14/12/26	5 jrs	OPR		OPR																													
38	Mar 15/12/26	Mar 15/12/26	1 jr	Réception de la phase 2.2		Réception de la phase 2.2																													