

Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1 Aménagement d'un SAUJ au tribunal de proximité de Lagny sur Marne	163 jours	Mar 15/07/25	Mar 10/03/26
2 Période de préparation	20 jours	Mar 15/07/25	Lun 11/08/25
3 Phase 1	50 jours	Mar 05/08/25	Mar 14/10/25
4 Mise en place des installations	5 jours	Mar 05/08/25	Lun 11/08/25
5 Démolitions placards et cloisons menuiseries	2 jours	Mar 12/08/25	Mer 13/08/25
6 Désamiantage	10 jours	Jeu 14/08/25	Jeu 28/08/25
7 Phase 1a	20 jours	Ven 29/08/25	Jeu 25/09/25
8 Démolitions	2 jours	Ven 29/08/25	Lun 01/09/25
9 Renforts de structure	3 jours	Mar 02/09/25	Jeu 04/09/25
10 Cloisonnement	9 jours	Ven 05/09/25	Mer 17/09/25
11 Plomberie	3 jours	Lun 15/09/25	Mer 17/09/25
12 VMC et chauffage	5 jours	Jeu 11/09/25	Mer 17/09/25
13 CFO/CFA	3 jours	Lun 15/09/25	Mer 17/09/25
14 Carrelage/fals	3 jours	Jeu 18/09/25	Lun 22/09/25
15 Faux-plafond et	2 jours	Mar 23/09/25	Mer 24/09/25
16 Portes	1 jour	Mer 24/09/25	Mer 24/09/25
17 Création cloisonnement temporaire	1 jour	Mar 23/09/25	Mar 23/09/25
18 Finitions temporaires hall	2 jours	Mer 24/09/25	Jeu 25/09/25
19 Possibilité d'accès complet salle d'audience	0 jour	Jeu 25/09/25	Jeu 25/09/25
20 Tablettes salle	2 jours	Lun 22/09/25	Mar 23/09/25
21 Système haute fréquence	2 jours	Jeu 18/09/25	Ven 19/09/25
22 Phase 1b	33 jours	Ven 29/08/25	Mar 14/10/25
23 Démolitions	8 jours	Ven 29/08/25	Mar 09/09/25
24 Renfort de structure	8 jours	Mer 10/09/25	Ven 19/09/25
25 Réservations toiture	2 jours	Lun 22/09/25	Mar 23/09/25
26 Plomberie / ventilation	4 jours	Lun 22/09/25	Jeu 25/09/25
27 Reprise d'étanchéité	2 jours	Mer 24/09/25	Jeu 25/09/25
28 Cloisonnement R+1	2 jours	Ven 26/09/25	Lun 29/09/25
29 Faux-plafond R+1	3 jours	Mar 30/09/25	Jeu 02/10/25
30 Peinture R+1	3 jours	Ven 03/10/25	Mar 07/10/25
31 Sol souple R+2	2 jours	Mer 08/10/25	Jeu 09/10/25
32 Mobilier bureau civil	3 jours	Ven 10/10/25	Mar 14/10/25
33 Mise à disposition	0 jour	Mar 14/10/25	Mar 14/10/25
34 Phase 2	72 jours	Lun 22/09/25	Jeu 08/01/26
35 Cloisonnement	32 jours	Lun 22/09/25	Mar 04/11/25
36 Ventilation	15 jours	Lun 22/09/25	Ven 10/10/25
37 CFO/CFA	10 jours	Mar 30/09/25	Lun 13/10/25
38 Faux plafond	12 jours	Mer 05/11/25	Ven 21/11/25
39 Fin des travaux bruyants ponctuels	0 jour	Ven 21/11/25	Ven 21/11/25
40 Peinture	10 jours	Lun 24/11/25	Ven 05/12/25
41 Repose radiateurs	6 jours	Mer 26/11/25	Mer 03/12/25
42 Appareillage électrique	7 jours	Lun 08/12/25	Mar 16/12/25
43 Bouches de ventilation	6 jours	Lun 08/12/25	Lun 15/12/25
44 Banques d'air	4 jours	Lun 22/12/25	Ven 02/01/26
45 Sol souple	7 jours	Jeu 11/12/25	Ven 18/12/25
46 Blanchiment plafonds bureaux	3 jours	Lun 22/12/25	Jeu 01/01/26
47 Portes	2 jours	Lun 22/12/25	Mar 23/12/25
48 Signalétique	1 jour	Jeu 01/01/26	Jeu 01/01/26
49 Décloisonnement temporaire	1 jour	Ven 02/01/26	Ven 02/01/26
50 Fermeture temporaire salle	0 jour	Ven 02/01/26	Ven 02/01/26
51 Raccord peinture	2 jours	Lun 05/01/26	Mar 06/01/26
52 Raccord faux-plafond	1 jour	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26
53 Appareillage électrique hall	1 jour	Mer 07/01/26	Mer 07/01/26
54 Pose bouches ventilation hall	1 jour	Mar 06/01/26	Mar 06/01/26
55 Raccord sol souple	1 jour	Mer 07/01/26	Mer 07/01/26
56 Nettoyage de fin de chantier	2 jours	Mer 07/01/26	Jeu 08/01/26
57 Mise à disposition SAUJ	0 jour	Jeu 08/01/26	Jeu 08/01/26
58 Phase 3	23 jours	Ven 09/01/26	Mar 10/02/26
59 Suppression installation temporaires	5 jours	Ven 09/01/26	Jeu 15/01/26
60 Nettoyage façade et signalétique extérieure	3 jours	Ven 16/01/26	Mar 20/01/26
61 Local fourniture	5 jours	Ven 16/01/26	Jeu 22/01/26
62 Création rampe béton + garde corps	15 jours	Mer 21/01/26	Mar 10/02/26
63 Phase 4	13 jours	Mer 11/02/26	Ven 27/02/26
64 Démolition ancienne	3 jours	Mer 11/02/26	Ven 13/02/26
65 Remplacement garde-corps escalier	3 jours	Ven 13/02/26	Mar 17/02/26
66 Remise en état des abords et espaces verts	8 jours	Mer 18/02/26	Ven 27/02/26
67 OPR	0 jour	Mar 24/02/26	Mar 24/02/26
68 Levée des réserves	10 jours	Mer 25/02/26	Mar 10/03/26
69 Réception	0 jour	Mar 10/03/26	Mar 10/03/26

Projet : 1137_OPC Proposition
Date : Ven 02/05/25

Tâche Fractionnement

Récapitulatif du projet

Jalon inactif

Tâche manuelle

Report récapitulatif manuel

Début uniquement

Tâches externes

Echéance

Progression manuelle

Récapitulatif inactif

Durée uniquement

Récapitulatif manuel

Fin uniquement

Jalons externes

Avancement

Page 1