

Maître d'Ouvrage : RECTORAT AIX - MARSEILLE

Projet : RECTORIA - AX - MARSEILLE																	2026	M13		
1	Désignation	Intervenants	Durée	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12				
1	MARSEILLE CREATIVITY CENTER			252 Jrs	MARSEILLE CREATIVITY CENTER															
2	TRAVAUX			252 Jrs	TRAVAUX															
3	Période de préparation	TOLUS	2 m	3	Période de préparation															
4	INSTALLATION DE CHANTIER			10 Jrs	4	INSTALLATION DE CHANTIER														
5	Travaux de dépose toute zone	Lot GO	15 Jrs	5	Travaux de dépose toute zone															
6	Travaux de démolition toute zone	Lot GO	15 Jrs	6	Travaux de démolition toute zone															
7	GO Escalier central			133,86 Jrs	GO Escalier central															
8	Nettoyage général et évacuation gravats de l'escalier central	Lot GO	15 Jrs	8	Nettoyage général et évacuation gravats de l'escalier central															
9	Réalisation des volées escalier	Lot GO	20 Jrs	9	Réalisation des volées escalier															
10	Réalisation plancher edicule	Lot GO	5 Jrs	10	Réalisation plancher edicule															
11	Pose lanterneau escalier	SMED	2 Jrs	11	Pose lanterneau escalier															
12	Réalisation étanchéité	SMED	10 Jrs	12	Réalisation étanchéité															
13	Sciage des voiles pour portes	Lot GO	5 Jrs	13	Sciage des voiles pour portes															
14	Démolition voile RDC	Lot GO	3 Jrs	14	Démolition voile RDC															
15	Réalisation S/Euvre RDC	Lot GO	5 Jrs	15	Réalisation S/Euvre RDC															
16	Réalisation ouverture gaine ascenseur	Lot GO	5 Jrs	16	Réalisation ouverture gaine ascenseur															
17	Réalisation maçonneries	Lot GO	10 Jrs	17	Réalisation maçonneries															
18	Pose des deux ascenseurs	AMS	25 Jrs	18	Pose des deux ascenseurs															
19	Réalisation doublages	CKAT	10 Jrs	19	Réalisation doublages															
20	Incorporations CFA/CFO	Lot CFA CFO	10 Jrs	20	Incorporations CFA/CFO															
21	Incorporations CVC	GER P	10 Jrs	21	Incorporations CVC															
22	Préparation peinture	SERIES	10 Jrs	22	Préparation peinture															
23	Réalisation peinture	SERIES	10 Jrs	23	Réalisation peinture															
24	Pose sol souple	SCPA	20 Jrs	24	Pose sol souple															
25	Pose main courante	SMAB	5 Jrs	25	Pose main courante															
26	Pose équipements électriques	Lot CFA CFO	10 Jrs	26	Pose équipements électriques															
27	GRAND AUDITORIUM			197 Jrs	GRAND AUDITORIUM															
28	Travaux de dépose	Lot GO	5 Jrs	28	Travaux de dépose															
29	Travaux de démolition	Lot GO	10 Jrs	29	Travaux de démolition															
30	Réalisation maçonnerie	Lot GO	4 sem.	30	Réalisation maçonnerie															
31	Réalisation des cloisons	CKAT	15 Jrs	31	Réalisation des cloisons															
32	Passages des gaines CVC	GER P	20 Jrs	32	Passages des gaines CVC															
33	Pose des CDC	Lot CFA CFO	20 Jrs	33	Pose des CDC															
34	Tirage de câblages CFA/CFO	Lot CFA CFO	15 Jrs	34	Tirage de câblages CFA/CFO															
35	Pose des supports serrurerie scéniques	FAUCHE	20 Jrs	35	Pose des supports serrurerie scéniques															
36	Pose des CDC et tirage de câblages Scéniques	FAUCHE	15 Jrs	36	Pose des CDC et tirage de câblages Scéniques															
37	Réalisation des plafonds absorbants et réfléchissants	CKAT	25 Jrs	37	Réalisation des plafonds absorbants et réfléchissants															
38	Réalisation de la peinture plafonds	SERIES	15 Jrs	38	Réalisation de la peinture plafonds															
39	Pose de équipements CVC	GER P	10 Jrs	39	Pose de équipements CVC															
40	Pose des équipements électriques	Lot CFA CFO	10 Jrs	40	Pose des équipements électriques															
41	Pose des gradins	GUERRA	15 Jrs	41	Pose des gradins															
42	Réalisation des habillages bois	GUERRA	4 sem.	42	Réalisation des habillages bois															
43	Incorporations CFA/CFO habillage bois	Lot CFA CFO	4 sem.	43	Incorporations CFA/CFO habillage bois															
44	Incorporations scéniques habillage bois	FAUCHE	20 Jrs	44	Incorporations scéniques habillage bois															
45	Pose de la boucle magnétique mal voyant	FAUCHE	2 Jrs	45	Pose de la boucle magnétique mal voyant															
46	Pose sol souple	SCPA	15 Jrs	46	Pose sol souple															
47	Pose des portes y compris quincailleries	GUERRA	5 Jrs	47	Pose des portes y compris quincailleries															
48	Pose des équipements scéniques	FAUCHE	10 Jrs	48	Pose des équipements scéniques															
49	Pose des sièges	SAMIA D	15 Jrs	49	Pose des sièges															
50	Toiture			55 Jrs	Toiture															
51	Passage des réseaux VMC	GER P	20 Jrs	51	Passage des réseaux VMC															
52	Réalisation des souches maçonnées	Lot GO	10 Jrs	52	Réalisation des souches maçonnées															
53	Réalisation des supports machines CVC	Lot GO	15 Jrs	53	Réalisation des supports machines CVC															
54	Pose des machines CVC e raccordement	GER P	10 Jrs	54	Pose des machines CVC e raccordement															
55	R+5			160 Jrs	R+5															
56	Réalisation maçonneries	Lot GO	10 Jrs	56	Réalisation maçonneries															
57	Réalisation CDC	Lot CFA CFO	15 Jrs	57	Réalisation CDC															
58	Passage des gaines CVC	GER P	15 Jrs	58	Passage des gaines CVC															
59	Préparation des supports Plafonds	SERIES	10 Jrs	59	Préparation des supports Plafonds															
60	Réalisation des cloisons vitrées	CKAT	10 Jrs	60	Réalisation des cloisons vitrées															
61	Incorporations CVC en cloisons doublages	GER P	10 Jrs	61	Incorporations CVC en cloisons doublages															
62	Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages	Lot CFA CFO	10 Jrs	62	Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages															
63	Pose des plafonds BA13	CKAT	5 Jrs	63	Pose des plafonds BA13															
64	Incorporations CVC en plafonds	GER P	5 Jrs	64	Incorporations CVC en plafonds															
65	Incorporations CFA/CFO en plafonds	Lot CFA CFO	5 Jrs	65	Incorporations CFA/CFO en plafonds															
66	Pose du carrelage	SCPA	10 Jrs	66	Pose du carrelage															
67	Pose de la faïences	SCPA	10 Jrs	67	Posé de la faïences															
68	Préparation des supports murs et plafonds	SERIES	10 Jrs	68	Préparation des supports murs et plafonds															
69	Réalisation de la peinture des murs et plafonds	SERIES	10 Jrs	69	Réalisation de la peinture des murs et plafonds															

Maître d'Ouvrage : RECTORAT AIX - MARSEILLE

Désignation	Intervenants	Durée
70 Pose des plafonds 600x600	OKAT 5 Jrs	
71 Pose des sols souples	SCPA 15 Jrs	
72 Pose des portes y compris quincailleries	GUERRA 5 Jrs	
73 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires	GER P 10 Jrs	
74 Tirage de câblages scéniques	FAUCHE 3 sem.	
75 Pose et raccordement des appareillages électriques	Lot CFA CFO 20 Jrs	
76 Pose des panneaux acoustiques	OKAT 15 Jrs	
77 Pose des brasseurs d'air	Lot CFA CFO 5 Jrs	
78 Pose des luminaires	Lot CFA CFO 10 Jrs	
R+4		155 Jrs
80 Réalisation maçonneries	Lot GO 5 Jrs	
81 Réalisation CDC	Lot CFA CFO 20 Jrs	
82 Passage des gaines CVC	GER P 20 Jrs	
83 Préparation des supports Plafonds	SÉRIES 10 Jrs	
84 Réalisation des cloisons vitrées	OKAT 15 Jrs	
85 Incorporations CVC en cloisons doublages	GER P 15 Jrs	
Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages	Lot CFA CFO 15 Jrs	
Pose des plafonds BA13	OKAT 5 Jrs	
Incorporations CVC en plafonds	GER P 5 Jrs	
Incorporations CFA/CFO en plafonds	Lot CFA CFO 5 Jrs	
Pose du carrelage	SCPA 10 Jrs	
Pose de la faïences	SCPA 10 Jrs	
Préparation des supports murs et plafonds	SÉRIES 15 Jrs	
Réalisation de la peinture des murs et plafonds	SÉRIES 15 Jrs	
Pose des plafonds 600x600	OKAT 5 Jrs	
Pose des sols souples	SCPA 20 Jrs	
Pose des portes y compris quincailleries	GUERRA 5 Jrs	
Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires	GER P 10 Jrs	
Pose et raccordement des appareillages électriques	Lot CFA CFO 20 Jrs	
Pose des panneaux acoustiques	OKAT 15 Jrs	
Pose des brasseurs d'air	Lot CFA CFO 5 Jrs	
Pose des luminaires	Lot CFA CFO 10 Jrs	
R+3		165 Jrs
103 Réalisation maçonneries	Lot GO 5 Jrs	
104 Réalisation CDC	Lot CFA CFO 20 Jrs	
Pose des CDC Scénique du RDC au R+4	FAUCHE 4 sem.	
Passage des gaines CVC	GER P 20 Jrs	
Préparation des supports Plafonds	SÉRIES 10 Jrs	
Livraison des huisseries	GUERRA 0 Jr	
Réalisation des doublages	OKAT 10 Jrs	
Réalisation des cloisons	OKAT 10 Jrs	
Incorporations CVC en cloisons doublages	GER P 10 Jrs	
Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages	Lot CFA CFO 10 Jrs	
Pose des plafonds BA13	OKAT 5 Jrs	
Incorporations CVC en plafonds	GER P 5 Jrs	
Incorporations CFA/CFO en plafonds	Lot CFA CFO 5 Jrs	
Pose du carrelage	SCPA 10 Jrs	
Pose de la faïences	SCPA 10 Jrs	
Préparation des supports murs et plafonds	SÉRIES 10 Jrs	
Réalisation de la peinture des murs et plafonds	SÉRIES 10 Jrs	
Pose des plafonds 600x600	OKAT 5 Jrs	
Pose des sols souples	SCPA 15 Jrs	
Pose des portes y compris quincailleries	GUERRA 5 Jrs	
Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires	GER P 10 Jrs	
Tirage de câblages scéniques	FAUCHE 3 sem.	
Pose et raccordement des appareillages électriques	Lot CFA CFO 20 Jrs	
Pose des panneaux acoustiques	OKAT 10 Jrs	
Pose des brasseurs d'air	Lot CFA CFO 5 Jrs	
Pose des luminaires	Lot CFA CFO 10 Jrs	
R+2		150 Jrs
130 Réalisation maçonneries	Lot GO 15 Jrs	
131 Réalisation CDC	Lot CFA CFO 20 Jrs	
Passage des gaines CVC	GER P 20 Jrs	
Préparation des supports Plafonds	SÉRIES 10 Jrs	
Livraison des huisseries	GUERRA 0 Jr	
Réalisation des doublages	OKAT 5 Jrs	
Réalisation des cloisons	OKAT 5 Jrs	
Incorporations CVC en cloisons doublages	GER P 5 Jrs	
Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages	Lot CFA CFO 5 Jrs	

ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE
MARSEILLE CREATIVITY CENTER

Version d'édition MC2-ITE-DCE V02-Juillet 25
Code projet : I206



2 Av Elsa Triolet- 13008 MARSEILLE

PLANNING ENVELOPPE

Maître d'Ouvrage : RECTORAT AIX - MARSEILLE

