

PLANNING PREVISIONNEL - CD de BAPAUME - Travaux d'accessibilité

			1 mois		1 mois		mois travaux													
MOIS	Délais	Remarques	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	14
PHASE PREPARATION :	8 semaines																			
Relevés et plans																				
Choix																				
Commande matériel																				
<u>Cheminement extérieur</u>	5 semaines	Travaux pouvant être réalisés en même temps 6 semaines																		
Chemin d'accès Lot 01	4 semaines																			
Chemin d'accès lot 02	2 semaines																			
Stationnement PMR lot 01	1 semaine																			
<u>Bâtiment des familles</u>	4 semaines du lundi au jeudi																			
Porte d'entrée Lot 01	1 semaine																			
Bloc sanitaire PMR Lots 01+02+03	2 semaines																			
Porte sortie Lot 01	1 semiane																			
<u>Bâtiment PEP</u>	1 semaine nuit + 1 semaine																			
Rampe et accès	2 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
<u>Bâtiment parloirs</u>	10 semaines du lundi au jeudi	Travaux pouvant etre réalisés en même temps 8 semaines																		
Bloc sanitaire public	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Bloc sanitaire Détenus H	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Bloc sanitaire Détenus F	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Modification box	2 semaine																			
Lot 01																				
Lot 02																				
<u>Bâtiment socio éducatif</u>	13 semaines	Escalier + Elévateur + Bibliothèque en même temps 11 semaines																		
Escalier vers classes Lot 01	1 semaine																			
Bloc sanitaire zone vestiaires	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Elévateur	8 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Accès bibliothèque Lot 01	1 semaine																			
<u>Bâtiment Euronef</u>	3 semaines																			
Bloc sanitaire	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
<u>Bâtiment Service général</u>	12 semaines																			
bloc sanitaire Greffe des écrous	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				

PLANNING PREVISIONNEL - CD de BAPAUME - Travaux d'accessibilité

MOIS	Délais	Remarques	1 mois		1 mois		mois travaux													
			0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	14
Bloc sanitaire Formation RdC	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Escalier vers R+1 Lot 01	1 semaine																			
Bloc sanitaire H Atelier	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Bloc sanitaire F Atelier	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Bâtiment A/C	3 semaines																			
Bloc sanitaire	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Rampe Lot 01	1 semaine																			
Bâtiment Quartier Femmes	6 semaines																			
Rampe Lot 01	3 semaines																			
Cellule PMR	4 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Bâtiment Quartier Hommes	15 semaines																			
Cellule PMR 1	4 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Cellules PMR 2 + 3	5 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Cellule PMR 4	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				
Cellule PMR 5	3 semaines																			
Lot 01																				
Lot 02																				
Lot 03																				