

			HOPITAL LAPEYRONIE - RESTRUCTURATION DES URGENCES PEDIATRIQUES - OPERATION 2																																																																																																											
			PLANNING DE L'OPERATION																																																																																																											
			DCE																																																																																																											
N°	Nom de la tâche	Durée	Mois 1												Mois 2												Mois 3												Mois 4												Mois 5												Mois 6												Mois 7												Mois 8												Mois 9											
			29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11																						
1	PERIODE DE PREPARATION	37 jours	<div></div>																																																																																																											
2	Etudes d'exécution	25 jours	<div></div>																																																																																																											
3	Mise en place installations de chantier	5 jours	<div></div>																																																																																																											
4	Plan retrait amiante	1 jour	<div></div>																																																																																																											
5	DEMOLITION / GROS OEUVRE	52 jours	<div></div>																																																																																																											
6	Dépose des faux-plafonds	5 jours	<div></div>																																																																																																											
7	Démolition des cloisons et doublages	10 jours	<div></div>																																																																																																											
8	Dépose des sols souples	5 jours	<div></div>																																																																																																											
9	Démolition de la chape	2 jours	<div></div>																																																																																																											
10	Essai de chargement	5 jours	<div></div>																																																																																																											
11	Traitement du plancher existant	5 jours	<div></div>																																																																																																											
12	Dépose volets roulants et dressage tableaux	2 jours	<div></div>																																																																																																											
13	Carottages	2 jours	<div></div>																																																																																																											
14	Sous oeuvres	3 jours	<div></div>																																																																																																											
15	Rebouchages en façade	2 jours	<div></div>																																																																																																											
16	Renfort plancher haut R-2	5 jours	<div></div>																																																																																																											
17	Suivant retour essai - Renforcement structurel du plancher	10 jours	<div></div>																																																																																																											
18	MENUISERIES EXTERIEURES	15 jours	<div></div>																																																																																																											
19	Dépose des menuiseries amiantées	5 jours	<div></div>																																																																																																											
20	Pose des menuiseries extérieures	10 jours	<div></div>																																																																																																											
21	CLOISONS DOUBLAGE FXP	93 jours	<div></div>																																																																																																											
22	Cloisons	20 jours	<div></div>																																																																																																											
23	Doublage	10 jours	<div></div>																																																																																																											
24	Habillage des bâtis supports	5 jours	<div></div>																																																																																																											
25	Plafonds fixes	10 jours	<div></div>																																																																																																											
26	Retombées de plafond	1 jour	<div></div>																																																																																																											
27	Joints	10 jours	<div></div>																																																																																																											
28	Ossatures plafonds démontables	10 jours	<div></div>																																																																																																											
29	Pose des dalles des plafonds démontables	5 jours	<div></div>																																																																																																											
30	MENUISERIES INTERIEURES	88 jours	<div></div>																																																																																																											
31	Livraison des cadres de portes	1 jour	<div></div>																																																																																																											
32	Pose des portes	5 jours	<div></div>																																																																																																											
33	Chassis vitrés	5 jours	<div></div>																																																																																																											
34	Couvre-joints	3 jours	<div></div>																																																																																																											
35	Banque d'accueil	1 jour	<div></div>																																																																																																											
36	Protections murales PVC	5 jours	<div></div>																																																																																																											
37	Crédence des plans	4 jours	<div></div>																																																																																																											
38	Pose du mobilier	5 jours	<div></div>																																																																																																											
39	SOL SOUPLE / PEINTURE	65 jours	<div></div>																																																																																																											
40	Ragréage	3 jours	<div></div>																																																																																																											
41	Pose du sol souple - y compris relevés en plinthes	10 jours	<div></div>																																																																																																											
42	Pose du revêtement mural PVC	3 jours	<div></div>																																																																																																											
43	Préparation des supports existants	10 jours	<div></div>																																																																																																											
44	Préparation des supports neufs	5 jours	<div></div>																																																																																																											
45	Impression et 1ere couche	10 jours	<div></div>																																																																																																											
46	Couche de finition	10 jours	<div></div>																																																																																																											
47	Nettoyage OPR	2 jours	<div></div>																																																																																																											
48	Nettoyage livraison	2 jours	<div></div>																																																																																																											
49	ELECTRICITE	93 jours	<div></div>																																																																																																											
50	Incorportaion en cloisons	15 jours	<div></div>																																																																																																											
51	Chemins de câbles	10 jours	<div></div>																																																																																																											
52	Pose des terminaux	10 jours	<div></div>																																																																																																											
53	Mise en service et essais	5 jours	<div></div>																																																																																																											
54	GENIE CLIMATIQUE	88 jours	<div></div>																																																																																																											
55	Incorporation en cloisons	15 jours	<div></div>																																																																																																											
56	Réseaux	10 jours	<div></div>																																																																																																											
57	Pose des terminaux	5 jours	<div></div>																																																																																																											
58	Mise en service et essais	5 jours	<div></div>																																																																																																											
59	PLOMBERIE	88 jours	<div></div>																																																																																																											
60	Incorporation en cloisons	15 jours	<div></div>																																																																																																											
61	Réseaux	10 jours	<div></div>																																																																																																											
62	Bâti supports	5 jours	<div></div>																																																																																																											
63	Pose des équipements sanitaires et terminaux	5 jours	<div></div>																																																																																																											
64	Mise en service et essais	5 jours	<div></div>																																																																																																											
65	FLUIDES MEDICAUX	75 jours	<div></div>																																																																																																											
66	Réseaux	5 jours	<div></div>																																																																																																											
67	Pose des terminaux	2 jours	<div></div>																																																																																																											
68	Mise en service et essais	1 jour	<div></div>																																																																																																											
69	Réception par CHU	1 jour	<div></div>																																																																																																											
70	RECEPTION	11 jours	<div></div>																																																																																																											
71	OPR	1 jour	<div></div>																																																																																																											
72	Levée de réserves	10 jours	<div></div>																																																																																																											
73	LIVRAISON	1 jour	<div></div>																																																																																																											