



















































































































































N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Jan 26				Fév 26				Mar 26				Avr 26				Mai 26				Jui 26				Jul 26				Aoû 26				
						22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03
1			PHASE 01 - RDC (Sanitaires 4 et 6.3 hors escalier et hors travaux en période spécifique)	41 jours	Mar 06/01/26	Mar 03/03/26																																
2			Préparation des travaux	24 jours	Mar 06/01/26	Ven 06/02/26																																
3			Préparation de chantier	20 jours	Mar 06/01/26	Lun 02/02/26	06/01																															
4			Installation et aménagement de chantier	2 jours	Mar 03/02/26	Mer 04/02/26	03/02																															
5			Protection	2 jours	Jeu 05/02/26	Ven 06/02/26	05/02																															
6			Démolition-Gros-œuvre	4 jours	Lun 09/02/26	Jeu 12/02/26																																
7			Dépose menuiserie	1 jour	Lun 09/02/26	Lun 09/02/26	09/02																															
8			Dépose faux plafond	0,5 jour	Mar 10/02/26	Mar 10/02/26	10/02																															
9			Dépose électricité	1 jour	Mar 10/02/26	Mar 10/02/26	10/02																															
10			Dépose appraeil sanitaire (sanitaire point critique 4 et 6.3)	0,5 jour	Mer 11/02/26	Mer 11/02/26	11/02																															
11			Dépose Revêtements	0,5 jour	Mer 11/02/26	Mer 11/02/26	11/02																															
12			Dépose des cloisons	0,5 jour	Mer 11/02/26	Mer 11/02/26	11/02																															
13			Nettoyage et évacuation des déchets	0,5 jour	Jeu 12/02/26	Jeu 12/02/26	12/02																															
14			Désamiantage	0,5 jour	Jeu 12/02/26	Jeu 12/02/26	12/02																															
15			Cloisons -Plâtrerie - Faux-plafond	4 jours	Ven 13/02/26	Mer 18/02/26																																
16			Cloisons + enduit plâtre	2 jours	Ven 13/02/26	Lun 16/02/26	13/02																															
17			Faux plafond	2 jours	Mar 17/02/26	Mer 18/02/26	17/02																															
18			Revêtement de sol	3 jours	Jeu 19/02/26	Lun 23/02/26																																
19			Carrelage (sanitaire point critique 4 et 6.3)	2 jours	Jeu 19/02/26	Ven 20/02/26	19/02																															
20			Faïences (sanitaire point critique 4 et 6.3)	1 jour	Lun 23/02/26	Lun 23/02/26	23/02																															
21			Barre de seuil	1 jour	Lun 23/02/26	Lun 23/02/26	23/02																															
22			Menuiseries - Serrurerie	3 jours	Mar 24/02/26	Jeu 26/02/26																																
23			Portes compris poignée et groom	1 jour	Mar 24/02/26	Mar 24/02/26	24/02																															
24			Portes sanitaires (sanitaire point critique 4 et 6.3)	0,5 jour	Mer 25/02/26	Mer 25/02/26	25/02																															
25			Menuiseries intérieur (trappe de visite)	1 jour	Mar 24/02/26	Mer 25/02/26	24/02																															
26			Mobiliers (bureau, banque d'accueil)	1 jour	Mer 25/02/26	Jeu 26/02/26	25/02																															
27			Paillason	0,5 jour	Jeu 26/02/26	Jeu 26/02/26	26/02																															
28			Electricité	6 jours	Lun 16/02/26	Lun 23/02/26																																
29			Réseau distribution	1 jour	Lun 16/02/26	Lun 16/02/26	16/02																															
30			Prises	1 jour	Mar 17/02/26	Mar 17/02/26	17/02																															
31			Eclairage + interrupteurs et détecteurs de mouvements	1 jour	Ven 20/02/26	Ven 20/02/26	20/02																															
32			Sécurité incendie (déclencheurs, BAES, alarmes)	1 jour	Lun 23/02/26	Lun 23/02/26	23/02																															
33			Plomberie - VMC	4 jours	Jeu 19/02/26	Mer 25/02/26																																
34			Réseau distribution	0,5 jour	Jeu 19/02/26	Jeu 19/02/26	19/02																															
Projet : PLANNING_TJ VERSAIL Date : Jeu 31/07/25			Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance																											
			Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement																											
			Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle																											
			Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes																													
Page 1																																						

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Jan 26							Fév 26				Mar 26				Avr 26				Mai 26				Jui 26				Jul 26				Aoû 26			
							22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17
35			Appareils sanitaire (sanitaire point critique 4 et 6.3)	1 jour	Mar 24/02/26	Mar 24/02/26	24/02 																																		
36			Accessoires sanitaire (sanitaire point critique 4 et 6.3)	0,5 jour	Mer 25/02/26	Mer 25/02/26	25/02 																																		
37			VMC (raccordement et bouche VMC)	0,5 jour	Ven 20/02/26	Ven 20/02/26	20/02 																																		
38			Peinture - Signalétique	8 jours	Jeu 19/02/26	Lun 02/03/26																																			
39			Peinture murs	1 jour	Jeu 19/02/26	Jeu 19/02/26	19/02 																																		
40			Peinture plafond	0,5 jour	Ven 20/02/26	Ven 20/02/26	20/02 																																		
41			Peinture sur surface bois	0,5 jour	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26	27/02 																																		
42			Peinture sur surface métallique	0,5 jour	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26	27/02 																																		
43			Contraste visuel	0,5 jour	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26	02/03 																																		
44			Signalétiques	1 jour	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26	02/03 																																		
45			Bande de guidage	0,5 jour	Mar 24/02/26	Mar 24/02/26	24/02 																																		
46			Réception	1 jour	Mar 03/03/26	Mar 03/03/26	03/03 																																		
47			PHASE 02 - R+1 (Sanitaires 45.2 et 53.2 hors escalier et hors travaux en période spécifique)	15 jours	Mer 04/03/26	Mar 24/03/26																																			
48			Démolition-Gros-œuvre	6 jours	Mer 04/03/26	Mer 11/03/26																																			
49			Dépose menuiserie	0,5 jour	Mer 04/03/26	Mer 04/03/26	04/03 																																		
50			Dépose faux plafond	0,5 jour	Mer 04/03/26	Mer 04/03/26	04/03 																																		
51			Dépose électricité	1,5 jours	Mer 04/03/26	Jeu 05/03/26	04/03 																																		
52			Dépose appraeil sanitaire (sanitaire point critique 45.2 et 53.2)	1 jour	Ven 06/03/26	Ven 06/03/26	06/03 																																		
53			Dépose Revêtements	0,5 jour	Lun 09/03/26	Lun 09/03/26	09/03 																																		
54			Dépose des cloisons	2 jours	Lun 09/03/26	Mar 10/03/26	09/03 																																		
55			Nettoyage et évacuation des déchets	0,5 jour	Mer 11/03/26	Mer 11/03/26	11/03 																																		
56			Désamiantage	0,5 jour	Mer 11/03/26	Mer 11/03/26	11/03 																																		
57			Cloisons -Plâtrerie - Faux-plafond	4 jours	Jeu 12/03/26	Mar 17/03/26																																			
58			Cloisons	2 jours	Jeu 12/03/26	Ven 13/03/26	12/03 																																		
59			Faux plafond	2 jours	Lun 16/03/26	Mar 17/03/26	16/03 																																		
60			Revêtement de sol	3 jours	Mer 18/03/26	Ven 20/03/26																																			
61			Carrelage	1,5 jours	Mer 18/03/26	Jeu 19/03/26	18/03 																																		
62			Faïences	1,5 jours	Jeu 19/03/26	Ven 20/03/26	19/03 																																		
63			Barre de seuil	0,5 jour	Ven 20/03/26	Ven 20/03/26	20/03 																																		
64			Menuiseries - Serrurerie	2 jours	Jeu 19/03/26	Lun 23/03/26																																			
65			Portes sanitaires (sanitaire point critique 45.2 et 53.2)	1 jour	Jeu 19/03/26	Ven 20/03/26	19/03 																																		
66			Menuiseries intérieur (trappe de visite)	0,5 jour	Ven 20/03/26	Ven 20/03/26	20/03 																																		
67			Mobiliers (bureau, banque d'accueil)	0,5 jour	Lun 23/03/26	Lun 23/03/26	23/03 																																		
68			Electricité	5 jours	Ven 13/03/26	Jeu 19/03/26																																			
69			Réseau distribution	1 jour	Ven 13/03/26	Ven 13/03/26	13/03 																																		
70			Prises	0,5 jour	Lun 16/03/26	Lun 16/03/26	16/03 																																		

Projet : PLANNING_TJ VERSAIL Date : Jeu 31/07/25	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Jan 26							Fév 26				Mar 26				Avr 26				Mai 26				Juin 26				Juil 26				Août 26			
						22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17
71		Eclairage + interrupteurs et détecteurs de mouvements	1 jour	Mer 18/03/26	Mer 18/03/26																																			
72		Sécurité incendie (déclencheurs, BAES, alarmes)	1 jour	Jeu 19/03/26	Jeu 19/03/26																																			
73		Plomberie - VMC	6 jours	Lun 16/03/26	Lun 23/03/26																																			
74		Réseau distribution	1,5 jours	Lun 16/03/26	Mar 17/03/26																																			
75		Appareils sanitaire (sanitaire point critique 45.2 et 53.2)	1 jour	Jeu 19/03/26	Ven 20/03/26																																			
76		Accessoires sanitaire (sanitaire point critique 45.2 et 53.2)	1 jour	Ven 20/03/26	Lun 23/03/26																																			
77		VMC (raccordement et bouche VMC)	0,5 jour	Lun 23/03/26	Lun 23/03/26																																			
78		Peinture - Signalétique	5,5 jours	Lun 16/03/26	Lun 23/03/26																																			
79		Peinture murs	2 jours	Lun 16/03/26	Mar 17/03/26																																			
80		Peinture plafond	1 jour	Mer 18/03/26	Mer 18/03/26																																			
81		Peinture sur menuiseries	0,5 jour	Ven 20/03/26	Ven 20/03/26																																			
82		Signalétiques	0,5 jour	Lun 23/03/26	Lun 23/03/26																																			
83		Réception	1 jour	Mar 24/03/26	Mar 24/03/26																																			
84		PHASE 03 - R+2 (Sanitaires 59.2 et 62.2 hors escalier et hors travaux en période spécifique)	9 jours	Mer 25/03/26	Lun 06/04/26																																			
85		Démolition-Gros-œuvre	3,5 jours	Mer 25/03/26	Lun 30/03/26																																			
86		Dépose menuiserie	0,5 jour	Mer 25/03/26	Mer 25/03/26																																			
87		Dépose faux plafond	0,5 jour	Mer 25/03/26	Mer 25/03/26																																			
88		Dépose électricité	0,5 jour	Mer 25/03/26	Mer 25/03/26																																			
89		Dépose appraeil sanitaire (sanitaire point critique 59.2 et 62.2)	1 jour	Jeu 26/03/26	Jeu 26/03/26																																			
90		Dépose Revêtements	0,5 jour	Ven 27/03/26	Ven 27/03/26																																			
91		Dépose des cloisons	0,5 jour	Ven 27/03/26	Ven 27/03/26																																			
92		Nettoyage et évacuation des déchets	0,5 jour	Ven 27/03/26	Ven 27/03/26																																			
93		Désamiantage	0,5 jour	Lun 30/03/26	Lun 30/03/26																																			
94		Cloisons -Plâtrerie - Faux-plafond	3 jours	Ven 27/03/26	Mer 01/04/26																																			
95		Cloisons	2 jours	Ven 27/03/26	Mar 31/03/26																																			
96		Faux plafond	1 jour	Mar 31/03/26	Mer 01/04/26																																			
97		Revêtement de sol	3 jours	Ven 27/03/26	Mer 01/04/26																																			
98		Carrelage (sanitaire point critique 59.2 et 62.2)	2 jours	Ven 27/03/26	Mar 31/03/26																																			
99		Faïences (sanitaire point critique 59.2 et 62.2)	1 jour	Mar 31/03/26	Mer 01/04/26																																			
100		Barre de seuil	0,5 jour	Mar 31/03/26	Mar 31/03/26																																			
101		Menuiseries - Serrurerie	2 jours	Mar 31/03/26	Jeu 02/04/26																																			
102		Portes sanitaires (sanitaire point critique 59.2 et 62.2)	2 jours	Mar 31/03/26	Jeu 02/04/26																																			
103		Menuiseries intérieur (trappe de visite)	0,5 jour	Mar 31/03/26	Mar 31/03/26																																			

Projet : PLANNING_TJ VERSAIL

Date : Jeu 31/07/25

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes








































































Jalons externes




















Échéance















































































Avancement




















Progression manuelle

Page 3









N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																																					
							22	Jan 26	29	05	12	19	26	Fév 26	02	09	16	23	Mar 26	02	09	16	23	Avr 26	30	06	13	20	27	Mai 26	04	11	18	25	Jui 26	01	08	15	22	Jul 26	29	06	13
174			Main courante + nez de marche + bande d'éveil de vigilance + contrast visuel	3 jours	Mar 28/04/26	Jeu 30/04/26	28/04 																																				
175			Escalier entrée ouest	2 jours	Ven 01/05/26	Dim 03/05/26	 																																				
176			Main courante + nez de marche + bande d'éveil de vigilance + contrast visuel	2 jours	Ven 01/05/26	Dim 03/05/26	01/05 																																				
177			Escalier 3 marches entre salle A et B	1 jour	Lun 04/05/26	Lun 04/05/26	 																																				
178			Main courante + nez de marche + bande d'éveil de vigilance + contrast visuel	1 jour	Lun 04/05/26	Lun 04/05/26	04/05 																																				
179			Escalier 5 marches entre bureaux et accueil	1 jour	Mar 05/05/26	Mar 05/05/26	 																																				
180			Main courante + nez de marche + bande d'éveil de vigilance + contrast visuel	1 jour	Mar 05/05/26	Mar 05/05/26	05/05 																																				
181			Escalier circulaires accueil	2 jours	Mer 06/05/26	Jeu 07/05/26	 																																				
182			Main courante + nez de marche + bande d'éveil de vigilance + contrast visuel	2 jours	Mer 06/05/26	Jeu 07/05/26	06/05 																																				
183			Escalier entre accueil et ancien bâtiment	1 jour	Mer 06/05/26	Mer 06/05/26	 																																				
184			Main courante + nez de marche + bande d'éveil de vigilance + contrast visuel	1 jour	Mer 06/05/26	Mer 06/05/26	06/05 																																				
185			Réception	1 jour	Jeu 07/05/26	Jeu 07/05/26	07/05 																																				
186			Travaux en période spécifique - Salle A et B	12 jours	Lun 20/04/26	Lun 04/05/26																																					
187			Démolition-Gros-œuvre	3 jours	Lun 20/04/26	Mer 22/04/26																																					
188			Dépose menuiserie (S.A.S et barre de témoin)	2 jours	Lun 20/04/26	Mar 21/04/26	20/04 																																				
189			Dépose des boxes d'accusés pour élargissement de l'espace de manœuvre	1 jour	Mer 22/04/26	Mer 22/04/26	22/04 																																				
190			Revêtement de sol	2 jours	Jeu 23/04/26	Ven 24/04/26	 																																				
191			Sol souple	2 jours	Jeu 23/04/26	Ven 24/04/26	23/04 																																				
192			Menuiseries - Serrurerie	9 jours	Mer 22/04/26	Dim 03/05/26																																					
193			Barres de témoins	2 jours	Mer 22/04/26	Jeu 23/04/26	22/04 																																				
194			S.A.S d'entrée des salles d'audiences compris porte	8 jours	Jeu 23/04/26	Dim 03/05/26	23/04 																																				
195			Electricité	10 jours	Mar 21/04/26	Dim 03/05/26																																					
196			Réseau distribution	2 jours	Mar 21/04/26	Mer 22/04/26	21/04 																																				
197			Boucle à induction magnétique	1 jour	Jeu 23/04/26	Jeu 23/04/26	23/04 																																				
198			Sécurité incendie (déclencheurs, BAES, alarmes)	1 jour	Dim 03/05/26	Dim 03/05/26	03/05 																																				
199			Réception	1 jour	Lun 04/05/26	Lun 04/05/26	04/05 																																				
200			Travaux en période spécifique - Salle C	5 jours	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26																																					
201			Démolition-Gros-œuvre	1 jour	Lun 23/02/26	Lun 23/02/26																																					
202			Dépose menuiserie	1 jour	Lun 23/02/26	Lun 23/02/26	23/02 																																				
203			Revêtement de sol	1 jour	Mar 24/02/26	Mar 24/02/26																																					

Projet : PLANNING_TJ VERSAIL Date : Jeu 31/07/25	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Jan 26				Fév 26				Mar 26				Avr 26				Mai 26				Jui 26				Jul 26				Aoû 26			
							22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27
204			Sol souple	1 jour	Mar 24/02/26	Mar 24/02/26																																
205			Menuiseries - Serrurerie	3 jours	Mar 24/02/26	Jeu 26/02/26																																
206			Agrendissement de S.A.S - Déplacement de baie vitrée	1 jour	Mar 24/02/26	Mar 24/02/26																																
207			Table adaptée au PMR	1 jour	Mer 25/02/26	Mer 25/02/26																																
208			Portes compris poignée et groom	1 jour	Jeu 26/02/26	Jeu 26/02/26																																
209			Electricité	1 jour	Jeu 26/02/26	Jeu 26/02/26																																
210			Boucle à induction magnétique	1 jour	Jeu 26/02/26	Jeu 26/02/26																																
211			Réception	1 jour	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26																																
212			Travaux en période spécifique - Salles D, F, G	9 jours	Sam 04/07/26	Mer 15/07/26																																
213			Démolition-Gros-œuvre	1 jour	Sam 04/07/26	Sam 04/07/26																																
214			Dépose menuiserie	1 jour	Sam 04/07/26	Sam 04/07/26																																
215			Revêtement de sol	1 jour	Mer 08/07/26	Mer 08/07/26																																
216			Sol souple	1 jour	Mer 08/07/26	Mer 08/07/26																																
217			Menuiseries - Serrurerie	7 jours	Lun 06/07/26	Mar 14/07/26																																
218			Agrendissement de S.A.S - Déplacement de baie vitrée	2 jours	Lun 06/07/26	Mar 07/07/26																																
219			Table adaptée au PMR - Salle D	1 jour	Jeu 09/07/26	Jeu 09/07/26																																
220			Barre d'accusé	1 jour	Ven 10/07/26	Ven 10/07/26																																
221			Portes compris poignée et groom	2 jours	Lun 13/07/26	Mar 14/07/26																																
222			Electricité	1 jour	Ven 10/07/26	Ven 10/07/26																																
223			Boucle à induction magnétique	1 jour	Ven 10/07/26	Ven 10/07/26																																
224			Réception	1 jour	Mer 15/07/26	Mer 15/07/26																																
225			Travaux en période spécifique - Salles N et Sécurisation du 3eme étage	6 jours	Lun 20/07/26	Lun 27/07/26																																
226			Démolition-Gros-œuvre	1 jour	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26																																
227			Dépose menuiserie	1 jour	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26																																
228			Revêtement de sol	1 jour	Mar 21/07/26	Mar 21/07/26																																
229			Sol souple	1 jour	Mar 21/07/26	Mar 21/07/26																																
230			Menuiseries - Serrurerie	1 jour	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26																																
231			Barre d'accusé	1 jour	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26																																
232			Electricité	5 jours	Lun 20/07/26	Ven 24/07/26																																
233			Boucle à induction magnétique	1 jour	Jeu 23/07/26	Jeu 23/07/26																																
234			Sécurisation de l'étage	5 jours	Lun 20/07/26	Ven 24/07/26																																
235			Réception	1 jour	Lun 27/07/26	Lun 27/07/26																																
236			Travaux en période spécifique - Salles H, I, J	8 jours	Lun 17/08/26	Mer 26/08/26																																
237			Démolition-Gros-œuvre	1 jour	Lun 17/08/26	Lun 17/08/26																																
238			Dépose menuiserie	1 jour	Lun 17/08/26	Lun 17/08/26																																
239			Revêtement de sol	1 jour	Jeu 20/08/26	Jeu 20/08/26																																
240			Sol souple	1 jour	Jeu 20/08/26	Jeu 20/08/26																																

Projet : PLANNING_TJ VERSAIL Date : Jeu 31/07/25	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			

Page 7

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Jan 26							Fév 26				Mar 26				Avr 26				Mai 26				Jui 26				Jul 26				Aoû 26			
							22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17
241			Menuiseries - Serrurerie	5 jours	Mar 18/08/26	Lun 24/08/26																																			
242			Agrendissement de S.A.S - Déplacement de baie vitrée	2 jours	Mar 18/08/26	Mer 19/08/26																																			
243			Barre d'accusé	1 jour	Jeu 20/08/26	Jeu 20/08/26																																			
244			Portes compris poignée et groom	2 jours	Ven 21/08/26	Lun 24/08/26																																			
245			Electricité	1 jour	Mar 25/08/26	Mar 25/08/26																																			
246			Boucle à induction magnétique	1 jour	Mar 25/08/26	Mar 25/08/26																																			
247			Réception	1 jour	Mer 26/08/26	Mer 26/08/26																																			

Projet : PLANNING_TJ VERSAIL
Date : Jeu 31/07/25

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Page 8