

**PLANNING AU 03/09/2025**

TACHE	DUREE	MOIS M0				MOIS M0+1				MOIS M0+2				MOIS M0+3				MOIS M0+4				MOIS M0+5				MOIS M0+6				MOIS M0+7			
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S13	S14	S15	S16	S13	S14	S15	S16	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
<b>DELAI GLOBAL :</b>	7,5 mois																																
<b>Préparation :</b>																																	
- Plans EXE et VISA :	15 jours																																
- Approvisionnement :	5 mois																																
<b>Exécution :</b>																																	
- Installation de chantier - Installations temporaires pour by-pass système de traitement actuel	15 Jours																																
- Travaux de démantèlement du pré-traitement Dépose clôtures, purge du terrain et extraction sous-sol	15 Jours																																
- Travaux de gros œuvre - Génie civil - Etanchéité :	2 mois																																
- Travaux d'équipements de process STEP - Poste de refoulement des eaux brutes - Rejet des eaux traitées :	1,5 mois																																
<b>Réception :</b>																																	
- Démantèlement ancien dispositif de traitement obsolète	15 Jours																																
Tests, réglages, essais, mise en service, dossier de crécolement :																																	