

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

### CTI SOPHIA

1035 ROUTE DES CRETES  
06560 VALBONNE (France)

## Propriétaire

Centre de Traitement Informatique  
1035 Route des Cretes  
06560 VALBONNE

## Demandeur

Centre de Traitement Informatique  
1035 Route des Cretes  
06560 VALBONNE

## SYNTHESE DU RAPPORT :

**Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

**Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.**

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 16/06/2025

**Date de visite :** 06/06/2025

**Nombre de pages :** 87

**Fait à :** 06560 VALBONNE

**Référence du dossier :** 2505CPASO -  
BI13370000000653

**Nombre de prélèvements :** 45


**Le présent rapport est établi par :**  
Mathieu CHEVALIER

**dont les compétences sont certifiées par :** LA  
CERTIFICATION DE PERSONNES 25 Avenue  
Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600  
PESSAC (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

**sur la durée de validité du :** 11/04/2023 au  
11/04/2030

**Certificat de compétence :**  
n° 1686

**Contrat d'assurance :**  
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025



Révision	Date	Objet
Néant		

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

# Sommaire

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....</b>	<b>3</b>
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE .....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE .....	3
<b>II. CONCLUSIONS.....</b>	<b>3</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION .....</b>	<b>4</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE.....	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	4
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION.....</b>	<b>5</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION .....	7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION .....	7
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>8</b>
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	9
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	15
<b>VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....</b>	<b>16</b>
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT .....	16
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT .....	16
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION .....</b>	<b>17</b>
1. PRELEVEMENTS.....	18
2. COMPOSANTS .....	30
<b>ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS .....</b>	<b>35</b>
<b>ANNEXE 3 - PV ANALYSES .....</b>	<b>42</b>
<b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS .....</b>	<b>53</b>
<b>ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES.....</b>	<b>86</b>
<b>ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>87</b>

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE

## 1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Niveau 1 - Salle de réunion; Niveau 1 - Magasin; Niveau 1 - Open Space 1; Niveau 1 - Open Space 2; Niveau 1 - Open Space 2 - Bureau; Niveau 1 - WC Femme; Niveau 1 - WC Femme - wc; Niveau 1 - WC Homme + DCH; Niveau 1 - Extérieur - Local CTA; Niveau 1 - Dégagement Central; Niveau 2 - Stock Informatique 1; Niveau 2 - Stock Informatique 2; Niveau 2 - Réunion; Niveau 2 - Bureau 1; Niveau 2 - Bureau 2; Niveau 2 - Bureau 3; Niveau 2 - Open Space / Co-working; Niveau 2 - Open Space - Bureau; Niveau 2 - Bureau 4; Niveau 2 - Bureau 5; Niveau 2 - Bureau 6; Niveau 2 - WC Homme; Niveau 2 - WC Femme; Niveau 2 - Dégagement central; Niveau 3 - Salle du conseil; Niveau 3 - Bureau 1; Niveau 3 - Bureau 2; Niveau 3 - Bureau 3; Niveau 3 - Bureau 4; Niveau 3 - Administration générale; Niveau 3 - Réunion; Niveau 3 - Secrétariat; Niveau 3 - WC Femme; Niveau 3 - WC Homme; Niveau 3 - Dégagement Salle du conseil; Niveau 3 - Dégagement Direction :

Perçage / grattage : sols, murs, plafonds, faux plafonds, poutres

Sanitaires : Dépose et remplacement de tous les revêtements existants

## 2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Ensemble des locaux mentionnés dans le présent rapport

Sols, murs, plafonds, plénum

Plinthes exclues du périmètre de repérage car récentes au dire de l'accompagnateur

# II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Néant	

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire et normatif:*

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

#### 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Antérieure au 1er Juillet 1997

#### 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Niveau 1	Salle de réunion
Niveau 1	Magasin
Niveau 1	Open Space 1
Niveau 1	Open Space 2
Niveau 1	Open Space 2 - Bureau
Niveau 1	WC Femme
Niveau 1	WC Femme - wc
Niveau 1	WC Homme + DCH
Niveau 1	Extérieur - Local CTA
Niveau 1	Dégagement Central
Niveau 2	Stock Informatique 1
Niveau 2	Stock Informatique 2



Niveau 2	Reunion
Niveau 2	Bureau 1
Niveau 2	Bureau 2
Niveau 2	Bureau 3
Niveau 2	Open Space / Co-working
Niveau 2	Open Space - Bureau
Niveau 2	Bureau 4
Niveau 2	Bureau 5
Niveau 2	Bureau 6
Niveau 2	WC Homme
Niveau 2	WC Femme
Niveau 2	Dégagement central
Niveau 3	Salle du conseil
Niveau 3	Bureau 1
Niveau 3	Bureau 2
Niveau 3	Bureau 3
Niveau 3	Bureau 4
Niveau 3	Administration générale
Niveau 3	Réunion
Niveau 3	Secrétariat
Niveau 3	WC Femme
Niveau 3	WC Homme
Niveau 3	Dégagement Salle du conseil
Niveau 3	Dégagement Direction
Niveau 3	Placard elec

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse :** Airlab (Cofrac : 1-6287)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

### 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Nom: M. NAULET Prénom: Jérémie Fonction: Autre

### 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible et visitable			X

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

## Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison
Niveau 1 - Salle de réunion	Comprirande porte d'entrée	impossibilité d'investigation destructive car locaux occupés. Si de nouveaux éléments non mentionnés au présent rapport sont découverts en phase travaux, recontacter SOCOTEC pour réaliser des investigations complémentaires
Niveau 1 - WC Femme, Niveau 1 - WC Femme - DCH, Niveau 1 - WC Homme, Niveau 2 - WC Homme, Niveau 2 - WC Femme, Niveau 3 - WC Femme, Niveau 3 - WC Homme	Evacuation douche, WC	impossibilité d'investigation destructive car locaux occupés. Si de nouveaux éléments non mentionnés au présent rapport sont découverts en phase travaux, recontacter SOCOTEC pour réaliser des investigations complémentaires

## Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements n'a pas été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Les écarts suivants sont à signaler :

ZPSO-021 : P035 : Un seul prélèvement effectué car materiau unique en zone restreinte

ZPSO-010 : P009 : Un seul prélèvement a été effectué car zone très restreinte du dit materiaux

Occupation des locaux : Occupé

## 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	DTA Qualiconsult N° 051 06 10 00040 DTA
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Aucun document n'a été remis
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Aucun document n'a été remis
Attestation absence amiante calorifuges / flocages	1801/96 - DR/ET
Facture de rénovation de tous les sols du bâtiment	Document remis : ODP 901 SILENCE

Observations :

**Néant**

## 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
CTI SOPHIA / Repérage	Plan N1
CTI SOPHIA / Repérage	Plan N2
CTI SOPHIA / Repérage	Plan N3
CTI SOPHIA / Repérage	Plan 1
CTI SOPHIA / Repérage	Plan 2
CTI SOPHIA / Repérage	Plan 3

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

**Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.**

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
Néant	-	-				

\*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

\*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Niveau 1 - Salle de réunion; Niveau 1 - Magasin; Niveau 1 - Open Space 1; Niveau 1 - Open Space 2; Niveau 1 - Open Space 2 - Bureau; Niveau 1 - WC Femme; Niveau 1 - WC Femme - wc; Niveau 1 - WC Homme + DCH; Niveau 1 - Extérieur - Local CTA; Niveau 1 - Dégagement Central; Niveau 2 - Stock Informatique 1; Niveau 2 - Stock Informatique 2; Niveau 2 - Réunion; Niveau 2 - Bureau 1; Niveau 2 - Bureau 2; Niveau 2 - Bureau 3; Niveau 2 - Open Space / Co-working; Niveau 2 - Open Space - Bureau; Niveau 2 - Bureau 4; Niveau 2 - Bureau 5; Niveau 2 - Bureau 6; Niveau 2 - WC Homme; Niveau 2 - WC Femme; Niveau 2 - Dégagement central; Niveau 3 - Salle du conseil; Niveau 3 - Bureau 1; Niveau 3 - Bureau 2; Niveau 3 - Bureau 3; Niveau 3 - Bureau 4; Niveau 3 - Administration générale; Niveau 3 - Réunion; Niveau 3 - Secrétariat; Niveau 3 - WC Femme; Niveau 3 - WC Homme; Niveau 3 - Dégagement Salle du conseil; Niveau 3 - Dégagement Direction; Niveau 3 - Placard elec; Niveau 3 - Bureau 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Plafond plénum - Enduit de débullage sur béton brut	P001; P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Niveau 1 - Magasin; Niveau 1 - Open Space 1; Niveau 1 - Open Space 2; Niveau 1 - Open Space 2 - Bureau; Niveau 1 - WC Femme; Niveau 1 - WC Femme - wc; Niveau 1 - WC Homme + DCH; Niveau 1 - Dégagement Central; Niveau 2 - Stock Informatique 1; Niveau 2 - Stock Informatique 2; Niveau 2 - Réunion; Niveau 2 - Bureau 1; Niveau 2 - Bureau 2; Niveau 2 - Bureau 3; Niveau 2 - Open Space / Co-working; Niveau 2 - Open Space - Bureau; Niveau 2 - Bureau 4; Niveau 2 - Bureau 5; Niveau 2 - Bureau 6; Niveau 2 - WC Homme; Niveau 2 - WC Femme; Niveau 2 - Dégagement central; Niveau 3 - Salle du conseil; Niveau 3 - Bureau 1; Niveau 3 - Bureau 2; Niveau 3 - Bureau 3; Niveau 3 - Bureau 4; Niveau 3 - Administration générale; Niveau 3 - Réunion; Niveau 3 - Secrétariat; Niveau 3 - WC	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de ciment projeté	Plénum plafond Poutre - Enduit de débullage sur béton brut	P002; P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	Femme; Niveau 3 - WC Homme; Niveau 3 - Dégagement Salle du conseil; Niveau 3 - Dégagement Direction; Niveau 3 - Bureau 5				
ZPSO-003	Niveau 1 - Magasin; Niveau 1 - Open Space 1; Niveau 1 - Open Space 2; Niveau 1 - Open Space 2 - Bureau; Niveau 1 - WC Femme; Niveau 1 - WC Femme - wc; Niveau 1 - WC Homme + DCH; Niveau 1 - Extérieur - Local CTA; Niveau 1 - Dégagement Central; Niveau 2 - Stock Informatique 1; Niveau 2 - Stock Informatique 2; Niveau 2 - Réunion; Niveau 2 - Bureau 1; Niveau 2 - Bureau 2; Niveau 2 - Bureau 3; Niveau 2 - Open Space / Co-working; Niveau 2 - Open Space - Bureau; Niveau 2 - Bureau 4; Niveau 2 - Bureau 5; Niveau 2 - Bureau 6; Niveau 2 - WC Homme; Niveau 2 - WC Femme; Niveau 2 - Dégagement central; Niveau 3 - Salle du conseil; Niveau 3 - Bureau 1; Niveau 3 - Bureau 2; Niveau 3 - Bureau 3; Niveau 3 - Bureau 4; Niveau 3 - Administration générale; Niveau 3 - Réunion; Niveau 3 - Secrétariat; Niveau 3 - WC Femme; Niveau 3 - WC Homme; Niveau 3 - Dégagement Salle du conseil; Niveau 3 - Dégagement Direction; Niveau 3 - Placard elec; Niveau 1 - Magasin 2; Niveau 1 - WC Femme - DCH; Niveau 1 - WC Homme; Niveau 3 - Bureau 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Murs - Plaque de plâtre + bande calicot + Enduit à base de plâtre	P003; P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Niveau 1 - Salle de réunion; Niveau 1 - Open Space 1; Niveau 1 - Open Space 2; Niveau 1 - Open Space 2 - Bureau; Niveau 1 - WC Femme; Niveau 1 - WC Femme - wc; Niveau 1 - WC Homme + DCH; Niveau 1 - Dégagement Central; Niveau 2 - WC Homme; Niveau 2 - WC Femme; Niveau 2 - Dégagement central; Niveau 3 - Bureau 1; Niveau 3 - Bureau 2; Niveau 3 - Bureau 3; Niveau 3 - Réunion; Niveau 3 - Dégagement Salle du conseil	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Faux plafond - Blanche lisse posées après 2010		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-005	Niveau 2 - Stock Informatique 1; Niveau 2 - Stock Informatique 2; Niveau 2 - Bureau 1; Niveau 2 - Bureau 2; Niveau 2 - Bureau 3; Niveau 2 - Open Space / Co- working; Niveau 2 - Open Space - Bureau; Niveau 2 -	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Faux plafond - Dalle blanche microperforée	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	Bureau 4; Niveau 2 - Bureau 5; Niveau 2 - Bureau 6; Niveau 3 - Bureau 2; Niveau 3 - Bureau 3; Niveau 3 - Bureau 4; Niveau 3 - Administration générale; Niveau 3 - Secrétariat; Niveau 3 - Dégagement Salle du conseil; Niveau 3 - Dégagement Direction				
ZPSO-006	Niveau 1 - WC Homme; Niveau 2 - WC Homme; Niveau 3 - WC Homme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Faïence verte - Colle de faïence	P005; P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Niveau 1 - WC Femme - DCH; Niveau 1 - WC Homme; Niveau 2 - WC Femme; Niveau 3 - WC Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Faïence rose - Colle de faïence	P006; P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Niveau 2 - WC Homme; Niveau 2 - WC Femme; Niveau 3 - WC Femme; Niveau 3 - WC Homme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Faïence PLENUM Blanche - Colle de faïence	P007; P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Niveau 1 - WC Femme; Niveau 1 - WC Femme - DCH; Niveau 1 - WC Homme; Niveau 2 - WC Homme; Niveau 2 - WC Femme; Niveau 3 - WC Femme; Niveau 3 - WC Homme	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Sol - Carrelage gris + Colle de carrelage	P008; P026	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Niveau 3 - WC Homme	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Plénum ancienne cloison - enduit ciment gris avec couche plâtrée sur ancienne cloison béton	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Niveau 3 - Salle du conseil	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	Plénum Plafond, MUR A - revêtement type papier peint mural avec colle	P011; P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Niveau 2 - Stock Informatique 1; Niveau 2 - Stock Informatique 2; Niveau 2 - Reunion; Niveau 2 - Bureau 1; Niveau 2 - Bureau 2; Niveau 2 - Bureau 3; Niveau 2 - Dégagement central	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Sol technique - Dalle de sol technique posées à partir de 1999		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-013	Niveau 2 - Stock Informatique 1; Niveau 2 - Stock Informatique 2; Niveau 2 - Reunion; Niveau 2 - Bureau 1; Niveau 2 - Bureau 2; Niveau 2 - Bureau 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Plénum sol technique - Colle sous pieds de fixation	P013; P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Niveau 2 - Reunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	plénum sol technique - Ragréage	P015; P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-015	Niveau 2 - Stock Informatique 1; Niveau 2 - Stock Informatique 2; Niveau 2 - Reunion; Niveau 2 - Bureau 1; Niveau 2 - Bureau 2; Niveau 2 - Bureau 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Plénum sol - Colle non bitumineuse jaune	P017; P018	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Niveau 2 - Dégagement central	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	Mur - Revêtement type papier peint + colle et peinture	P019; P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Niveau 1 - Salle de réunion; Niveau 1 - Magasin	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté	Plafond - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres	P027; P028	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Niveau 1 - Magasin	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre projeté	Poteaux - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres	P029; P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Niveau 1 - Magasin	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Murs - Enduit à base de plâtre projeté fibreux avec peinture	P031; P032	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Niveau 1 - Magasin	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Sol - Ragréage avec peinture	P033; P034	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Niveau 1 - Salle de réunion	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Porte - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure noir	P035	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Niveau 1 - Salle de réunion; Niveau 1 - Open Space 1; Niveau 1 - Open Space 2; Niveau 1 - Open Space 2 - Bureau; Niveau 1 - Dégagement Central; Niveau 2 - Stock Informatique 1; Niveau 2 - Stock Informatique 2; Niveau 2 - Reunion; Niveau 2 - Bureau 1; Niveau 2 - Bureau 2; Niveau 2 - Bureau 3; Niveau 2 - Open Space / Co-working; Niveau 2 - Open Space - Bureau; Niveau 2 - Bureau 4; Niveau 2 - Bureau 5; Niveau 2 - Bureau 6; Niveau 2 - Dégagement central; Niveau 3 - Salle du conseil; Niveau 3 - Bureau 1; Niveau 3 - Bureau 2; Niveau 3 - Bureau 3; Niveau 3 - Bureau 4; Niveau 3 - Administration générale; Niveau 3 - Réunion; Niveau 3 - Dégagement Salle du conseil; Niveau 3 - Dégagement Direction	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Murs - Enduit à base de plâtre lissé avec peintures	P036; P037	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Sol - Ragréage avec peinture	P038; P039	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-024	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Sol socles machinerie - Ragréage avec peinture verdâtre	P040; P041	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - -	Poteaux - enduit de débullage sur béton	P042; P043	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Murs - Enduit à base de ciment lissé	P044; P045	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	Niveau 1 - Magasin; Niveau 1 - Open Space 1; Niveau 1 - Open Space 2; Niveau 1 - Open Space 2 - Bureau; Niveau 1 - WC Femme; Niveau 1 - WC Femme - wc; Niveau 1 - WC Homme + DCH; Niveau 1 - Extérieur - Local CTA; Niveau 1 - Dégagement Central; Niveau 2 - Stock Informatique 1; Niveau 2 - Stock Informatique 2; Niveau 2 - Réunion; Niveau 2 - Bureau 1; Niveau 2 - Bureau 2; Niveau 2 - Bureau 3; Niveau 2 - Open Space / Co-working; Niveau 2 - Open Space - Bureau; Niveau 2 - Bureau 4; Niveau 2 - Bureau 5; Niveau 2 - Bureau 6; Niveau 2 - WC Homme; Niveau 2 - WC Femme; Niveau 2 - Dégagement central; Niveau 3 - Salle du conseil; Niveau 3 - Bureau 1; Niveau 3 - Bureau 2; Niveau 3 - Bureau 3; Niveau 3 - Bureau 4; Niveau 3 - Administration générale; Niveau 3 - Réunion; Niveau 3 - Secrétariat; Niveau 3 - WC Femme; Niveau 3 - WC Homme; Niveau 3 - Dégagement Salle du conseil; Niveau 3 - Dégagement Direction; Niveau 3 - Placard elec	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Sol - Ragréage + Dalles de sols + colle		Absence d'amiante (Suivant documentation consultée DTA QUALICONSLT)
ZPSO-028	Niveau 1 - Salle de réunion; Niveau 1 - Magasin; Niveau 1 - Open Space 1; Niveau 1 - Open Space 2; Niveau 1 - Open Space 2 - Bureau; Niveau 1 - WC Femme; Niveau 1 - WC Femme - wc; Niveau 1 - WC Homme + DCH; Niveau 1 - Extérieur - Local CTA; Niveau 1 - Dégagement Central; Niveau 2 - Stock Informatique 1; Niveau 2 - Stock Informatique 2; Niveau 2 - Réunion; Niveau 2 - Bureau 1; Niveau 2 - Bureau 2; Niveau 2 - Bureau 3; Niveau 2 - Open Space / Co-working; Niveau 2 - Open Space - Bureau; Niveau 2 - Bureau 4; Niveau 2 - Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - -	Sols - Revêtements récents sur facture		Absence d'amiante (Suivant documentation consultée : Facture de rénovation de sols avec dépose des anciens sols)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	5; Niveau 2 - Bureau 6; Niveau 2 - WC Homme; Niveau 2 - WC Femme; Niveau 2 - Dégagement central; Niveau 3 - Salle du conseil; Niveau 3 - Bureau 1; Niveau 3 - Bureau 2; Niveau 3 - Bureau 3; Niveau 3 - Bureau 4; Niveau 3 - Administration générale; Niveau 3 - Réunion; Niveau 3 - Secrétariat; Niveau 3 - WC Femme; Niveau 3 - WC Homme; Niveau 3 - Dégagement Salle du conseil; Niveau 3 - Dégagement Direction; Niveau 3 - Placard elec				

\*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

### 3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

## VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

### 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

### 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :




- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.





Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.





Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION





## 1. PRELEVEMENTS





N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Plafond plénum - Enduit de débouillage sur béton brut	Niveau 3 - Réunion	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	06/06/2025	Absence d'amiante	
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Plénum plafond Poutre - Enduit de débouillage sur béton brut	Niveau 3 - Réunion	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	06/06/2025	Absence d'amiante	
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Murs - Plaque de plâtre + bande calicot + Enduit à base de plâtre	Niveau 3 - Réunion	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/06/2025	Absence d'amiante	





N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	Identifiant: ZPSO-005 Description: Faux plafond - Dalle blanche microperforée	Niveau 3 - Dégagement Direction	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	06/06/2025	Absence d'amiante	
P005	Identifiant: ZPSO-006 Description: Faïence verte - Colle de faïence	Niveau 3 - WC Homme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/06/2025	Absence d'amiante	
P006	Identifiant: ZPSO-007 Description: Faïence rose - Colle de faïence	Niveau 3 - WC Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/06/2025	Absence d'amiante	
P007	Identifiant: ZPSO-008 Description: Faïence PLENUM Blanche - Colle de faïence	Niveau 3 - WC Homme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/06/2025	Absence d'amiante	





N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Sol - Carrelage gris + Colle de carrelage	Niveau 3 - WC Homme	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Description:</u> Plénum ancienne cloison - enduit ciment gris avec couche plâtrée sur ancienne cloison béton	Niveau 3 - WC Homme	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/06/2025	Absence d'amiante	
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO-008 <u>Description:</u> Faïence PLENUM Blanche - Colle de faïence	Niveau 3 - WC Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/06/2025	Absence d'amiante	
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO-011 <u>Description:</u> Plénum Plafond, MUR A - revêtement type papier peint mural avec colle	Niveau 3 - Salle du conseil	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/06/2025	Absence d'amiante	







N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P012	Identifiant: ZPSO-011 Description: Plénum Plafond, MUR A - revêtement type papier peint mural avec colle	Niveau 3 - Salle du conseil	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/06/2025	Absence d'amiante	
P013	Identifiant: ZPSO-013 Description: Plénum sol technique - Colle sous pieds de fixation	Niveau 2 - Reunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P014	Identifiant: ZPSO-013 Description: Plénum sol technique - Colle sous pieds de fixation	Niveau 2 - Reunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P015	Identifiant: ZPSO-014 Description: plénum sol technique - Ragraéage	Niveau 2 - Reunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	





N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P016	Identifiant: ZPSO-014 Description: plénum sol technique - Ragréage	Niveau 2 - Reunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P017	Identifiant: ZPSO-015 Description: Plénum sol - Colle non bitumineuse jaune	Niveau 2 - Reunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P018	Identifiant: ZPSO-015 Description: Plénum sol - Colle non bitumineuse jaune	Niveau 2 - Reunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P019	Identifiant: ZPSO-016 Description: Mur - Revêtement type papier peint + colle et peinture	Niveau 2 - Dégagement central	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/06/2025	Absence d'amiante	





N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P020	Identifiant: ZPSO-016 Description: Mur - Revêtement type papier peint + colle et peinture	Niveau 2 - Dégagement central	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/06/2025	Absence d'amiante	
P021	Identifiant: ZPSO-001 Description: Plafond plénum - Enduit de débullage sur béton brut	Niveau 2 - Dégagement central	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	06/06/2025	Absence d'amiante	
P022	Identifiant: ZPSO-002 Description: Plénum plafond Poutre - Enduit de débullage sur béton brut	Niveau 2 - Dégagement central	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	06/06/2025	Absence d'amiante	
P023	Identifiant: ZPSO-003 Description: Murs - Plaque de plâtre + bande calicot + Enduit à base de plâtre	Niveau 2 - Dégagement central	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/06/2025	Absence d'amiante	





N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006 <u>Description:</u> Faïence verte - Colle de faïence	Niveau 2 - WC Homme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/06/2025	Absence d'amiante	
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO-007 <u>Description:</u> Faïence rose - Colle de faïence	Niveau 2 - WC Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/06/2025	Absence d'amiante	
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Sol - Carrelage gris + Colle de carrelage	Niveau 2 - WC Homme	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO-017 <u>Description:</u> Plafond - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres	Niveau 1 - Salle de réunion	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	06/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P028	Identifiant: ZPSO-017 Description: Plafond - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres	Niveau 1 - Magasin	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	06/06/2025	Absence d'amiante	
P029	Identifiant: ZPSO-018 Description: Poteaux - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres	Niveau 1 - Magasin	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	06/06/2025	Absence d'amiante	
P030	Identifiant: ZPSO-018 Description: Poteaux - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres	Niveau 1 - Magasin	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	06/06/2025	Absence d'amiante	
P031	Identifiant: ZPSO-019 Description: Murs - Enduit à base de plâtre projeté fibreux avec peinture	Niveau 1 - Magasin	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/06/2025	Absence d'amiante	





N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P032	Identifiant: ZPSO-019 Description: Murs - Enduit à base de plâtre projeté fibreux avec peinture	Niveau 1 - Magasin	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/06/2025	Absence d'amiante	
P033	Identifiant: ZPSO-020 Description: Sol - Ragréage avec peinture	Niveau 1 - Magasin	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P034	Identifiant: ZPSO-020 Description: Sol - Ragréage avec peinture	Niveau 1 - Magasin	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P035	Identifiant: ZPSO-021 Description: Porte - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure noir	Niveau 1 - Salle de réunion	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	06/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P036	Identifiant: ZPSO-022 Description: Murs - Enduit à base de plâtre lissé avec peintures	Niveau 1 - Dégagement Central	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/06/2025	Absence d'amiante	
P037	Identifiant: ZPSO-022 Description: Murs - Enduit à base de plâtre lissé avec peintures	Niveau 2 - Dégagement central	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/06/2025	Absence d'amiante	
P038	Identifiant: ZPSO-023 Description: Sol - Ragréage avec peinture	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P039	Identifiant: ZPSO-023 Description: Sol - Ragréage avec peinture	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P040	Identifiant: ZPSO-024 Description: Sol socles machinerie - Ragréage avec peinture verdâtre	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P041	Identifiant: ZPSO-024 Description: Sol socles machinerie - Ragréage avec peinture verdâtre	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/06/2025	Absence d'amiante	
P042	Identifiant: ZPSO-025 Description: Poteaux - enduit de débouillage sur béton	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	06/06/2025	Absence d'amiante	
P043	Identifiant: ZPSO-025 Description: Poteaux - enduit de débouillage sur béton	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	06/06/2025	Absence d'amiante	




N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P044	Identifiant: ZPSO-026 Description: Murs - Enduit à base de ciment lissé	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/06/2025	Absence d'amiante	
P045	Identifiant: ZPSO-026 Description: Murs - Enduit à base de ciment lissé	Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/06/2025	Absence d'amiante	

## 2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	<p>Salle de réunion; Magasin; Open Space 1; Open Space 2; Open Space 2 - Bureau; WC Femme; WC Femme - wc; WC Homme + DCH; Extérieur - Local CTA; Dégagement Central</p> <p>--</p> <p>Stock Informatique 1; Stock Informatique 2; Reunion; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Open Space / Co-working; Open Space - Bureau; Bureau 4; Bureau 5; Bureau 6; WC Homme; WC Femme; Dégagement central</p> <p>--</p> <p>Salle du conseil; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4; Administration générale; Réunion; Secrétariat; WC Femme; WC Homme; Dégagement Salle du conseil; Dégagement Direction; Placard elec; Bureau 5</p>	Plafond plénum - Enduit de débullage sur béton brut	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	<p>Magasin; Open Space 1; Open Space 2; Open Space 2 - Bureau; WC Femme; WC Femme - wc; WC Homme + DCH; Dégagement Central</p> <p>--</p> <p>Stock Informatique 1; Stock Informatique 2; Reunion; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Open Space / Co-working; Open Space - Bureau; Bureau 4; Bureau 5; Bureau 6; WC Homme; WC Femme; Dégagement central</p> <p>--</p> <p>Salle du conseil; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4; Administration générale; Réunion; Secrétariat; WC Femme; WC Homme; Dégagement Salle du conseil; Dégagement Direction; Bureau 5</p>	Plénum plafond Poutre - Enduit de débullage sur béton brut	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	<p>Magasin; Open Space 1; Open Space 2; Open Space 2 - Bureau; WC Femme; WC Femme - wc; WC Homme + DCH; Extérieur - Local CTA; Dégagement Central; Magasin 2; WC Femme - DCH; WC Homme</p> <p>--</p>	Murs - Plaque de plâtre + bande calicot + Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	<p>Stock Informatique 1; Stock Informatique 2; Reunion; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Open Space / Co-working; Open Space - Bureau; Bureau 4; Bureau 5; Bureau 6; WC Homme; WC Femme; Dégagement central</p> <p>--</p> <p>Salle du conseil; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4; Administration générale; Réunion; Secrétariat; WC Femme; WC Homme; Dégagement Salle du conseil; Dégagement Direction; Placard elec; Bureau 5</p>			
ZPSO-004	<p>Salle de réunion; Open Space 1; Open Space 2; Open Space 2 - Bureau; WC Femme; WC Femme - wc; WC Homme + DCH; Dégagement Central</p> <p>--</p> <p>WC Homme; WC Femme; Dégagement central</p> <p>--</p> <p>Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Réunion; Dégagement Salle du conseil</p>	Faux plafond - Blanche lisse posées après 2010	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-005	<p>Stock Informatique 1; Stock Informatique 2; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Open Space / Co-working; Open Space - Bureau; Bureau 4; Bureau 5; Bureau 6</p> <p>--</p> <p>Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4; Administration générale; Secrétariat; Dégagement Salle du conseil; Dégagement Direction</p>	Faux plafond - Dalle blanche microperforée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	WC Homme	Faïence verte - Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007	<p>WC Femme - DCH; WC Homme</p> <p>--</p> <p>WC Femme</p>	Faïence rose - Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	<p>WC Homme; WC Femme</p> <p>--</p> <p>WC Femme; WC Homme</p>	Faïence PLENUM Blanche - Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-009	WC Femme; WC Femme - DCH; WC Homme -- WC Homme; WC Femme -- WC Femme; WC Homme	Sol - Carrelage gris + Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	WC Homme	Plénum ancienne cloison - enduit ciment gris avec couche plâtrée sur ancienne cloison béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	Salle du conseil	Plénum Plafond, MUR A - revêtement type papier peint mural avec colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	Stock Informatique 1; Stock Informatique 2; Reunion; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Dégagement central	Sol technique - Dalle de sol technique posées à partir de 1999	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-013	Stock Informatique 1; Stock Informatique 2; Reunion; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3	Plénum sol technique - Colle sous pieds de fixation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	Reunion	plénum sol technique - Ragrée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015	Stock Informatique 1; Stock Informatique 2; Reunion; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3	Plénum sol - Colle non bitumineuse jaune	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	Dégagement central	Mur - Revêtement type papier peint + colle et peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	Salle de réunion; Magasin	Plafond - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	Magasin	Poteaux - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-019	Magasin	Murs - Enduit à base de plâtre projeté fibreux avec peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	Magasin	Sol - Ragréage avec peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021	Salle de réunion	Porte - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure noir	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022	Salle de réunion; Open Space 1; Open Space 2; Open Space 2 - Bureau; Dégagement Central -- Stock Informatique 1; Stock Informatique 2; Reunion; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Open Space / Co-working; Open Space - Bureau; Bureau 4; Bureau 5; Bureau 6; Dégagement central -- Salle du conseil; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4; Administration générale; Réunion; Dégagement Salle du conseil; Dégagement Direction	Murs - Enduit à base de plâtre lissé avec peintures	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-023	Extérieur - Local CTA	Sol - Ragréage avec peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	Extérieur - Local CTA	Sol socles machinerie - Ragréage avec peinture verdâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	Extérieur - Local CTA	Poteaux - enduit de débullage sur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-026	Extérieur - Local CTA	Murs - Enduit à base de ciment lissé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-027	Magasin; Open Space 1; Open Space 2; Open Space 2 - Bureau; WC Femme; WC Femme - wc; WC Homme + DCH; Extérieur - Local CTA; Dégagement Central -- Stock Informatique 1; Stock Informatique 2; Reunion; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Open Space / Co-working; Open Space -	Sol - Ragréage + Dalles de sols + colle	Absence d'amiante (Suivant documentation consultée DTA QUALICONSLUT)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	<p>Bureau; Bureau 4; Bureau 5; Bureau 6; WC Homme; WC Femme; Dégagement central</p> <p>--</p> <p>Salle du conseil; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4; Administration générale; Réunion; Secrétariat; WC Femme; WC Homme; Dégagement Salle du conseil; Dégagement Direction; Placard elec</p>			
ZPSO-028	<p>Salle de réunion; Magasin; Open Space 1; Open Space 2; Open Space 2 - Bureau; WC Femme; WC Femme - wc; WC Homme + DCH; Extérieur - Local CTA; Dégagement Central</p> <p>--</p> <p>Stock Informatique 1; Stock Informatique 2; Reunion; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Open Space / Co-working; Open Space - Bureau; Bureau 4; Bureau 5; Bureau 6; WC Homme; WC Femme; Dégagement central</p> <p>--</p> <p>Salle du conseil; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4; Administration générale; Réunion; Secrétariat; WC Femme; WC Homme; Dégagement Salle du conseil; Dégagement Direction; Placard elec</p>	Sols - Revêtements récents sur facture	Absence d'amiante (Suivant documentation consultée : Facture de rénovation de sols avec dépose des anciens sols)	

## ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS




	<div><div>Legende</div><div><div>Périmètre de repérage</div><div><div></div><div>Joint compribande de porte impossibilité d'investigation destructive car locaux occupés. Si de nouveaux éléments non mentionnés au présent rapport sont découverts en phase travaux, recontacter SOCOTEC pour réaliser des investigations complémentaires</div></div><div><div></div><div>Evacuation WC, Bac à Douches impossibilité d'investigation destructive car locaux occupés. Si de nouveaux éléments non mentionnés au présent rapport sont découverts en phase travaux, recontacter SOCOTEC pour réaliser des investigations complémentaires</div></div></div></div>	Planche de repérage technique
	N° planche : 1/6	
	Nom du plan : CTI SOPHIA / Repérage - Plan N1	
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis Immeuble Taissonnières 1681 Rte des Dolines 06560 VALBONNE	
	Adresse du bien : CTI 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE (France)	
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2505CPASO - BI13370000000653 Rédacteur : Mathieu CHEVALIER Date : 16/06/2025	
Commentaires :		


**Legende**

**Perimètre de repérage**

**Joint compribande de porte**  
impossibilité d'investigation destructive car locaux occupés.  
Si de nouveaux éléments non mentionnés au présent rapport  
sont découverts en phase travaux, recontacter SOCOTEC  
pour réaliser des investigations complémentaires

**Evacuation WC, Bac à Douches**  
impossibilité d'investigation destructive car locaux occupés.  
Si de nouveaux éléments non mentionnés au présent rapport  
sont découverts en phase travaux, recontacter SOCOTEC  
pour réaliser des investigations complémentaires





	Planche de repérage technique	
	N° planche : 2/6	
	Nom du plan : CTI SOPHIA / Repérage - Plan N2	
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis Immeuble Taissounieres 1681 Rte des Dolines 06560 VALBONNE	
	Adresse du bien : CTI 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE (France)	
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2505CPASO - BI13370000000653 Rédacteur : Mathieu CHEVALIER Date : 16/06/2025	
Commentaires :		

Perimètre de repérage


Legende

Evacuation WC, Bac à Douches  
impossibilité d'investigation destructive car locaux occupés.  
Si de nouveaux éléments non mentionnés au présent rapport  
sont découverts en phase travaux, recontacter SOCOTEC  
pour réaliser des investigations complémentaires

	<b>Planche de repérage technique</b>
	N° planche : 3/6
	Nom du plan : CTI SOPHIA / Repérage - Plan N3
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis Immeuble Taissonnières 1681 Rte des Dolines 06560 VALBONNE
	Adresse du bien : CTI 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE (France)
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2505CPASO - BI13370000000653 Rédacteur : Mathieu CHEVALIER Date : 16/06/2025
Commentaires :	




Perimètre de repérage



**Legende**

Evacuation WC, Bac à Douches  
impossibilité d'investigation destructive car locaux occupés.  
Si de nouveaux éléments non mentionnés au présent rapport  
sont découverts en phase travaux, recontacter SOCOTEC  
pour réaliser des investigations complémentaires



		Planche de repérage technique
		N° planche :4/6
		Nom du plan : CTI SOPHIA / Repérage - Plan 1
		Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis Immeuble Taissounieres 1681 Rte des Dolines 06560 VALBONNE
		Adresse du bien : CTI 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE (France)
		Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2505CPASO - BI13370000000653 Rédacteur : Mathieu CHEVALIER Date : 16/06/2025
		Commentaires :

P032 - Non amianté  
Murs - Enduit à base de plâtre projeté fibreux avec peinture

P031 - Non amianté  
Murs - Enduit à base de plâtre projeté fibreux avec peinture

P033 - Non amianté  
Sol - Ragréage avec peinture

P034 - Non amianté  
Sol - Ragréage avec peinture

P029 - Non amianté  
Poteaux - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres

P028 - Non amianté  
Plafond - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres

P030 - Non amianté  
Poteaux - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres

P035 - Non amianté  
Porte - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure noir

P027 - Non amianté  
Plafond - Enduit à base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres

P036 - Non amianté  
Murs - Enduit à base de plâtre lissé avec peintures

Planche de repérage technique

N° planche : 5/6

Nom du plan :  
CTI SOPHIA / Repérage - Plan 2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE


Adresse du bien :

CTI  
1035 ROUTE DES CRETES  
06560 VALBONNE (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2505CPASO -  
BI13370000000653  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 16/06/2025

Commentaires :





Plénum Plafond, MUR A - revêtement type papier peint mural avec colle

## ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tel : 04.42.12.11.20  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-12801 EN DATE DU 11/06/2025

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC SOPHIA ANTIPOLIS (CPASO) 1681 Route des Dolines 06560 VALBONNE	Réf. Commande ITGA : IT0425-12801 Réf. Commande Client : CTI_SOPHIA_ANTIPOLIS_4179
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/06/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378		Réf échantillon ITGA : IT042506-7074	
Réf échantillon client : P001 - Plafond plenum - Enduit de déboulage sur béton brut - Niveau 3 - Réunion		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (4)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378		Réf échantillon ITGA : IT042506-7075	
Réf échantillon client : P002 - Plenum plafond Poutre - Enduit de déboulage sur béton brut - Niveau 3 - Réunion		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/10



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-12801 EN DATE DU 11/06/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P003 - Murs - Plaque de plâtre + bande calicot + Enduit a base de plâtre - Niveau 3 - Reunion			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7076	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P004 - Faux plafond - Dalle blanche microperforée - Niveau 3 - Degagement Salle du conseil			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7077	
		<b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P005 - Faïence verte - Colle de faïence - Niveau 3 - WC Homme			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7078	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P006 - Faïence rose - Colle de faïence - Niveau 3 - WC Femme			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7079	
		<b>Description ITGA :</b> Colle grise en vrac	
Colle grise en vrac	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P007 - Faïence PLENUM Blanche - Colle de faïence - Niveau 3 - WC Homme			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7080	
		<b>Description ITGA :</b> Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Colle grise	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE
Couche plâtreuse blanche	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/10

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-12801 EN DATE DU 11/06/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P008 - Sol - Carrelage gris + Colle de carrelage - Niveau 3 - WC Homme			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7081	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac / Couche plâtruse blanche	
Peinture + Carrelage + Couche plâtruse blanche ▶ Colle grise en vrac	---	Non analysé	
	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P009 - Plenum ancienne cloison - enduit ciment gris avec couche plâtruse sur ancienne cloison béton - Niveau 3 - WC Homme			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7082	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P010 - Faïence PLENUM Blanche - Colle de faïence - Niveau 3 - WC Femme			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7083	
		<b>Description ITGA :</b> Colle grise (1)	
▶ Colle grise	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : TAE
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P011 - Plenum Plafond, MUR A - revêtement type papier peint mural avec colle - Niveau 3 - Degagement Salle du conseil			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7084	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BTO (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P012 - Plenum Plafond, MUR A - revêtement type papier peint mural avec colle - Niveau 3 - Degagement Salle du conseil			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7085	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BTO (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/ 10

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-12801 EN DATE DU 11/06/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7086		
Réf échantillon client : P013 - Plenum sol technique - Colle sous pieds de fixation - Niveau 2 - Reunion	Description ITGA : Colle noire		
▸ Colle noire	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7087		
Réf échantillon client : P014 - Plenum sol technique - Colle sous pieds de fixation - Niveau 2 - Reunion	Description ITGA : Colle noire		
▸ Colle noire	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7088		
Réf échantillon client : P015 - plenum sol technique - Ragréage - Niveau 2 - Reunion	Description ITGA : Peinture / Ragréage gris		
▸ Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC (5)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7089		
Réf échantillon client : P016 - plenum sol technique - Ragréage - Niveau 2 - Reunion	Description ITGA : Peinture / Ragréage gris		
▸ Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BTO (5)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7090		
Réf échantillon client : P017 - Plenum sol - Colle non bitumineuse jaune - Niveau 2 - Reunion	Description ITGA : Colle polymère jaune		
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/10



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-12801 EN DATE DU 11/06/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378		Réf échantillon ITGA : IT042506-7091	
Réf échantillon client : P018 - Plenum sol - Colle non bitumineuse jaune - Niveau 2 - Réunion		Description ITGA : Colle beige	
▸ Colle beige	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378		Réf échantillon ITGA : IT042506-7092	
Réf échantillon client : P019 - Mur - Revêtement type papier peint + colle et peinture - Niveau 2 - Degagement central		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (5)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378		Réf échantillon ITGA : IT042506-7093	
Réf échantillon client : P020 - Mur - Revêtement type papier peint + colle et peinture - Niveau 2 - Degagement central		Description ITGA : Peinture / Matériau blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau blanc	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (5)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378		Réf échantillon ITGA : IT042506-7094	
Réf échantillon client : P021 - Plafond plenum - Enduit de déballage sur béton brut - Niveau 2 - Degagement central		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (4)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378		Réf échantillon ITGA : IT042506-7095	
Réf échantillon client : P022 - Plenum plafond Plâtre - Enduit de déballage sur béton brut - Niveau 2 - Degagement central		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/ 10

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-12801 EN DATE DU 11/06/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378  <b>Réf échantillon client :</b> P023 - Murs - Plaque de plâtre + bande calicot + Enduit à base de plâtre - Niveau 2 - Degagement central			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7096	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378  <b>Réf échantillon client :</b> P024 - Faïence verte - Colle de faïence - Niveau 2 - WC Homme			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7097	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle blanche	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378  <b>Réf échantillon client :</b> P025 - Faïence rose - Colle de faïence - Niveau 2 - WC Femme			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7098	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Colle blanche en faible quantité en vrac	
Peinture	---	Non analysé	
▶ Colle blanche en faible quantité en vrac	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378  <b>Réf échantillon client :</b> P026 - Sol - Carrelage gris + Colle de carrelage - Niveau 2 - WC Homme			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7099	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle grise hétérogène	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise hétérogène	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/ 10

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-12801 EN DATE DU 11/06/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7100		
Réf échantillon client : P027 - Plafond - Enduit a base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres - Niveau 1 - Salle de réunion	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LWC (4)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7101		
Réf échantillon client : P028 - Plafond - Enduit a base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres - Niveau 1 - Magasin	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LWC (4)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7102		
Réf échantillon client : P029 - Poteaux - Enduit a base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres - Niveau 1 - Magasin	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LWC (4)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7103		
Réf échantillon client : P030 - Poteaux - Enduit a base de plâtre projeté souple avec peinture et fibres - Niveau 1 - Magasin	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (4)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7104		
Réf échantillon client : P031 - Murs - Enduit a base de plâtre projeté fibreuse avec peinture - Niveau 1 - Magasin	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/10

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-12801 EN DATE DU 11/06/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P032 - Murs - Enduit a base de platre projete fibreux avec peinture - Niveau 1 - Magasin			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7105	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse	
<b>Peinture non séparable +  Enduit plâtreux blanc en vrac  avec couche fibreuse</b>	<b>META (A) le 11/06/2025</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P033 - Sol - Ragréage avec peinture - Niveau 1 - Magasin			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7106	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Ragréage gris	
<b>Peinture non séparable +  Ragréage gris</b>	<b>META (A) le 11/06/2025</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P034 - Sol - Ragréage avec peinture - Niveau 1 - Magasin			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7107	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Ragréage gris hétérogène	
<b>Peinture non séparable +  Ragréage gris hétérogène</b>	<b>META (A) le 11/06/2025</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P035 - Porte - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure noir - Niveau 1 - Salle de reunion			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7108	
		<b>Description ITGA :</b> Matériau souple noir avec poussières	
<b>Matériau souple noir avec  poussières</b>	<b>META (B) le 11/06/2025</b> Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P036 - Murs - Enduit a base de platre lisse avec peintures - Niveau 1 - Degagement Central			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042506-7109	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
<b>Peinture non séparable +  Enduit plâtreux blanc en vrac</b>	<b>META (A) le 11/06/2025</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 8/ 10



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-12801 EN DATE DU 11/06/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7110		
Réf échantillon client : P037 - Murs - Enduit à base de plâtre lisse avec peintures - Niveau 2 - Degagement central	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (4)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7111		
Réf échantillon client : P038 - Sol - Ragréage avec peinture - Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	Description ITGA : Peinture (1) / Ragréage gris hétérogène (1)		
Peinture non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (5)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7112		
Réf échantillon client : P039 - Sol - Ragréage avec peinture - Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	Description ITGA : Peinture / Ragréage gris		
Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (5)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7113		
Réf échantillon client : P040 - Sol sodes machinerie - Ragréage avec peinture verdâtre - Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	Description ITGA : Peinture / Ragréage gris		
Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LWC (5)
Réf dossier client : 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378	Réf échantillon ITGA : IT042506-7114		
Réf échantillon client : P041 - Sol sodes machinerie - Ragréage avec peinture verdâtre - Niveau 1 - Extérieur - Local CTA	Description ITGA : Peinture / Ragréage gris		
Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 11/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 9/10

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-12801 EN DATE DU 11/06/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P042 - Poteaux - enduit de déboulage sur béton - Niveau 1 - Extérieur - Local CTA <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en faible quantité en vrac			
<b>Peinture non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac</b>	<b>META (A) le 11/06/2025</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P043 - Poteaux - enduit de déboulage sur béton - Niveau 1 - Extérieur - Local CTA <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac			
<b>Peinture non séparable + Enduit gris en vrac</b>	<b>META (A) le 11/06/2025</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P044 - Murs - Enduit à base de ciment lisse - Niveau 1 - Extérieur - Local CTA <b>Description ITGA :</b> Peinture (1) / Enduit gris en faible quantité en vrac (1)			
<b>Peinture non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac</b>	<b>META (A) le 11/06/2025</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2505CPASO - BI13370000000653 - CTI Valbonne / Sophia Antipolis 1035 ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE France ITC-YCYBXY-318378 <b>Réf échantillon client :</b> P045 - Murs - Enduit à base de ciment lisse - Niveau 1 - Extérieur - Local CTA <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac			
<b>Peinture non séparable + Enduit gris en vrac</b>	<b>META (A) le 11/06/2025</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SDN (4)

- (1) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse.  
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).  
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 10/ 10

## ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS



QUALICONCONSULT

## RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE - A INSERER DANS LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Articles R.1334-14, R1334-7 à R.1334-29 et R.1336-2 à R.1336-5 du code de la santé publique  
Décret 97-855 du 12/09/97 - Décret 2001-840 du 13/09/2001 - Décret 2002-839 du 03/05/2002  
Arrêté du 22/08/2002 - établi en respect de la norme NF X 46-020 de novembre 2002

<b>A</b>	<b>INFORMATIONS GENERALES</b>																			
<b>A.1</b>	<b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nature du bâtiment : <b>un Immeuble</b></td> <td style="width: 50%;">Adresse : <b>CTI PACAC</b></td> </tr> <tr> <td>Cat. du bâtiment : <b>Bureaux</b></td> <td><b>1035 ROUTE DES CRETES</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre de Pièce :</td> <td><b>06560 VALBONNE</b></td> </tr> <tr> <td>Etage :</td> <td>Escalier :</td> </tr> <tr> <td>Numéro de Lot : <b>NC</b></td> <td>Bâtiment :</td> </tr> <tr> <td>Référence Cadastre : <b>NC</b></td> <td>Porte :</td> </tr> <tr> <td>Date du Permis de Construire : <b>NC</b></td> <td>Propriété de: <b>CTI PACAC</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>1035 ROUTE DES CRETES</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>06560 VALBONNE</b></td> </tr> </table>			Nature du bâtiment : <b>un Immeuble</b>	Adresse : <b>CTI PACAC</b>	Cat. du bâtiment : <b>Bureaux</b>	<b>1035 ROUTE DES CRETES</b>	Nombre de Pièce :	<b>06560 VALBONNE</b>	Etage :	Escalier :	Numéro de Lot : <b>NC</b>	Bâtiment :	Référence Cadastre : <b>NC</b>	Porte :	Date du Permis de Construire : <b>NC</b>	Propriété de: <b>CTI PACAC</b>		<b>1035 ROUTE DES CRETES</b>		<b>06560 VALBONNE</b>
Nature du bâtiment : <b>un Immeuble</b>	Adresse : <b>CTI PACAC</b>																			
Cat. du bâtiment : <b>Bureaux</b>	<b>1035 ROUTE DES CRETES</b>																			
Nombre de Pièce :	<b>06560 VALBONNE</b>																			
Etage :	Escalier :																			
Numéro de Lot : <b>NC</b>	Bâtiment :																			
Référence Cadastre : <b>NC</b>	Porte :																			
Date du Permis de Construire : <b>NC</b>	Propriété de: <b>CTI PACAC</b>																			
	<b>1035 ROUTE DES CRETES</b>																			
	<b>06560 VALBONNE</b>																			
<b>A.2</b>	<b>DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nom : <b>CTI PACAC</b></td> <td style="width: 50%;">Documents remis : <b>Plans</b></td> </tr> <tr> <td>Adresse : <b>1035 ROUTE DES CRETES</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>06560 VALBONNE</b></td> <td>Moyens mis à disposition : <b>Aucun</b></td> </tr> <tr> <td>Qualité : <b>Propriétaire</b></td> <td></td> </tr> </table>			Nom : <b>CTI PACAC</b>	Documents remis : <b>Plans</b>	Adresse : <b>1035 ROUTE DES CRETES</b>		<b>06560 VALBONNE</b>	Moyens mis à disposition : <b>Aucun</b>	Qualité : <b>Propriétaire</b>											
Nom : <b>CTI PACAC</b>	Documents remis : <b>Plans</b>																			
Adresse : <b>1035 ROUTE DES CRETES</b>																				
<b>06560 VALBONNE</b>	Moyens mis à disposition : <b>Aucun</b>																			
Qualité : <b>Propriétaire</b>																				
<b>A.3</b>	<b>EXECUTION DE LA MISSION</b>																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Rapport N° : <b>051 06 10 00040 DTA</b></td> <td style="width: 50%;">Date d'émission du rapport : <b>03/03/2010</b></td> </tr> <tr> <td>Le repérage a été réalisé le : <b>23/02/2010</b></td> <td>Accompagnateur : <b>Le propriétaire</b></td> </tr> <tr> <td>Par : <b>Dominique CIPOLLA</b></td> <td>Laboratoire d'Analyses : <b>LEM LABORATOIRES ZA,</b></td> </tr> <tr> <td>N°certificat de qualification : <b>07022999</b></td> <td><b>20 rue du Kochersberg</b></td> </tr> <tr> <td>Date d'obtention : <b>03/10/2008</b></td> <td><b>BP 50047</b></td> </tr> <tr> <td>Nom de l'organisme de qualification accrédité par le</td> <td><b>67701 SAVERNE CEDEX</b></td> </tr> <tr> <td>COFRAC : <b>AFAQ AFNOR</b></td> <td>Organisme d'assurance professionnelle : <b>AXA Assurances</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>N°de contrat d'assurance : <b>37503678638487</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Date de validité : <b>31/12/2010</b></td> </tr> </table>			Rapport N° : <b>051 06 10 00040 DTA</b>	Date d'émission du rapport : <b>03/03/2010</b>	Le repérage a été réalisé le : <b>23/02/2010</b>	Accompagnateur : <b>Le propriétaire</b>	Par : <b>Dominique CIPOLLA</b>	Laboratoire d'Analyses : <b>LEM LABORATOIRES ZA,</b>	N°certificat de qualification : <b>07022999</b>	<b>20 rue du Kochersberg</b>	Date d'obtention : <b>03/10/2008</b>	<b>BP 50047</b>	Nom de l'organisme de qualification accrédité par le	<b>67701 SAVERNE CEDEX</b>	COFRAC : <b>AFAQ AFNOR</b>	Organisme d'assurance professionnelle : <b>AXA Assurances</b>		N°de contrat d'assurance : <b>37503678638487</b>		Date de validité : <b>31/12/2010</b>
Rapport N° : <b>051 06 10 00040 DTA</b>	Date d'émission du rapport : <b>03/03/2010</b>																			
Le repérage a été réalisé le : <b>23/02/2010</b>	Accompagnateur : <b>Le propriétaire</b>																			
Par : <b>Dominique CIPOLLA</b>	Laboratoire d'Analyses : <b>LEM LABORATOIRES ZA,</b>																			
N°certificat de qualification : <b>07022999</b>	<b>20 rue du Kochersberg</b>																			
Date d'obtention : <b>03/10/2008</b>	<b>BP 50047</b>																			
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le	<b>67701 SAVERNE CEDEX</b>																			
COFRAC : <b>AFAQ AFNOR</b>	Organisme d'assurance professionnelle : <b>AXA Assurances</b>																			
	N°de contrat d'assurance : <b>37503678638487</b>																			
	Date de validité : <b>31/12/2010</b>																			
<b>A.4</b>	<b>SOMMAIRE</b>																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>A - INFORMATIONS GENERALES</b>  <b>B - CONCLUSION</b>  <b>C - DESCRIPTIF DE LA MISSION</b>  <b>D - CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>  <b>E - RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>  <b>F - CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b> </td> <td style="width: 50%;"> <b>ANNEXE 1 - CROQUIS</b>  <b>ANNEXE 2 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES</b>  <b>ANNEXE 3 - CONSIGNES GENERALES DE SECURITE</b>  <b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS</b> </td> </tr> </table>			<b>A - INFORMATIONS GENERALES</b> <b>B - CONCLUSION</b> <b>C - DESCRIPTIF DE LA MISSION</b> <b>D - CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b> <b>E - RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b> <b>F - CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b>	<b>ANNEXE 1 - CROQUIS</b> <b>ANNEXE 2 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES</b> <b>ANNEXE 3 - CONSIGNES GENERALES DE SECURITE</b> <b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS</b>																
<b>A - INFORMATIONS GENERALES</b> <b>B - CONCLUSION</b> <b>C - DESCRIPTIF DE LA MISSION</b> <b>D - CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b> <b>E - RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b> <b>F - CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b>	<b>ANNEXE 1 - CROQUIS</b> <b>ANNEXE 2 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES</b> <b>ANNEXE 3 - CONSIGNES GENERALES DE SECURITE</b> <b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS</b>																			

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

1/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04 97 21 43 20 - Télécopie : 04 97 21 43 30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Cotrag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiée au Capital de 1.449.000 € - RCS PARIS G 401 440 855 - SIRET 401 440 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 40 98 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 440 855

DTA





QUALICONSULT

## B CONCLUSION

**Il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante sur résultats d'analyses de prélèvements.**

**Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur.**

Liste des matériaux contenant de l'amiante :

N°	N° Pièce	Pièce	Etage	Elément	Repérage	Matériau / Produit	Méthode	Etat de conservation
240	62	121 - MACHINERIE ASCENSEUR	Niv 0	Freins machinerie	Sol	Amiante ciment	Sur décision de l'opérateur de repérage	Produit en bon état
241	63	Façade Nord	Niv 0	Coffre vertical	Sol	Amiante ciment	Sur décision de l'opérateur de repérage	Produit avec dégradation(s) locale(s)
242	63	Façade Nord	Niv 0	Coffre vertical + coiffe	Sol	Amiante ciment	Sur décision de l'opérateur de repérage	Produit en bon état
248	66	Abri moto	Niv 0	Toiture	Plafond	plaques ondulées amiante ciment PLFC	Sur décision de l'opérateur de repérage	Produit en bon état

Liste des matériaux ne contenant pas d'amiante après analyses :

N°	N° Pièce	Pièce	Etage	Elément	Repérage	Matériau / Produit
35	11	310	Niv 2	Murs	Murs	colle faïence
36	11	310	Niv 2	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs
63	18	317 - TERRASSE	Niv 2	Plancher	Sol	Revêtement bitumineux
121	33	213	Niv 1	Plancher	Sol	dalle de sol vert marbré blanc, colle et ragréage
122	33	213	Niv 1	Plancher	Sol	dalle de sol beige marbré noir, colle et ragréage
165	42	101 - CIRCULATION	Niv 0	Plancher	Sol	dalle de sol vert marbré blanc, colle & ragréage
196	49	108 - REFECTOIRE	Niv 0	Plancher	Sol	dalle de sol beige marbré noir, colle et ragréage
197	49	108 - REFECTOIRE	Niv 0	Murs	Murs	colle faïence & peinture
232	60	119 - STOCK	Niv 0	Murs	Murs	enduit peint
233	60	119 - STOCK	Niv 0	Plafond	Plafond	enduit peint
244	65	Toiture terrasse	Sans	Plancher	Sol	Revêtement bitumineux

## C DESCRIPTION DE LA MISSION :

La mission porte sur le repérage de l'amiante d'après la liste de matériaux figurant en annexe 13-9 du code de la santé publique.

Rapport N° : CTI PACAC 159 23.02.10 A

2/30


Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
Accréditation Cofrac n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiée au Capital de 1.440.000 € - RC PARIS 6 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT

## D CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Sens du repérage pour évaluer une pièce :



Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

3/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.49.20 - Télécopie : 04.97.21.49.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Cofrag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiées au Capital de 1.440.000 € - RC. PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39.49.49.96 - Télécopie : 01 39.53.07.51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT

## E RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

N°	Pièce	Etage	Visitée	Justification
1	Structure du bâtiment	Sans	OUI	Néant
2	301 - SAS	Niv 2	OUI	Néant
3	302 - HALL	Niv 2	OUI	Néant
4	303 - CIRCULATION	Niv 2	OUI	Néant
5	304 - FOURNISSEURS	Niv 2	OUI	Néant
6	305 - BUREAU	Niv 2	OUI	Néant
7	306 - BUREAU	Niv 2	OUI	Néant
8	307 - CONSEIL D AMINISTRATION	Niv 2	OUI	Néant
9	308 - BUREAU	Niv 2	OUI	Néant
10	309 - CIRCULATION	Niv 2	OUI	Néant
11	310	Niv 2	OUI	Néant
12	311	Niv 2	OUI	Néant
13	312 - SECRETARIAT	Niv 2	OUI	Néant
14	313 - DIRECTION	Niv 2	OUI	Néant
15	314 - ADMINISTRATION GENERALE	Niv 2	OUI	Néant
16	315 - ADJOINT	Niv 2	OUI	Néant
17	316 - ADMINISTRATION GENERALE	Niv 2	OUI	Néant
18	317 - TERRASSE	Niv 2	OUI	Néant
19	ESCALIER VERS ETAGE INF	Niv 2	OUI	Néant
20	201 - CIRCULATION	Niv 1	OUI	Néant
21	202 - SAS	Niv 1	OUI	Néant
22	203 - CIRCULATION	Niv 1	OUI	Néant
23	204 - EXPLOITATION	Niv 1	OUI	Néant
24	205 - CLIMATISATION	Niv 1	OUI	Néant
25	206 - MAINTENANCE	Niv 1	OUI	Néant
26	207 - UNITE CENTRALE	Niv 1	OUI	Néant
27	208 - PUPITRE	Niv 1	OUI	Néant
28	208* - BANDOTHEQUE	Niv 1	OUI	Néant
29	209 - SUPPORT EXTERNE	Niv 1	OUI	Néant
30	210 - CIRCULATION	Niv 1	OUI	Néant
31	211	Niv 1	OUI	Néant
32	212	Niv 1	OUI	Néant
33	213	Niv 1	OUI	Néant
34	214 - BUREAU	Niv 1	OUI	Néant
35	215	Niv 1	OUI	Néant
36	216	Niv 1	OUI	Néant

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

4/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Cofrag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiées au Capital de 1.440.000 € - RC: PARIS 6 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855





QUALICONSLT

<b>LISTE DES PIÈCES VISITÉES/NON VISITÉES ET JUSTIFICATION</b>				
<b>N°</b>	<b>Pièce</b>	<b>Etage</b>	<b>Visitée</b>	<b>Justification</b>
37	216'	Niv 1	OUI	Néant
38	217 - BUREAU	Niv 1	OUI	Néant
39	218 - BUREAU	Niv 1	OUI	Néant
40	219 - BUREAU	Niv 1	OUI	Néant
41	ESCALIER NIV 1 VERS NIV 0	Niv 1	OUI	Néant
42	101 - CIRCULATION	Niv 0	OUI	Néant
43	102 - CIRCULATION	Niv 0	OUI	Néant
44	103	Niv 0	OUI	Néant
45	104	Niv 0	OUI	Néant
46	105	Niv 0	OUI	Néant
47	106	Niv 0	OUI	Néant
48	107/ 107'	Niv 0	OUI	Néant
49	108 - REfectoire	Niv 0	OUI	Néant
50	109	Niv 0	OUI	Néant
51	110 -BUREAU CE	Niv 0	OUI	Néant
52	111 - SYNDICAT	Niv 0	OUI	Néant
53	112 - CHAMBRE FORTE	Niv 0	OUI	Néant
54	113 - PLACARD ELEC	Niv 0	OUI	Néant
55	114 - ARCHIVES	Niv 0	OUI	Néant
56	115 - LOCAL TECH CLIM	Niv 0	OUI	Néant
57	116 - DEB	Niv 0	OUI	Néant
58	117 - TRANSFO	Niv 0	OUI	Néant
59	118 - STOCKS GNRAUX	Niv 0	OUI	Néant
60	119 - STOCK	Niv 0	OUI	Néant
61	120 - ONDULEUR	Niv 0	OUI	Néant
62	121 - MACHINERIE ASCENSEUR	Niv 0	OUI	Néant
63	Façade Nord	Niv 0	OUI	Néant
64	Façade Sud	Niv 0	OUI	Néant
65	Toiture terrasse	Sans	OUI	Néant
66	Abri moto	Niv 0	OUI	Néant

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

5/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Cofrag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiée au Capital de 1 440 600 € - RC: PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone: 01 39 49 49 96 - Télécopie: 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT

RESULTATS												
N°	N° Pièce	Pièce	Etage	Elément	Non visé par l'annexe 13-9	Repérage	Matériau / Produit	Nombre de Prélèvement	Référence prélèvement	Présence	Etat de conservation	Préconisation
164	1	Structure du bâtiment	Sans	Plafond / Conduits de fluide	X	Plafond	Calorifuge Laine de verre & mousse	0	---	N	---	---
245	1	Structure du bâtiment	Sans	Convecteurs de chauffage	X	Sol	calorifuge laine de roche	0	---	N	---	---
1	2	301 - SAS	Niv 2	Plancher		Sol	Carrelage	0	---	---	---	---
2	2	301 - SAS	Niv 2	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
3	2	301 - SAS	Niv 2	Plafond		Plafond	Structure métallique + verre	0	---	---	---	---
4	3	302 - HALL	Niv 2	Plancher		Sol	Carrelage	0	---	---	---	---
5	3	302 - HALL	Niv 2	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
6	3	302 - HALL	Niv 2	Plafond		Plafond	Structure métallique + verre	0	---	---	---	---
7	4	303 - CIRCULATION	Niv 2	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
8	4	303 - CIRCULATION	Niv 2	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
9	4	303 - CIRCULATION	Niv 2	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	---	N	---	---
10	4	303 - CIRCULATION	Niv 2	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
11	5	304 - FOURNISSEURS	Niv 2	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
12	5	304 - FOURNISSEURS	Niv 2	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
13	5	304 - FOURNISSEURS	Niv 2	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	---	N	---	---
14	5	304 - FOURNISSEURS	Niv 2	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
15	6	305 - BUREAU	Niv 2	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
16	6	305 - BUREAU	Niv 2	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
17	6	305 - BUREAU	Niv 2	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	---	N	---	---
18	6	305 - BUREAU	Niv 2	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
19	7	306 - BUREAU	Niv 2	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
20	7	306 - BUREAU	Niv 2	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
21	7	306 - BUREAU	Niv 2	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	---	N	---	---
22	7	306 - BUREAU	Niv 2	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
23	8	307 - CONSEIL D'ADMINISTRATION	Niv 2	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
24	8	307 - CONSEIL D'ADMINISTRATION	Niv 2	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
25	8	307 - CONSEIL D'ADMINISTRATION	Niv 2	Plafond		Plafond	Peinture	0	---	---	---	---
26	9	308 - BUREAU	Niv 2	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
27	9	308 - BUREAU	Niv 2	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
28	9	308 - BUREAU	Niv 2	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	---	N	---	---
29	9	308 - BUREAU	Niv 2	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
30	10	309 - CIRCULATION	Niv 2	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
31	10	309 - CIRCULATION	Niv 2	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
32	10	309 - CIRCULATION	Niv 2	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	---	N	---	---
33	10	309 - CIRCULATION	Niv 2	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
34	11	310	Niv 2	Plancher		Sol	Carrelage	0	---	---	---	---

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

6/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Cofrac n° 3.047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiée au Capital de 1.440.000 € - RG: PARIS 6 401 449 855 - SIRET 401 449 855 006 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT

35	11	310	Niv 2	Murs	Murs	colle faïence	1	10S006082-002	N	---	---
36	11	310	Niv 2	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	1	10S006082-001	N	---	---
37	11	310	Niv 2	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
38	12	311	Niv 2	Plancher	Sol	Carrelage	0	---	---	---	---
39	12	311	Niv 2	Murs	Murs	colle faïence	0	10S006082-002	N	---	---
40	12	311	Niv 2	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	10S006082-001	N	---	---
41	12	311	Niv 2	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
42	13	312 - SECRETARIAT	Niv 2	Plancher	Sol	moquette	0	---	---	---	---
43	13	312 - SECRETARIAT	Niv 2	Murs	Murs	papiers peints	0	---	---	---	---
44	13	312 - SECRETARIAT	Niv 2	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	---	N	---	---
45	13	312 - SECRETARIAT	Niv 2	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
46	14	313 - DIRECTION	Niv 2	Plancher	Sol	Parquet bois	0	---	---	---	---
47	14	313 - DIRECTION	Niv 2	Murs	Murs	papiers peints	0	---	---	---	---
48	14	313 - DIRECTION	Niv 2	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	---	N	---	---
49	14	313 - DIRECTION	Niv 2	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
50	15	314 - ADMINISTRATIO N GENERALE	Niv 2	Plancher	Sol	moquette	0	---	---	---	---
51	15	314 - ADMINISTRATIO N GENERALE	Niv 2	Murs	Murs	papiers peints	0	---	---	---	---
52	15	314 - ADMINISTRATIO N GENERALE	Niv 2	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	---	N	---	---
53	15	314 - ADMINISTRATIO N GENERALE	Niv 2	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
54	16	315 - ADJOINT	Niv 2	Plancher	Sol	moquette	0	---	---	---	---
55	16	315 - ADJOINT	Niv 2	Murs	Murs	papiers peints	0	---	---	---	---
56	16	315 - ADJOINT	Niv 2	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	---	N	---	---
57	16	315 - ADJOINT	Niv 2	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
58	17	316 - ADMINISTRATIO N GENERALE	Niv 2	Plancher	Sol	moquette	0	---	---	---	---
59	17	316 - ADMINISTRATIO N GENERALE	Niv 2	Murs	Murs	papiers peints	0	---	---	---	---
60	17	316 - ADMINISTRATIO N GENERALE	Niv 2	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	---	N	---	---
61	17	316 - ADMINISTRATIO N GENERALE	Niv 2	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
62	18	317 - TERRASSE	Niv 2	Plancher	Sol	dalle de béton	0	---	---	---	---
63	18	317 - TERRASSE	Niv 2	Plancher	Sol	Revêtement bitumineux	1	10S006082-010	N	---	---
64	19	ESCALIER VERS ETAGE INF	Niv 2	Plancher	Sol	Sols stratifiés MDF	0	---	---	---	---
65	19	ESCALIER VERS ETAGE INF	Niv 2	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
66	19	ESCALIER VERS ETAGE INF	Niv 2	Plafond	Plafond	Peinture	0	---	---	---	---
67	20	201 - CIRCULATION	Niv 1	Plancher	Sol	Plancher technique bois sur béton	0	---	N	---	---
68	20	201 - CIRCULATION	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

7/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Coltag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiée au Capital de 1.440.000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social 8, rue Jean Bouyon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855





69	20	201 - CIRCULATION	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
70	20	201 - CIRCULATION	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
71	21	202 - SAS	Niv 1	Plancher	Sol	Plancher technique bois sur béton	0	---	N	---	---
72	21	202 - SAS	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
73	21	202 - SAS	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
74	21	202 - SAS	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
75	22	203 - CIRCULATION	Niv 1	Plancher	Sol	Plancher technique bois sur béton	0	---	N	---	---
76	22	203 - CIRCULATION	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
77	22	203 - CIRCULATION	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
78	22	203 - CIRCULATION	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
79	23	204 - EXPLOITATION	Niv 1	Plancher	Sol	Plancher technique bois sur béton	0	---	N	---	---
80	23	204 - EXPLOITATION	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
81	23	204 - EXPLOITATION	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
82	23	204 - EXPLOITATION	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
83	24	205 - CLIMATISATION	Niv 1	Plancher	Sol	Plancher technique bois sur béton	0	---	N	---	---
84	24	205 - CLIMATISATION	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
85	24	205 - CLIMATISATION	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
86	24	205 - CLIMATISATION	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
87	25	206 - MAINTENANCE	Niv 1	Plancher	Sol	Plancher technique bois sur béton	0	---	N	---	---
88	25	206 - MAINTENANCE	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
89	25	206 - MAINTENANCE	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
90	25	206 - MAINTENANCE	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
91	26	207 - UNITE CENTRALE	Niv 1	Plancher	Sol	Plancher technique bois sur béton	0	---	N	---	---
92	26	207 - UNITE CENTRALE	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
93	26	207 - UNITE CENTRALE	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
94	26	207 - UNITE CENTRALE	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
95	27	208 - PUPITRE	Niv 1	Plancher	Sol	Plancher technique bois sur béton	0	---	N	---	---
96	27	208 - PUPITRE	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
97	27	208 - PUPITRE	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
98	27	208 - PUPITRE	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
99	28	208' - BANDOTHEQUE	Niv 1	Plancher	Sol	Plancher technique bois sur béton	0	---	N	---	---
100	28	208' - BANDOTHEQUE	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

8/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation **Cofrac** n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiée au Capital de 1.440.000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT

101	28	208* - BANDOTHEQUE	Niv 1	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
102	28	208* - BANDOTHEQUE	Niv 1	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
103	29	209 - SUPPORT EXTERNE	Niv 1	Plancher		Sol	Plancher technique bois sur béton	0	---	N	---	---
104	29	209 - SUPPORT EXTERNE	Niv 1	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
105	29	209 - SUPPORT EXTERNE	Niv 1	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
106	29	209 - SUPPORT EXTERNE	Niv 1	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
107	30	210 - CIRCULATION	Niv 1	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
108	30	210 - CIRCULATION	Niv 1	Plancher		Sol	dalle de sol vert marbré blanc, colle et ragréage	0	10S006082-004	N	---	---
109	30	210 - CIRCULATION	Niv 1	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
110	30	210 - CIRCULATION	Niv 1	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
111	30	210 - CIRCULATION	Niv 1	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
112	31	211	Niv 1	Plancher		Sol	Carrelage	0	---	---	---	---
113	31	211	Niv 1	Murs		Murs	colle faïence	0	10S006082-002	N	---	---
114	31	211	Niv 1	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	10S006082-001	N	---	---
115	31	211	Niv 1	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
116	32	212	Niv 1	Plancher		Sol	Carrelage	0	---	---	---	---
117	32	212	Niv 1	Murs		Murs	colle faïence	0	10S006082-002	N	---	---
118	32	212	Niv 1	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	10S006082-001	N	---	---
119	32	212	Niv 1	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
120	33	213	Niv 1	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
121	33	213	Niv 1	Plancher		Sol	dalle de sol vert marbré blanc, colle et ragréage	1	10S006082-004	N	---	---
122	33	213	Niv 1	Plancher		Sol	dalle de sol beige marbré noir, colle et ragréage	1	10S006082-003	N	---	---
123	33	213	Niv 1	Murs		Murs	Peinture	0	---	N	---	---
124	33	213	Niv 1	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
125	33	213	Niv 1	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
126	34	214 - BUREAU	Niv 1	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
127	34	214 - BUREAU	Niv 1	Plancher		Sol	dalle de sol beige marbré noir, colle et ragréage	0	10S006082-003	N	---	---
128	34	214 - BUREAU	Niv 1	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
129	34	214 - BUREAU	Niv 1	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
130	34	214 - BUREAU	Niv 1	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
131	35	215	Niv 1	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
132	35	215	Niv 1	Plancher		Sol	dalle de sol vert marbré blanc, colle et ragréage	0	10S006082-004	N	---	---
133	35	215	Niv 1	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
134	35	215	Niv 1	Faux-plafonds		Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
135	35	215	Niv 1	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
136	36	216	Niv 1	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

9/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Coltag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiées au Capital de 1.440.000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Gouyon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT

137	36	216	Niv 1	Plancher	Sol	dalle de sol vert marbré blanc, colle et ragréage	0	10S006082-004	N	---	---
138	36	216	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
139	36	216	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
140	36	216	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
146	37	216'	Niv 1	Plancher	Sol	moquette	0	---	---	---	---
147	37	216'	Niv 1	Plancher	Sol	dalle de sol beige marbré noir, colle et ragréage	0	10S006082-003	N	---	---
148	37	216'	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
149	37	216'	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
150	37	216'	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
141	38	217 - BUREAU	Niv 1	Plancher	Sol	moquette	0	---	---	---	---
142	38	217 - BUREAU	Niv 1	Plancher	Sol	dalle de sol vert marbré blanc, colle et ragréage	0	10S006082-004	N	---	---
143	38	217 - BUREAU	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
144	38	217 - BUREAU	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
145	38	217 - BUREAU	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
151	39	218 - BUREAU	Niv 1	Plancher	Sol	moquette	0	---	---	---	---
152	39	218 - BUREAU	Niv 1	Plancher	Sol	dalle de sol beige marbré noir, colle et ragréage	0	10S006082-003	N	---	---
153	39	218 - BUREAU	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
154	39	218 - BUREAU	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
155	39	218 - BUREAU	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
156	40	219 - BUREAU	Niv 1	Plancher	Sol	moquette	0	---	---	---	---
157	40	219 - BUREAU	Niv 1	Plancher	Sol	dalle de sol beige marbré noir, colle et ragréage	0	10S006082-003	N	---	---
158	40	219 - BUREAU	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
159	40	219 - BUREAU	Niv 1	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
160	40	219 - BUREAU	Niv 1	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
161	41	ESCALIER NIV 1 VERS NIV 0	Niv 1	Plancher	Sol	Sols stratifiés MDF	0	---	---	---	---
162	41	ESCALIER NIV 1 VERS NIV 0	Niv 1	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
163	41	ESCALIER NIV 1 VERS NIV 0	Niv 1	Plafond	Plafond	Peinture	0	---	---	---	---
165	42	101 - CIRCULATION	Niv 0	Plancher	Sol	dalle de sol verte marbré blanc, colle & ragréage	1	10S006082-005	N	---	---
166	42	101 - CIRCULATION	Niv 0	Murs	Murs	Peinture & revêtement PVC	0	---	---	---	---
167	42	101 - CIRCULATION	Niv 0	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9811477	N	---	---
168	42	101 - CIRCULATION	Niv 0	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
169	43	102 - CIRCULATION	Niv 0	Plancher	Sol	dalle de sol verte marbré blanc, colle & ragréage	0	10S006082-005	N	---	---
170	43	102 - CIRCULATION	Niv 0	Murs	Murs	Peinture & revêtement PVC	0	---	---	---	---

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

10/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Coltag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiée au Capital de 1 440 000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - AFE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Guéon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855





QUALICONSULT

171	43	102 - CIRCULATION	Niv 0	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9811477	N	---	---
172	43	102 - CIRCULATION	Niv 0	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
173	44	103	Niv 0	Plancher	Sol	Carrelage	0	---	---	---	---
174	44	103	Niv 0	Murs	Murs	colle faïence	0	10S006082-002	N	---	---
175	44	103	Niv 0	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	10S006082-001	N	---	---
176	44	103	Niv 0	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
177	45	104	Niv 0	Plancher	Sol	Carrelage	0	---	---	---	---
178	45	104	Niv 0	Murs	Murs	colle faïence	0	10S006082-002	N	---	---
179	45	104	Niv 0	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	10S006082-001	N	---	---
180	45	104	Niv 0	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
181	46	105	Niv 0	Plancher	Sol	moquette	0	---	---	---	---
182	46	105	Niv 0	Plancher	Sol	Sols stratifiés MDF	0	---	---	---	---
183	46	105	Niv 0	Murs	Murs	enduit peint	0	10S006082-008	N	---	---
184	46	105	Niv 0	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9811477	N	---	---
185	46	105	Niv 0	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
186	47	106	Niv 0	Plancher	Sol	moquette	0	---	---	---	---
187	47	106	Niv 0	Plancher	Sol	Sols stratifiés MDF	0	---	---	---	---
188	47	106	Niv 0	Murs	Murs	Peinture	0	---	---	---	---
189	47	106	Niv 0	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9811477	N	---	---
190	47	106	Niv 0	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
191	48	107/ 107'	Niv 0	Plancher	Sol	moquette	0	---	---	---	---
192	48	107/ 107'	Niv 0	Plancher	Sol	dalle de sol vert marbré blanc, colle et ragréage	0	10S006082-005	N	---	---
193	48	107/ 107'	Niv 0	Murs	Murs	Peinture	0	---	N	---	---
194	48	107/ 107'	Niv 0	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9811477	N	---	---
195	48	107/ 107'	Niv 0	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
196	49	108 - REFECTOIRE	Niv 0	Plancher	Sol	dalle de sol beige marbré noir, colle et ragréage	1	10S006082-006	N	---	---
197	49	108 - REFECTOIRE	Niv 0	Murs	Murs	colle faïence & peinture	1	10S006082-009	N	---	---
198	49	108 - REFECTOIRE	Niv 0	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9810519/1	N	---	---
199	49	108 - REFECTOIRE	Niv 0	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
200	50	109	Niv 0	Plancher	Sol	dalle de sol vert marbré blanc, colle & ragréage	0	10S006082-005	N	---	---
201	50	109	Niv 0	Murs	Murs	Peinture & revêtement PVC	0	---	---	---	---
202	50	109	Niv 0	Faux-plafonds	Plafond	Panneaux de cartons durs	0	9811477	N	---	---
203	50	109	Niv 0	Plafond	Plafond	Béton	0	---	---	---	---
204	51	110 -BUREAU CE	Niv 0	Plancher	Sol	dalle de sol vert marbré blanc, colle et ragréage	0	10S006082-005	N	---	---
205	51	110 -BUREAU CE	Niv 0	Murs	Murs	Peinture	0	---	N	---	---
206	51	110 -BUREAU CE	Niv 0	Plafond	Plafond	Peinture	0	---	---	---	---
207	52	111 - SYNDICAT	Niv 0	Plancher	Sol	dalle de sol beige marbré noir, colle et ragréage	0	10S006082-006	N	---	---

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

11/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Coltag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiée au Capital de 1 440 000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Gouyon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855





QUALICONSULT

208	52	111 - SYNDICAT	Niv 0	Murs		Murs	Peinture	0	---	N	---	---
209	52	111 - SYNDICAT	Niv 0	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
210	53	112 - CHAMBRE FORTE	Niv 0	Plancher		Sol	dalle de sol verte marbré blanc, colle & ragréage	0	10S006082-005	N	---	---
211	53	112 - CHAMBRE FORTE	Niv 0	Murs		Murs	enduit peint	0	10S006082-008	N	---	---
212	53	112 - CHAMBRE FORTE	Niv 0	Plafond		Plafond	Peinture	0	---	---	---	---
213	54	113 - PLACARD ELEC	Niv 0	Plancher		Sol	Béton	0	---	---	---	---
214	54	113 - PLACARD ELEC	Niv 0	Murs		Murs	Béton	0	---	---	---	---
215	54	113 - PLACARD ELEC	Niv 0	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
216	55	114 - ARCHIVES	Niv 0	Plancher		Sol	moquette	0	---	---	---	---
217	55	114 - ARCHIVES	Niv 0	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
218	55	114 - ARCHIVES	Niv 0	Plafond		Plafond	Peinture	0	---	---	---	---
219	56	115 - LOCAL TECH CLIM	Niv 0	Plancher		Sol	Béton	0	---	---	---	---
220	56	115 - LOCAL TECH CLIM	Niv 0	Murs		Murs	Béton	0	---	---	---	---
221	56	115 - LOCAL TECH CLIM	Niv 0	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
222	57	116 - DEB	Niv 0	Plancher		Sol	Béton	0	---	---	---	---
223	57	116 - DEB	Niv 0	Murs		Murs	Béton	0	---	---	---	---
224	57	116 - DEB	Niv 0	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
225	58	117 - TRANSFO	Niv 0	Plancher		Sol	Béton	0	---	---	---	---
226	58	117 - TRANSFO	Niv 0	Murs		Murs	Béton/Peinture	0	---	---	---	---
227	58	117 - TRANSFO	Niv 0	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
228	59	118 - STOCKS GNRAUX	Niv 0	Plancher		Sol	Béton	0	---	---	---	---
229	59	118 - STOCKS GNRAUX	Niv 0	Murs		Murs	enduit peint	0	10S006082-008	N	---	---
230	59	118 - STOCKS GNRAUX	Niv 0	Plafond		Plafond	enduit peint	0	10S006082-008	N	---	---
231	60	119 - STOCK	Niv 0	Plancher		Sol	Béton	0	---	---	---	---
232	60	119 - STOCK	Niv 0	Murs		Murs	enduit peint	1	10S006082-008	N	---	---
233	60	119 - STOCK	Niv 0	Plafond		Plafond	enduit peint	1	10S006082-008	N	---	---
234	61	120 - ONDULEUR	Niv 0	Plancher		Sol	Béton	0	---	---	---	---
235	61	120 - ONDULEUR	Niv 0	Murs		Murs	Peinture	0	---	---	---	---
236	61	120 - ONDULEUR	Niv 0	Faux-plafonds		Plafond	faux plafond	0	---	---	---	---
237	62	121 - MACHINERIE ASCENSEUR	Niv 0	Plancher		Sol	Béton	0	---	---	---	---
238	62	121 - MACHINERIE ASCENSEUR	Niv 0	Murs		Murs	Béton	0	---	---	---	---
239	62	121 - MACHINERIE ASCENSEUR	Niv 0	Plafond		Plafond	Béton	0	---	---	---	---
240	62	121 - MACHINERIE ASCENSEUR	Niv 0	Freins machinerie	X	Sol	Amiante ciment	0	---	A	BE	S
241	63	Façade Nord	Niv 0	Coffre vertical		Sol	Amiante ciment	0	---	A	DL	S
242	63	Façade Nord	Niv 0	Coffre vertical + coiffe	X	Sol	Amiante ciment	0	---	A	BE	S
243	64	Façade Sud	Niv 0	Calorifuges conduits de fluide Unité ext. Ventil.	X	Sol	Mousse	0	---	N	---	---

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

12/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Cofrag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiée au Capital de 1 440 000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Gouyon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT

244	65	Toiture terrasse	Sans	Plancher		Sol	Revêtement bitumineux	1	10S006082-011	N	---	---
246	66	Abri moto	Niv 0	Plancher		Sol	Béton	0	---	---	---	---
247	66	Abri moto	Niv 0	Murs		Murs	structure bois	0	---	---	---	---
248	66	Abri moto	Niv 0	Toiture	X	Plafond	plaques ondulées amiante ciment PLFC	0	---	A	BE	S

#### LEGENDE

<b>Présence</b>	<b>A</b> : Amiante	<b>N</b> : Non Amianté	<b>a?</b> : Probabilité de présence d'Amiante
<b>Etat de conservation des Matériaux</b>	<b>Friables</b>	<b>BE</b> : Bon état	<b>DL</b> : Dégradations locales
	<b>Non friables</b>	<b>BE</b> : Bon état de Conservation	<b>ME</b> : Mauvais état
<b>Préconisation</b>	<b>S</b> : Surveillance sous 3 ans (R. 1334 – 17 du code de la santé publique)		
	<b>T</b> : Travaux de confinement ou de retrait (R. 1334 – 18 et R. 1334 – 21 du code de la santé publique)		
	<b>ITA</b> : Impossibilité Technique d'accès ou de prélèvement sans sondage destructif, analyse si travaux		
	<b>P</b> : Protection des sollicitations mécaniques (annexe 1.4 de l'arrêté du 22/08/02)		
	<b>R</b> : Remplacement de l'élément		
	<b>PA</b> : Prélèvement d'Air		
	<b>RAS</b> : Rien à signaler		
	<b>CGS</b> : Voir consignes générales de sécurités en annexe		

#### COMMENTAIRES

Les prélèvements 9810519/1 & 9811477 ont été réalisés par le cabinet CTP et sont repris dans le rapport « Rapport d'expertise – Diagnostic solide » du 01 décembre 1998 (Annexe 4).

**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.**

#### F CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet du Bureau d'études



Date d'établissement du rapport :

Fait à **VALBONNE** le **03/03/2010**

Cabinet : **QUALICONSULT**

Nom du responsable : **Paolo FIORITI**

Nom du diagnostiqueur : **Dominique CIPOLLA**

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

13/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Coltag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiée au Capital de 1.440.000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSLT


**ANNEXE 1 – CROQUIS**

Nombre de pages annexées non paginées : 4

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

14/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
Accréditation Cofrac n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiées au Capital de 1 440 000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
Siège Social 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone 01 39.49.49.96 - Télécopie 01 39.53.07.51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855




Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

15/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97 21 43 20 - Télécopie : 04.97 21 43 30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Cotrac n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiées au Capital de 1 440 000 € - RC: PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Gouyon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855





DS beige marbre noir  
DS vert marbre blanc

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

16/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
Accréditation Cofrac n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiées au Capital de 1 440 000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
Siège Social 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855




QUALICONSULT

*ABR1*  
*100TD*

*Pluie ?*

*verrière primaire*  
*coffre coffre vertical Amiante*  
*coffre vertical*  
*coffre vertical*

*DS beige marbre noir*  
*DS vert marbre bleu*



Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

17/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr

ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES

Accréditation Cofrag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000


Société par actions simplifiées au Capital de 1.440.000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C

Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855





QUALICONSULT



Rapport N° : CTI PACAC 159 23.02.10 A

18/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Cofrag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiées au Capital de 1 440 000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APF 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSLT

**ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES**

Nombre de pages annexées non paginées : 2

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

19/30

Les Espaces de Sophia - 00, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
Accréditation Cofrac n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiée au Capital de 1.440.000 € - RC: PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.39.49.49.96 - Télécopie : 01.39.53.07.51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSLT  
Mme CIPOLLA  
Les Espaces de Sophia  
80, Rue des Lucioles  
06560 VALBONNE

# **RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

Version du : 02/03/2010 15:45 Page 1 sur 2  
N° dossier LEM : 10S006082 Date de réception du dossier : 02/24/2010  
Référence dossier : 051 06 10 00040  
CTI PAC AC

N° éch. LEM	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				N°	Type	
-001	N°01 - FP - Niv 1/2/3 - Sanitaires	MOLP *	Plaque semi dure	2	-	Pas de fibre d'amiante
-002	N°02 - Colle faïence - Niv 1/2/3 - Sanitaires	MET *	colle ragréage	1	Traitement acide	Pas de fibre d'amiante
-003	N°03 - Dalle sol beige - Zones 213/214/216/218/219	MOLP *	Colle jaune	2	-	Pas de fibre d'amiante
-003	N°03 - Dalle sol beige - Zones 213/214/216/218/219	MET *	Plaque dure	1	Traitement au tétrahydrofurane	Pas de fibre d'amiante
-003	N°03 - Dalle sol beige - Zones 213/214/216/218/219	MET *	Ragréage	1	Traitement acide	Pas de fibre d'amiante
-004	N°04 - Dalle sol verte - 210/213/215/216/217	MOLP *	Colle jaune	2	-	Pas de fibre d'amiante
-004	N°04 - Dalle sol verte - 210/213/215/216/217	MET *	Plaque dure	1	Traitement au tétrahydrofurane	Pas de fibre d'amiante
-004	N°04 - Dalle sol verte - 210/213/215/216/217	MET *	Ragréage	1	Traitement acide	Pas de fibre d'amiante
-005	N°05 - Dalle sol verte - 101/102/107/109/1 10	MOLP *	Colle jaune	2	-	Pas de fibre d'amiante
-005	N°05 - Dalle sol verte - 101/102/107/109/1 10	MET *	Plaque dure	1	Traitement au tétrahydrofurane	Pas de fibre d'amiante
-006	N°06 - Dalle sol beige - 108/111	MOLP *	Colle jaune	2	-	Pas de fibre d'amiante
-006	N°06 - Dalle sol beige - 108/111	MET *	Plaque dure	1	Traitement au tétrahydrofurane	Pas de fibre d'amiante
-006	N°06 - Dalle sol beige - 108/111	MET *	Ragréage	1	Traitement acide	Pas de fibre d'amiante
-007	N°07 - Enduit - 106/107	MET *	Enduit	1	Traitement acide	Pas de fibre d'amiante
-008	N°08 - Enduit - Chambre forte - Stock - 105	MET *	Enduit	1	Traitement acide	Pas de fibre d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets  
soumis  
à l'analyse. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverny**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex  
Tél 03 88 911 911 - Fax 03 88 916 531 - e-mail : len.saverny@eurofins.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 520 320 € - APE 7430 - RCS SAVERNY 469 017 867 - Siret 469 017 867 00013

**COFRAC**  
ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée d'application : 102  
www.cofrac.fr  
**ESSAIS**

Rapport N° : CTI PACAC 159 23.02.10 A

20/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04 97 21 43 20 - Télécopie : 04 97 21 43 30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES

Accréditation **Cofrac** n° 3-017 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiée au Capital de 1 440 000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - AFE 742 C  
Siège Social : 3, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 62 401 449 855



Dossier : 10S006082

Page 2 sur 2


**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

Version du : 02/03/2010 15:45 Page 2 sur 2

Référence dossier : 051 06 10 00040  
CTI PAC AC

N° éch. LEM	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				N°	Type	
-009	N°09 - Colle falence - Réfectoire	MET *	colle regréage carrelage	1	Traitement acide	Pas de fibre d'amiante
-010	N°10 - Rev bitumineux - Terrasse niv 3	MET *	Matériau bitumineux	1	Traitement au chloroforme	Pas de fibre d'amiante
-011	N°11 - Rev bitumineux - Toiture terrasse	MET *	Matériau bitumineux	1	Traitement au chloroforme	Pas de fibre d'amiante

Observation : -004 La totalité de l'échantillon a été utilisée

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**  
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 (MDHS 77)  
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

  
Véronique Motsch  
Chef de Service site de Saverny

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

QUALICONSULT  
Saverny  
Eurofins LEM - Site de Saverny  
20 rue du Kachersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex  
Tél 03 86 911 911 - fax 03 86 918 531 - e-mail : lema@eurofins.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 533 200 € - APE 743B - RCS SAVERNY 489 017 897 - Siret 489 017 097 00013



Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

21/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
Accréditation COFRAC n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiée au Capital de 1.440.000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 03 07 51 - N° TVA intracommunautaire FR 02 401 449 855





## ANNEXE 3 – CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Les consignes générales de sécurité (Arr. du 22 Août 2002)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation. Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du présent arrêté.

### 1. INFORMATIONS GENERALES :

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre). Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calefeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf point 2 ci-dessous).

### 2. INFORMATION DES PROFESSIONNELS :

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

### 3. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE :

#### A – Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante.

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussière doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle flocuée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé.

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### B – Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante :

Stockage des déchets sur le site.

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envoi et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération des fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

#### ELIMINATION DES DECHETS :

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en décharges pour les déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour les déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n°1861\*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteurs, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

#### ELIMINATION DES DECHETS CONNEXES :

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

Rapport N° : CTI PACAC 159 23.02.10 A

22/30

Les Espaces de Sophia : 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES

Accréditation Cofrac n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000

Société par actions simplifiée au Capital de 1 440 000 € - RC : PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C

Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855





QUALICONSULT

**ANNEXE 4 – AUTRES DOCUMENTS**

Nombre de pages annexées non paginées : 6

Copies des documents remis : Rapport d'expertise – Diagnostic solide / société C.T.P.- 01/12/1998

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

23/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
Accréditation Cofrag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiées au Capital de 1.440.000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
Siège Social 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39.49.49.96 - Télécopie : 01.39.53.07.51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT

## C.T.P.

Cabinet Tolle Patrice  
 Architecte DPLG  
 "Le Théâtra"  
 1503, route des Dolines - B.P. 236  
 06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex  
 Tél & Fax  
 04 93 65 49 65

## AMIANTE

Cabinet spécialisé dans l'étude et le traitement  
 de l'amiante dans la construction et  
 l'industrie.

Diagnostic général, analyses atmosphériques,  
 assistance technique.

### RAPPORT D'EXPERTISE-DIAGNOSTIC SOLIDE

IDENTIFICATION C.T.P. - Références prélèvements n° 981201

n° 981202

n° 981203

#### IDENTIFICATION DU LABORATOIRE

NOM : LABORATOIRE D'ETUDE DES MATERIAUX.

Adresse : ZA, 20 rue de Kochersberg, 67700 SAVERNE.

#### IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom et qualité : Mme FAURE, Directrice.

Société, Etablissement : CTI PACAC

Adresse : 1035 route des crêtes, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS

#### IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON

Objectif de l'analyse : RECHERCHE AMIANTE DANS MATERIAUX.

Date de prélèvement : 01 Décembre 1998

Prélèvement réalisé par : C.T.P

Prélèvement transmis par :

Lieu de prélèvement : CTI PACAC, 1035 route des crêtes, 06560  
 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS.

Nature du matériau :	Références	Nature
	981201	Faux-plafond
	981202	Faux-plafond
	981203	Faux-plafond

Assurance Responsabilité Civile spécifique amiante MAF, 8 Rue Hemelin, Paris-Police n°107778 B  
 Cabinet titulaire de l'accréditation ministérielle par arrêté du 23/12/97 paru au J.O du 07/01/98  
 Membre de l'Association Française pour le Contrôle et la Maîtrise de l'Amiante.

Rapport N° : CTI PACAC 159 23.02.10 A

24/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES

Accréditation Coltag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000

Société par actions simplifiée au Capital de 1.440.000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT

CTP page 2


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence CTP	Utilisation locaux	Fréquentation	Etat du matériau	Adhérence au support
981201	Bureaux prépa	FORTE	BON	
981202	Toilettes	FORTE	BON	
981203	Réseaux Comm	FORTE	BON	

## RESULTATS D'ANALYSE - DIAGNOSTIC AMIANTE SUR MATERIAUX

Référence CTP	Mode d'analyse	Amlante	Type	Autres fibres-nature
981201	MOLP	NON		
981202	MOLP	NON		
981203	MOLP	NON		

## DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE



Assurance Responsabilité Civile spécifique amiante MAP, 9, rue Hamelin, PARIS - Police n°107788  
Cabinet titulaire de l'agrément ministériel par arrêté du 22/12/98 paru au J.O du 16/01/99  
Membre de l'Association Française pour le Contrôle et la Maîtrise de l'Amiante.

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

25/30


Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
Accréditation Cotrac n° 3-047 - Conformité du Système Qualifié aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiées au Capital de 1 440 000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855




QUALICONSULT

CTP page 3

## DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE



**PRELEVEMENT REF : 981202**



**PRELEVEMENT REF : 981203**

Assurance Responsabilité Civile spécifique amiante MAF, 8, rue Hamelin, PARIS-Police n°107788  
Cabinet titulaire de l'agrément ministériel par arrêté du 23/12/05 paru au J.O du 19/01/07  
Membre de l'Association Française pour le Contrôle et la Maîtrise de l'Amiante

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

26/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
Accréditation Coltrac n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiées au Capital de 1 440 000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
Siège Social 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT

CTP Page 4

## CONCLUSIONS du C.T.P.

### ABSENCE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ANALYSES.

Les échantillons prélevés et analysés proviennent des locaux de la Société CTI PACAC, 1035 route des crêtes, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS.

- 981201 Bureau préparation, R-1, faux-plafond.
- 981202 Toilettes, R-1, faux-plafond.
- 981203 Réseaux Communication, R-2, faux-plafond.


Les résultats d'analyse du Laboratoire agréé L.E.M font état de l'absence de fibres d'amiante dans les matériaux analysés.

Le présent Diagnostic amiante a été réalisé en application des décrets 96-97 du 7 Février 1996 et 97-855 du 12 Septembre 1997.

La visite des lieux n'ayant pas permis de détecter la présence d'autres matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, j'ai rédigé et clos le présent rapport, pour servir et valoir ce que de droit.

N.B. Dans le cas de découverte d'un ou plusieurs autres matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et non décelables lors de notre visite (matériaux cachés, locaux condamnés, etc...) prière de se mettre en rapport avec notre cabinet qui interviendra sans délai.

Fait à Sophia Antipolis le 23/12/1998



Assurance Responsabilité Civile spécifique amiante MAF, 9, rue Homolle, PARIS-Police n°1077788  
Cabinet titulaire de l'agrément ministériel par arrêté du 23/12/98 paru au J.O du 19/01/97.  
Membre de l'Association Française pour le Contrôle et la Maîtrise de l'Amiante...

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

27/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
Accréditation Coltag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiées au Capital de 1.440.000 € - RC: PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855





QUALICONSULT



A la demande de : CTP  
BP 236  
06904 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE PAR MOLP**  
Microscopie Optique Lumière Polarisée - Norme MHS 77  
Procédure Assurance Qualité IT 3001

Réf. client : Lieu : BUREAUX - CTT - PACAC - 1035 route des crêtes - 06560  
VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

Date d'édition : 3 décembre 1998

page 1/1

ECHANTILLON(S)			RESULTATS
Date de réception:	Date de l'analyse:	Nbre Préparation	
98 12 01	02/12/98 03/12/98 Réf. éch. du client : Réf. LEM: A	2	Plaque semi-dure Fibres de verre, fibres de papier, matériaux granuleux Pas de fibres d'amiante
98 12 02	9810519/1 9810519/2	2	Plaque semi-dure Fibres de verre, matériaux granuleux Pas de fibres d'amiante

**CONCLUSION**

L'observation au MOLP a montré qu'aucun des échantillons ne contient de fibres d'amiante

Responsable de l'analyse  
P. HALLER / T.P.BUI

La Direction

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1.1. pages(s)  
Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai

Agences :  
Paris - Lyon - Lille - Strasbourg - Bordeaux  
Allemagne : Kehl - U.S.A. : Mililias - Syrie : Damas - Espagne : Barcelone

**LEM**  
20 rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE  
Tél. 03 88 91 19 11 - Fax 03 88 91 65 31  
E-mail : lem@easynet

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

28/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
Accréditation Cofrag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiée au Capital de 1.440.000 € - RC: PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT



A la demande de : C.T.P.  
Monsieur Patrice TOLLE  
B.P. 236  
06904 SOPHIA ANTIPOLIS CEDRX

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE PAR MOLP**  
Microscopie Optique - Lumière Polarisée - Norme MDHS 77  
Procédure Assurance Qualité IT 3001

Réf. client : Bureaux - CTI PACAC, 1035 route des Crêtes  
06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

Date d'édition : 23 décembre 1998

page 1/1

ECHANTILLON(S)			RESULTATS
Date de réception :	15/12/1998	Nbre	
Date de l'analyse :	16/12/1998	Préparation	
Réf. éch. du client :	Réf. LEM: A		
981203	9811477	2	Plaque semi-dure Fibres de verre, fibres de papier, matériaux granuleux Pas de fibres d'amiante

**CONCLUSION**

L'observation au MOLP a montré que l'échantillon ne contient pas de fibres d'amiante

Responsable de l'analyse  
P. HALLER / T. RAULT



La Direction



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1.1 page(s)  
Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai

Agences :  
Paris - Lyon - Lille - Strasbourg - Bordeaux  
Allemagne : Kehl - U.S.A. : Milpitas - Syrie : Damas - Espagne : Barcelone

**LEM**  
20 rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE  
Tél. 03 88 91 19 11 - Fax 03 88 91 65 31  
E-mail : lem@easynet

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

29/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
Accréditation Cofrag n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
Société par actions simplifiée au Capital de 1.440.000 € - RC: PARIS 6 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855



QUALICONSULT

## CERTIFICAT DE QUALIFICATION


CERTIFICAT DE COMPETENCES	
 <b>Opérateur Technique de Diagnostic Immobilier</b> <b>AMIANTE</b> Repérage et diagnostic amiante	Ce certificat démontre la compétence exclusive d'AFROR Certification. Il est remis à titre réglementaire au prestataire pour lui permettre de faire part de sa certification dans le cadre d'une information client et/ou d'un contrat. Ce certificat est valide à condition que le titulaire ait suivi la formation AFOR Certification et qu'il ait obtenu la certification AFOR Certification. <b>AFROR Certification</b>
Nom : CIPOLLA Prénom : Dominique N° : ODI/AM/07022999 Délivré le : 03/10/2008 Expire le : 03/10/2012	Signature du Titulaire 
	

Rapport N°: CTI PACAC 159 23.02.10 A

30/30

Les Espaces de Sophia - 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE - Tél. : 04.97.21.43.20 - Télécopie : 04.97.21.43.30 - sophia.qc@qualiconsult.fr  
 ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES  
 Accréditation Cofrac n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la série ISO 9000  
 Société par actions simplifiées au Capital de 1 440 000 € - RC PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 000 14 - APE 742 C  
 Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 39 49 49 96 - Télécopie : 01 39 53 07 51 - N° TVA intra-communautaire FR 02 401 449 855

R C T  
A R C H I T E C T E S A S S O C I E S



CETELIC  
1035, Route des Crêtes  
06560 VALBONNE

A l'attention de M. LECTEZ

Réf : 1801/96 - DR/ET

Date : 13 Mai 1996

Objet : UTILISATION DE L'AMIANTE DANS LA CONSTRUCTION  
DU SITE DE SOPHIA ANTIPOLIS

Monsieur,

Suite à votre courrier du 2 Mai courant, nous vous informons qu'il n'y a pas eu d'utilisation d'amiante dans votre bâtiment aussi bien dans le calorifugeage des tuyauteries de chauffage que le flocage en plafond des locaux techniques et transformateurs.

Espérant avoir répondu à votre demande et restant à votre disposition pour tout renseignements,

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

Didier RAINAUT



• GEORGES RAINAUT • ROLAND CARTA • PATRICK TRIACCA •  
• Le Mansard • 1, Place Romée de Villeneuve • 13097 • Aix-en-Provence Cédex 2 • 42 59 54 36 • Fax 42 20 42 46 •  
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTURE  
Membre d'une Association Agréée par l'Administration Fiscale

Calorifuges

**C.T.I. Sophia-Antipolis**  
 Marchandises Reçues le : *renovation des sols novembre 2021*  
 Travaux Exécutés le : *renovation des sols novembre 2021*  
 Services Exécutés le :

s.a.r.l au capital de 91 635 €uros  
 r.c 70 b 295 - siret 970 802 955 000 25  
 Parc d'Activités Logistiques - Box N° 12 St-Isidore  
 06284 Nice cedex 3  
 Tél. 04 93 72 84 04 - Télécopie : 04 93 72 84 02  
 e-mail : secretariat@silenceconfort.fr



Bon Pour Paiement  
 Date : *6/12/2021*  
*[Signature]*

**C.T.I. Sophia-Antipolis**  
 Vu, bon à PAYER  
 Valbonne, le *6/12/2021*  
 Le Directeur,  
*[Signature]*  
 Numéro des comptes à débiter  
*2131521*

**CTI SOPHIA-ANTIPOLIS**  
 1035 Route des Crêtes  
 06 560 Valbonne Sophia-Antipolis

Date : **24/11/2021**  
 Opération : **CTI Sophia-Antipolis**  
 Commande : **2021-17**

### FACTURE N°21/11/352

ARTICLE	DESIGNATION DES PRESTATIONS	Q.	U.	P.U H.T	TOTAL H.T
	<b>Rénovation de tous les sols possédant de la moquette à l'exception de la salle du conseil - 757,67m2</b>				
7.1	Déménagement du mobilier	1,00	Ens	5 000,00 €	5 000,00 €
7.2	Déplacement des cloisons	1,00	Ens	1 666,67 €	1 666,67 €
7.3	Dépose de revêtement existant et évacuation en décharge autorisée	1,00	Ens	6 313,92 €	6 313,92 €
7.3	Préparation du support	1,00	Ens	6 061,36 €	6 061,36 €
7.3	Fourniture et pose d'un revêtement	1,00	Ens	28 031,93 €	28 031,93 €
	Finition (ex. : fourniture et pose de seuils)	1,00	Ens	500,00 €	500,00 €
	<b>Option : Rénovation du sol de la salle du conseil - 97,15m2</b>				
7.1	Déménagement du mobilier	1,00	Ens	1 000,00 €	1 000,00 €
7.3	Dépose de revêtement existant et évacuation en décharge autorisée	1,00	Ens	917,50 €	917,50 €
7.3	Préparation du support	1,00	Ens	809,58 €	809,58 €
7.3	Fourniture et pose d'un revêtement	1,00	Ens	3 594,31 €	3 594,31 €
7.3	Finition (ex. : fourniture et pose de seuils)	1,00	Ens	50,00 €	50,00 €
				<b>TOTAL H.T</b>	<b>53 945,27 €</b>
				<b>T.V.A 20%</b>	<b>10 789,05 €</b>
				<b>MONTANT TOTAL T.T.C</b>	<b>64 734,32 €</b>

Date de règlement : **24/12/2021**

En votre aimable règlement :

à l'ordre de : S.A.R.L Silence Confort  
 Domiciliation : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT - NICE AGENCE (01800)

Code banque : 30077 Code guichet : 04951 N° de compte : 10434000200 Clé R.I.B : 82  
 IBAN : FR76 3007 7049 5110 4340 0020 082

**SILENCE CONFORT**  
 S.A.R.L au Capital de 91 635 €  
 Parc d'Activités Logistiques  
 Box n° 12 ST ISIDORE  
 06284 NICE Cedex 3  
 Tél. 04 93 72 84 04 - Fax 04 93 72 84 02

N° TVA FR 769 708 029 55 000 25 - Code APE : 4339 Z

Néant



# ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°1686

**Monsieur CHEVALIER Mathieu**

<b>Amiante sans mention</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Amiante</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>Amiante avec mention</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Missions spécifiques, bâtiments complexes</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>DPE individuel</b> Selon arrêté du 20 juillet 2023	<b>Diagnostic de performances énergétique</b> Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>DPE avec mention</b> Selon arrêté du 20 juillet 2023	<b>DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation</b> Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>Electricité</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Etat de l'installation intérieure électricité</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>Gaz</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>Plomb sans mention</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>Termites Métropole</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,  
Edité le 01/07/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC  
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : [contact@lcp-certification.fr](mailto:contact@lcp-certification.fr) – site : [www.lcp-certification.fr](http://www.lcp-certification.fr)  
SAS au capital de 15000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z  
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022



## ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

**Votre intermédiaire**

**MARSH SAS**  
Département Construction  
Tour Atlanta  
15, Place des Pyramides  
La Défense 9  
92088 Paris La Defense Cedex

Téléphone : 01 41 34 50 00  
Fax : 01 41 34 55 00

E-MAIL : [info@marsh.fr](mailto:info@marsh.fr)  
Site ORIAS : [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

---

**Votre contrat**

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

**Vos références**

Contrat : 37503519275087  
A effet du 01/04/2021  
Client : 0000694120

---

**Attestation d'assurance**

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62430 AVENNES LES BAPALME  
N°SIREN : 415 076 538 00032

Bénéficie des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2036.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelles et exploitation encourues du fait des missions qu'il souscrit, notamment :

- Diagnostic HAB
- Etat Parasitaire
- Etat des risques et pollutions
- Mesurage loi Carrez et loi Bontin


Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus ; Coproducts, Matériaux et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nantes le 20/12/2024  
**POUR LA SOCIÉTÉ :**  
Signature : \_\_\_\_\_  
Directeur Général Obligé d'Avaler

[illegible]



**Assurance et Banque**  
**MARSH SAS**  
 Département Destruction  
 Tour Ariane  
 5, Place des Pyramides  
 La Defense 9  
 92000 Paris La Defense Cedex

N°01 34 50 00  
 ☎ 01 41 34 50 00  
 📠 01 41 34 55 00

N°0185 07 001 037  
 Site ORIAS : [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

**Votre contrat**  
 Construction : Responsabilité  
 civile professionnelle et  
 exploitation

**Vos références**  
 Courrier : 37503519275087  
 Client : 9000834120

**SOCOTEC DIAGNOSTIC**  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVENNES LES BAPAUME


**ATTESTATION D'ASSURANCE**  
 L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :  
 SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVENNES LES BAPAUME  
 N°SIREN : 479 076 838

En bénéficiant des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues au fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :  
 Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériel contenant de l'amiante, prévu sous l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-37 à R.4412-39-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assurance technique liées à l'amiante.  
 Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.  
 Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.  
 Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.  
 Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.  
 Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du contrat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nantes le 03/01/2025  
**POUR LA SOCIÉTÉ :**  
  
 Marc GDDIQUET  
 Directeur Général Adjoint d'AXA France

[illegible]