




# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Adresse de l'immeuble :  
**11 avenue Marcelin Berthelot**  
**Bâtiment 2**  
**92195 MEUDON**

Date d'édition du rapport : **26/06/2025**

Opérateur de repérage : **Rachid BENAKLI**

*Certification n°447 délivrée jusqu'au 01/03/2028 par LCP CERTIFICATION*

Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : **Non communiquée**

## SOMMAIRE

■ Contexte de la mission	3
▶ Désignation de l'immeuble	3
▶ Désignation du propriétaire	3
▶ Désignation de l'opérateur de repérage	3
▶ Réalisation de la mission	3
▶ Cadre réglementaire	3
▶ Limites du domaine d'application du repérage	4
■ Conclusion	5
▶ Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante	5
▶ Locaux ou parties de locaux non visités	5
▶ Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés	5
▶ Obligation de transmission du rapport	5
▶ Dates de visite et d'établissement du rapport	6
■ Conditions de réalisation du repérage	6
▶ Historique de la mission	6
▶ Programme de repérage réglementaire	6
▶ Modes opératoires	6
▶ Conditions spécifiques du repérage	6
▶ Constatations diverses	6
■ Résultats détaillés du repérage	7
▶ Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés	7
▶ Locaux visités & matériaux et produits repérés	8
▶ Matériaux et produits contenant de l'amiante	11
▶ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	12
■ Annexes	14
▶ Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)	14
▶ Rapports précédemment réalisés	15
▶ Plans et croquis	16
▶ Rapports d'essais de laboratoire	18
▶ Planche photographique	24
▶ Attestation d'assurance	25
▶ Certifications	25
▶ Attestation d'indépendance	25

## CONTEXTE DE LA MISSION

### Désignation de l'immeuble

Adresse : **11 avenue Marcelin Berthelot  
Bâtiment 2  
92195 MEUDON**

Référence cadastrale : **Non communiquées**

Lot(s) de copropriété : **Sans objet**

Nature de l'immeuble : **Bureaux et atelier**

Étendue de la prestation : **Parties Privatives**

Destination des locaux : **Autres bâtiments de culture et de loisirs**

Date du permis de construire : **Antérieur à 1949**

### Désignation du propriétaire

Propriétaire : **OBSERVATOIRE DE PARIS – 61, avenue de l'Observatoire 75014 PARIS**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

### Désignation de l'opérateur de repérage

Opérateur de repérage : **Rachid BENAKLI**  
Certification n°447 délivrée le 01/03/2021 pour 7 ans par LCP CERTIFICATION (23 B Rue Thomas Edison 33610 CANEJAN) ☒ Avec mention  
Formation à la prévention des risques liés à l'amiante conformément à l'arrêté du 23 février 2012

Cabinet de diagnostics : **CABINET PCK DIAGNOSTIC - AGENDA**  
**73 rue du Château – 92100 BOULOGNE- BILLANCOURT**  
**N° SIRET : 750 022 972 00061**

Compagnie d'assurance : **AXA FRANCE** N° de police : **10755853504** Validité : **du 01/01/2024 au 01/01/2025**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

### Réalisation de la mission

N° de dossier : **2025-06-007 #A2**

N° de la version précédente : **2025-06-007 #A1**

Ordre de mission du : **16/06/2025**

Accompagnateur(s) : **Pas d'accompagnateur**

Document(s) fourni(s) : **Aucun**

Moyens mis à disposition : **Aucun**

Laboratoire(s) d'analyses : **SGS FRANCE - LABORATOIRE DE GENNEVILLIERS – 99-101 avenue Louis Roche – 92230 GENNEVILLIERS – Accréditation n°1-7056**

Commentaires : **Néant**

### Cadre réglementaire

- Article L4412-2 du Code du Travail : Risques d'exposition à l'amiante – Repérages avant travaux
- Articles R4412-97 à R4412-97-6 du Code du Travail : Évaluation initiale des risques
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 (Août 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Nota : Sauf indication contraire, l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

## Limites du domaine d'application du repérage

Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération. Cette obligation vise à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les protections collectives et individuelles de ses travailleurs.

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans les immeubles bâtis consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations, par les travaux de retrait ou d'encapsulation d'amiante et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux détaillé, comprenant la localisation précise de ces travaux, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Le donneur d'ordre transmet sa mise à jour à l'opérateur de repérage en cas de modification des travaux.

Lorsque l'opérateur estime que le repérage est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé, la mission ne peut être menée à son terme. La protection individuelle et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage au donneur d'ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. L'opérateur de repérage établit alors un pré-rapport à chaque étape d'avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la construction concernés par les travaux ont été repérés.

### Nota :

- Notre mission consiste à rechercher les matériaux et produits contenant de l'amiante et non ceux qui pourraient être contaminés par de l'amiante.
- L'opérateur de repérage met tout en œuvre pour limiter l'émission de fibres d'amiante lors de ses opérations de sondage et de prélèvement. Néanmoins, il appartient au donneur d'ordre, avant d'autoriser la réoccupation des locaux par les usagers ou les entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air des locaux n'excède pas le seuil réglementaire (5 fibres/litre). S'il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante), ce contrôle servira de référence avant travaux.
- En cas de travaux de retrait ou d'encapsulation de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel de l'état des surfaces traitées (*Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du Travail*).

### PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiquée

Remplacement de 3 TGBT (Tableau Général Basse

Tension) sur le bâtiment 2 du site de Meudon.

### PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE


Sol et mur dans les trois salles d'intervention (NC).

## CONCLUSION

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,  
il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction où il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document. La quantification des MPCA repérés figure en Annexe.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Méthode	EC	Photo
N°	DESIGNATION				
Planchers et planchers techniques					
5	Sol Chape	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA	Après analyse		

Méthode : Après analyse = Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité  
Sur décision de l'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit) / Marquage du matériau ou produit

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)  
ND : Non dégradé EU : État d'usage D : Dégradé

## Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

## Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Néant

## Obligation de transmission du rapport

Le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage a l'obligation de conserver et de transmettre ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 (cf. § « Cadre réglementaire ») :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DA-PP) prévu au I de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DA-PP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

## Dates de visite et d'établissement du rapport

Visite effectuée le **16/06/2025**

Rapport rédigé à **BOULOGNE- BILLANCOURT**, le **26/06/2025**

Opérateur de repérage : **Rachid BENAKLI**

Durée de validité : **Non définie par la réglementation**

Signature de l'opérateur de repérage



Cachet de l'entreprise



**CABINET PCK DIAGNOSTIC - AGENDA**

73 rue du Château  
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT

Tél : 09 72 93 20 81

SIRET : 750 022 972 00061 – APE : 7120B

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

## CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
16/06/2025	Repérage sur site	Opérateur : Rachid BENAKLI
16/06/2025	Signature de l'ordre de mission	
26/06/2025	Edition du rapport de mission de repérage	Dossier N°2025-06-007 #A1
27/06/2025	Edition du rapport de mission de repérage	Dossier N°2025-06-007 #A2

### Programme de repérage réglementaire

Il s'agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant être inspectés : Annexe 1 de de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Cependant, si l'opérateur repère tout autre matériau ou produit réputé contenir de l'amiante, il doit le prendre en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'Annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019.

### Modes opératoires

Nous tenons à votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Ces modes opératoires décrivent la méthodologie propre à nos interventions. Ils permettent notamment de limiter la propagation de fibres d'amiante lors des sondages et prélèvements.

### Conditions spécifiques du repérage

Néant

### Constatations diverses

Néant






## RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

- « **Locaux visités & matériaux et produits repérés** » :
  - ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu'ils contiennent de l'amiante ou pas ;
  - ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique et une désignation en langage courant ;
- « **Matériaux et produits contenant de l'amiante** » et « **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante** » :
  - ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu'ils contiennent ou pas de l'amiante, indépendamment du local où ils se trouvent ;
  - ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique (le même que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2 types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant / partie du composant) ;
  - ▶ Le critère ayant permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante y est précisé :
    - Sur décision de l'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;
    - Après analyse : Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.

Enfin, la **légende** ci-dessous permet d'expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.



### Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés

CARACTERISTIQUE	Identifiant	Commentaire
Élément de construction	N°	Numéro de l'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation courante et son libellé réglementaire
	Désignation	Description courante de l'élément de construction
	Composant / Partie du composant	Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. 'Conditions de réalisation du repérage')
Sondages et prélèvements	Px	Référence du prélèvement
	Dx	Référence de la décision opérateur (DO)
	Zx	Référence de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) Une ZPSO est la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrage sont semblables. Chaque ZPSO comporte un ou plusieurs prélèvement(s) ou décision(s) de l'opérateur. Le récapitulatif des ZPSO figure au tout début des Annexes.
		Prélèvement : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté
		Prélèvement négatif, en contradiction avec la ZPSO à laquelle il est rattaché, qui est amiantée
		Sondage : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté Le recensement des sondages n'a pas vocation à être exhaustif.
		Présence d'amiante
		Susceptible de contenir de l'amiante, en attente de résultat d'analyse
Paroi	A, B, ..., Z	Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les lettres suivantes sont affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre
	SO	Sol
	PL	Plafond
État de conservation (EC)		Cette caractéristique n'est ni demandée ni définie par la réglementation
	ND	Non dégradé
	EU	État d'usage
	D	Dégradé
Justification		Indication des éléments qui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante










## Locaux visités & matériaux et produits repérés



Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras (avec pictogramme 'a' souligné en rouge et prélèvement ou sondage en rouge) correspondent à des matériaux ou produits contenant de l'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes d'éléments de construction correspondent à des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante ou en attente de résultats d'analyse, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n'entrant pas dans le cadre de cette mission.

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison	1	Sol Chape		P1 / Z1 ⊗
	2	Mur (s) Enduit + Peinture		P2 / Z2 ⊗



LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL	2	Mur (s) Enduit + Peinture		P3 / Z3 ⊗
	3	Sol Chape		P4 / Z4 ⊗
	4	Mur (s) Enduit + Peinture		P6 / Z6 ⊗

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA	4	Mur (s) Enduit + Peinture		P5 / Z5 ⊗
	5	Sol Chape		P7 / Z7 ⊗ 
	6	Mur (s) Enduit + Peinture		P9 / Z9 ⊗

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	6	Mur (s) Enduit + Peinture		P8 / Z8 


## Matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

### SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

### APRES ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
5	Plancher / Chape	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA	SO	Z7	P7	ND	




## Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante






Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

### SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

### APRES ANALYSE


ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
1	Plancher / Chape	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison	SO	Z1	P1		
2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison		Z3	P3		
2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison		Z2	P2		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
3	Plancher / Chape	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL	SO	Z4	P4		
4	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL		Z5	P5		
4	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL		Z6	P6		
6	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA		Z9	P9		
6	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA		Z8	P8		

## ANNEXES

### Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

Une ZPSO est la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrage sont semblables. La notion de ZPSO permet à l'opérateur de repérage d'optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse. C'est grâce à des sondages sur les composants de la construction concernés que l'opérateur de repérage détermine les ZPSO.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
Z1 : Sol Chape					
1	Sol Béton	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison	SO	P1	
Z2 : Mur (s) Enduit + Peinture					
2	Mur (s) Enduit + Peinture	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison		P2	
Z3 : Mur (s) Enduit + Peinture					
2	Mur (s) Enduit + Peinture	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison		P3	
Z4 : Sol Chape					
3	Sol Béton	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL	SO	P4	
Z5 : Mur (s) Enduit + Peinture					
4	Mur (s) Enduit + Peinture	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL		P5	
Z6 : Mur (s) Enduit + Peinture					
4	Mur (s) Enduit + Peinture	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL		P6	
	Z7 : Sol Chape				
5	Sol Béton	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA	SO	P7	
Z8 : Mur (s) Enduit + Peinture					
6	Mur (s) Enduit + Peinture	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA		P8	
Z9 : Mur (s) Enduit + Peinture					
6	Mur (s) Enduit + Peinture	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA		P9	

P/D : Prélèvement / Décision opérateur

## MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination :

- **Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante** : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d'agréats d'enrobés bitumineux amiantés ;
  - ▶ Ces déchets peuvent être stockés dans des installations de stockage de déchets non dangereux (**ISDND**) : voir Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- **Tous les autres déchets d'amiante**, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés ;
  - ▶ Ces déchets doivent être éliminés vers des installations de stockage des déchets dangereux (**ISDD**) ou vitrifiés (inertage) : voir Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Aucun déchet amianté ne peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des Préfectures, des Conseils départementaux, des Mairies, des DREAL et de l'ADEME (consulter le site [Sinoe Déchets](#)).


## Rapports précédemment réalisés

Néant



## Plans et croquis

<b>Croquis</b>	Propriétaire :	<b>OBSERVATOIRE DE PARIS</b>
	Adresse du bien :	Place Jules Janssen Bâtiment 2 92190 MEUDON
	Dossier :	2025-06-007
	Bâtiment - Niveau :	<b>Bâtiment 2 -Rez-de-chaussée</b>



<b>P1</b>	Chape sol Poste de livraison ne contenant pas d'amiante après analyse	<b>P2</b>	Enduit + Peinture mur Poste de livraison ne contenant pas d'amiante après analyse
<b>P3</b>	Enduit + Peinture mur Poste de livraison ne contenant pas d'amiante après analyse	<b>P4</b>	Chape sol TGBT Atelier DIL ne contenant pas d'amiante après analyse
<b>P5</b>	Enduit + Peinture mur TGBT Atelier DIL ne contenant pas d'amiante après analyse	<b>P6</b>	Enduit + Peinture mur TGBT Atelier DIL ne contenant pas d'amiante après analyse
<b>P7</b>	Chape sol TGBT Atelier UNIDIA contenant de l'amiante après analyse	<b>P8</b>	Enduit + Peinture mur TGBT Atelier UNIDIA ne contenant pas d'amiante après analyse
<b>P9</b>	Enduit + Peinture mur TGBT Atelier UNIDIA ne contenant pas d'amiante après analyse		




**Croquis de repérage**  
Document sans échelle remis à titre indicatif










## Rapports d'essais de laboratoire

### FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRELEVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélèvements effectués.

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P1 Z1	16/06/2025	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison	1	Sol Chape		
				<u>Commentaires :</u>		
P2 Z2	16/06/2025	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison	2	Mur (s) Enduit + Peinture		
				<u>Commentaires :</u>		
P3 Z3	16/06/2025	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison	2	Mur (s) Enduit + Peinture		
				<u>Commentaires :</u>		

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P4 Z4	16/06/2025	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL	3	Sol Chape		
	<u>Commentaires :</u>					
P5 Z5	16/06/2025	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL	4	Mur (s) Enduit + Peinture		
	<u>Commentaires :</u>					
P6 Z6	16/06/2025	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL	4	Mur (s) Enduit + Peinture		
	<u>Commentaires :</u>					
P7 Z7	16/06/2025	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA	5	Sol Chape		
	<u>Commentaires :</u>					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P8 Z8	16/06/2025	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA	6	Mur (s) Enduit + Peinture		
	<u>Commentaires :</u>					
P9 Z9	16/06/2025	Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA	6	Mur (s) Enduit + Peinture		
	<u>Commentaires :</u>					

Réf. : Px : N° du prélèvement Zx : N° de la zone de similitude d'ouvrage (ZPSO) à laquelle le prélèvement est rattaché

Amianté :  Oui  En attente de résultats d'analyse

## PRELEVEMENTS N°1 A 9



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

## PCK DIAGNOSTIC

Madame Karen BRUNET

4, Allée de la Guindonnerie

17810 PESSINES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-057749-01 Date d'émission de rapport : 26/06/2025 3:20 Page1/3  
Dossier N° : 25K020601 Date de réception : 20/06/2025 Date d'analyse : 25/06/2025  
Référence dossier Client:2025-06-007

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P1 / Bâtiment 2 : RDC poste de livraison / Sol : Chape	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / J4NN	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	P2 / Bâtiment 2 : RDC poste de livraison / Mur : Enduit + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	MET * / J4NN	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P3 / Bâtiment 2 : RDC poste de livraison / Mur : Enduit + peinture	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) (beige) (granulaire)	MET * / J4NN	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P4 / Bâtiment 2 : RDC TGBT atelier Dil / Sol : Chape	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (noir) (fibreuse)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-057749-01      Date d'émission de rapport : 26/06/2025 3:20      Page 2/3  
Dossier N° : 25K020601      Date de réception : 20/06/2025      Date d'analyse : 25/06/2025  
Référence dossier Client: 2025-06-007

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P5 / Bâtiment 2 : RDC TGBT atelier Dil / Mur : Enduit + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	<b>MET</b> * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P6 / Bâtiment 2 : RDC TGBT atelier Dil / Mur : Enduit + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	<b>MET</b> * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P7 / Bâtiment 2 : RDC TGBT unidia atelier / Sol : Chape	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	<b>MET</b> * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	P8 / Bâtiment 2 : RDC TGBT unidia atelier / Mur : Enduit + peinture	Matériau de type peinture (gris) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	P9 / Bâtiment 2 : RDC TGBT unidia atelier / Mur : Enduit + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	<b>MET</b> * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

**Observation(s) échantillon(s)**

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

**Observation(s) couche(s)**

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-057749-01	Date d'émission de rapport : 26/06/2025 3:20	Page 3/3
Dossier N° : 25K020601	Date de réception : 20/06/2025	Date d'analyse : 25/06/2025
Référence dossier Client: 2025-06-007		

#### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Alexandre NAPIAS  
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.


#### Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B


ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)




## Planche photographique




Prélèvement n° 1 : Sol Béton (dans Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison)




Prélèvement n° 2 : Mur (s) Enduit + Peinture (dans Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison)




Prélèvement n° 3 : Mur (s) Enduit + Peinture (dans Bâtiment 2 Rez-de-chaussée Poste de livraison)




Prélèvement n° 4 : Sol Béton (dans Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL)




Prélèvement n° 5 : Mur (s) Enduit + Peinture (dans Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL)




Prélèvement n° 6 : Mur (s) Enduit + Peinture (dans Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier DIL)




Prélèvement n° 7 : Sol Béton (dans Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA)



Prélèvement n° 8 : Mur (s) Enduit + Peinture (dans Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA)



Prélèvement n° 9 : Mur (s) Enduit + Peinture (dans Bâtiment 2 Rez-de-chaussée TGBT Atelier UNIDIA)



## Attestation d'assurance

## Certifications

**RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE**

**AXA**

AXA France IARD, atteste que :

PCK DIAGNOSTIC  
Madame Karen BRUNET  
73 rue du Château  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Bénéficiaire du contrat n° 1079383304 souscrit par AGENDA France garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 - 635 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R.271-1 à R.271-4 et L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subordonnés ;
- Garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'Assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés :

Repérage listes A et B, constitution de DAPP et de DTA, évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, repérage liste C, repérage avant travaux immeubles bâtis, examen visuel après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante, dans tout type de bâtiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'équipement de génie civil. (Amiante AVEC mention)

Repérage amiante avant travaux autres immeubles (ouvrages et infrastructures de transport)

Diagnostic gestion des déchets (PFME)

Constat de risque d'exposition au plomb (CRPE), parties privatives et parties communes

Repérage de plomb avant travaux

Mesures de concentration en plomb dans les poussières

Etat de l'installation intérieure d'électricité, parties privatives et parties communes

Etat de l'installation intérieure de gaz

Diagnostic termite avant vente, parties privatives et parties communes

Repérage de termites avant travaux

Etat parasitaire - Diagnostic Mésodes

Diagnostic de performance énergétique (DPE) individuel

Diagnostic de performance énergétique (DPE) collectif

Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées

Conseil et Etude en rénovation énergétique sans mise en oeuvre des préconisations

Mesurage surface habitable (Cm2)

Mesurage surface habitable, utile, de plancher - Relevés de surfaces

Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception

Relevé de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation

Fiche de renseignements immeuble FENELU / Iden

Etat des lieux local

Constat logement décent

Prix conventionnel - Prix à taux zéro - Normes d'habitabilité

Détermination de la concentration en plomb dans l'eau des canalisations

Installation de détecteurs de fumée

Diagnostic séisme

Diagnostic de performance numérique

Attestation d'inspection des formations agressives au phénomène de mouvement de terrain différentiel

Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Etat des risques et pollutions (ERP)

Constat sécurité piscine

Missions de responsabilité, tantimes de charges

Contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées

**Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Cabinet.**

La présente attestation ne peut engager l'Assuré au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Sa validité cesse pour les risques cités à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la législation locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 30 octobre 2024 au 1er janvier 2025, sous réserve du paiement de la prime et des possibilités de suspension ou de réhabilitation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Etablie à PARIS LA DEFENSE, le 31 octobre 2024, pour la Société AXA

Willa Tournier Wilsson France  
Directrice Générale  
Tél : 01 47 47 47 47  
Fax : 01 47 47 47 47  
www.axa.fr

**AXA France IARD SA**  
Société anonyme au capital de 214 790 000 Euros  
Siège social : 311, Terrasse de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 887 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 34 722 887 460  
Opérations d'assurance contrôlées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/1

**LCP CERTIFICATION DE PERSONNES**

**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier**  
N°447

**Monsieur BENAKLI Rachid**

<b>Amiante sans mention</b> Selon arrêté du 02 juillet 2018	<b>Amiante</b> Date d'effet : 01/03/2021 - Date d'expiration : 28/02/2028
<b>Amiante avec mention</b> Selon arrêté du 02 juillet 2018	<b>Missions spécifiques, bâtiments complexes</b> Date d'effet : 01/03/2021 - Date d'expiration : 28/02/2028
<b>DPE individuel</b> Selon arrêté du 20 juillet 2023	<b>Diagnostic de performances énergétiques</b> Date d'effet : 01/07/2024 - Date d'expiration : 15/03/2028
<b>Electricité</b> Selon arrêté du 02 juillet 2018	<b>Etat de l'installation intérieure électricité</b> Date d'effet : 01/03/2021 - Date d'expiration : 28/02/2028
<b>Gaz</b> Selon arrêté du 02 juillet 2018	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 01/03/2021 - Date d'expiration : 28/02/2028
<b>Plomb sans mention</b> Selon arrêté du 02 juillet 2018	<b>Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 01/03/2021 - Date d'expiration : 28/02/2028
<b>Termites métropole</b> Selon arrêté du 02 juillet 2018	<b>Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments</b> Date d'effet : 16/03/2021 - Date d'expiration : 15/03/2028

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,  
Emit le 01/07/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci - Technoparc Européen - 33600 PESSAC  
Tel : 05 33 89 39 30 - Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr  
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 809 149 180 00002 - RCS BORDEAUX - 809 149 180 - Code APE : 7022 Z  
En-847 @ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022

**cofrac** accréditation N° 4-0390  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

## Attestation d'indépendance

« Je soussigné Karen BRUNET, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
  - N'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
  - Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »