

Mode		Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026		1er trimestre		Jan	Fév	Mar	2e trimestre		Avr	Mai	Jui	3e trimestre		Jul	Aoû	Sep	4e trimestre		Oct	Nov											
1			PREPARATION DE CHANTIER	22 jours	Lun 01/12/25	Ven 09/01/26	PREPARATION DE CHANTIER 01/12 09/01																															
2			TRAVAUX PHASE 1 EXTENSION	167 jours	Lun 19/01/26	Mar 08/09/26	TRAVAUX PHASE 1 EXTENSION 19/01 08/09																															
3			GROS OEUVRE	125 jours	Lun 19/01/26	Ven 10/07/26	GROS OEUVRE 19/01 10/07																															
4			Fondations profondes	10 jours	Lun 19/01/26	Ven 30/01/26	Fondations profondes 19/01 30/01																															
5			Recepape - longrines - infra	15 jours	Lun 02/02/26	Ven 20/02/26	Recepape - longrines - infra 02/02 20/02																															
6			Carneau pour AF	10 jours	Lun 02/02/26	Ven 13/02/26	Carneau pour AF 02/02 13/02																															
7			reseaux sous dalle	5 jours	Lun 02/02/26	Ven 06/02/26	reseaux sous dalle 02/02 06/02																															
8			Dalle portee	15 jours	Lun 02/03/26	Ven 20/03/26	Dalle portee 02/03 20/03																															
9			Elévations Maçonnées	20 jours	Lun 30/03/26	Ven 24/04/26	Elévations Maçonnées 30/03 24/04																															
10			Plancher haut RDC	15 jours	Lun 27/04/26	Ven 15/05/26	Plancher haut RDC 27/04 15/05																															
11			ITE	20 jours	Lun 15/06/26	Ven 10/07/26	ITE 15/06 10/07																															
12																																						
13			LOT ETANCHEITE	30 jours	Lun 01/06/26	Ven 10/07/26	LOT ETANCHEITE 01/06 10/07																															
14			Travaux d'étanchéité compris ouvrages divers	10 jours	Lun 01/06/26	Ven 12/06/26	Travaux d'étanchéité compris ouvrages divers 01/06 12/06																															
15			Couvertines	5 jours	Lun 06/07/26	Ven 10/07/26	Couvertines 06/07 10/07																															
16																																						
17			LOT MENUISERIES EXTERIEURES	10 jours	Lun 01/06/26	Ven 12/06/26	LOT MENUISERIES EXTERIEURES 01/06 12/06																															
18			Menuiseries exterieures pose	10 jours	Lun 01/06/26	Ven 12/06/26	Menuiseries exterieures pose 01/06 12/06																															
19			HORS D'EAU HORS D'AIR	0 jour	Ven 12/06/26	Ven 12/06/26	HORS D'EAU HORS D'AIR 12/06 12/06																															
20																																						
21			LOT SERRURERIE	20 jours	Lun 15/06/26	Ven 10/07/26	LOT SERRURERIE 15/06 10/07																															
22			Travaux sur attique en toiture	10 jours	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26	Travaux sur attique en toiture 15/06 26/06																															
23			Couverture tremie de livraison IRM	10 jours	Lun 29/06/26	Ven 10/07/26	Couverture tremie de livraison IRM 29/06 10/07																															
24																																						
25			LOT PLATRERIE - MEN INTERIEURES - FP	45 jours	Lun 08/06/26	Ven 07/08/26	LOT PLATRERIE - MEN INTERIEURES - FP 08/06 07/08																															
26			Doublage peripherique	10 jours	Lun 08/06/26	Ven 19/06/26	Doublage peripherique 08/06 19/06																															
27			Travaux de cloisonnement	10 jours	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26	Travaux de cloisonnement 15/06 26/06																															
28			Pose menuiseries interieures	10 jours	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26	Pose menuiseries interieures 15/06 26/06																															
29			Faux plafonds ossatures	8 jours	Lun 29/06/26	Mer 08/07/26	Faux plafonds ossatures 29/06 08/07																															
30			Blanchiment faux plafonds	3 jours	Lun 03/08/26	Mer 05/08/26	Blanchiment faux plafonds 03/08 05/08																															
31			Pose mobilier	10 jours	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26	Pose mobilier 27/07 07/08																															
32																																						
33			LOT TECHNIQUES (CVC-ELEC-FM)	67 jours	Lun 08/06/26	Mar 08/09/26	LOT TECHNIQUES (CVC-ELEC-FM) 08/06 08/09																															
34			Grutage equipements en toiture	0 jour	Lun 29/06/26	Lun 29/06/26	Grutage equipements en toiture 29/06																															

Projet : PLANNING TRAVAUX C
Date : Jeu 11/09/25

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Page 1

[illegible]

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Nov	Déc	1er trimestre JanFévMar			2e trimestre AvrMaiJui		3e trimestre Jul	Aoû	Sep	4e trimestre OctNov																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
69		LOT PLATRERIE - MEN INTERIEURES - FP	15 jours	Lun 24/08/26	Ven 11/09/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

