

Construction réhabilitation du service de soins de suite et réadaptation du Centre de soins Antoine de St Exupéry																														
MAITRISE D'OUVRAGE																														
GESTIONNAIRE UTILISATEUR			UGECAM Hauts-de-France			2 rue d'Iéna CS 70004 – 59043 LILLE Cedex Tél : 03 28 82 02 20																								
AMO			PHICAP PROJECT FRANCE			Le Neo 2 - 12 Rue Denis Papin - 59650 Villeneuve d'Ascq Tél : 03 59 82 46 80																								
MAITRISE D'OEUVRE																														
Architecte Mandataire			G.O Architectes			71 Quai de l'Ouest – 59000 LILLE Tél : 09 50 82 25 12																								
Economiste			BECQUART			127 place du Général De Gaulle – 59850 NIEPPE Tél : 03 20 77 80 60																								
Paysagiste			LAND Territoires et Paysages			94 rue de Douai – 59000 LILLE Tél : 03 59 05 13 28																								
BET STR, FLUIDES, THERMIQUE, VRD			VERDI INGENERIE			80 rue de Marcq CS 900 49 – 59441 WASQUEHAL Cedex Tél : 03 28 09 92 00																								
BET ACOUSTIQUE			SIM ENGINEERING			23 rue d'Amsterdam – 59200 TOURCOING Tél : 03 20 05 88 55																								
OPC			CICANORD			37 avenue des Fleurs – 59110 LA MADELEINE Tél : 03 20 74 00 73																								
EMETTEUR DU DOCUMENT			CICANORD			37 avenue des Fleurs – 59110 LA MADELEINE Tél : 03 20 74 00 73																								
Indice	Date		Modifications																											
-	17/09/2025		Première émission																											
PHASE										Repérage																				
DCE																														
TITRE																														
CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION																														
AFFAIRE		30-2023		ECHELLE		-			DATE		17/09/2025																			
C	A	S		D	C	E	0	5	0	0	C	I	C	P	L	A	-	O	P	E	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
PROJET			PHASE		CHRONO			EMETTEUR		TYPE		IDENT.		L O T			SERIE			IN D										

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION

N°	Nom de la tâche	Concerné	Durée	Début	Fin	2026												2027												2028												2029											
						S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
1	TRAVAUX DE DESAMIANPAGE (HORS MARGE)		320 jours	03/11/25	09/02/27																																																
2	TRAVAUX DE DESAMIANPAGE BATIMENT GRIMM & ADMINISTRATION (HORS MARGE)	MOA	20 jours	03/11/25	29/12/25																																																
3	TRAVAUX DE DESAMIANPAGE PLATEAU TECHNIQUE (HORS MARGE)	MOA	30 jours	03/11/26	09/02/27																																																
4																																																					
5	DATE AU PLUS TARD LIBERATION LOCAUX DU SERVICE POLISSONS, HALL & ADMINISTRATION	MOA	0 jour	04/02/26	04/02/26																																																
6	EXECUTION DES TRAVAUX		515 jours	04/02/26	15/02/28																																																
7	OS DE DEMARRAGE DES TRAVAUX	TOUS	0 jour	04/02/26	04/02/26																																																
8	PHASE 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES (LOCAL PRODUCTION AIR MEDICAL & DEVOIEMENT VOIE POMPIERS)		66 jours	04/02/26	11/05/26																																																
9	PREPARATION DE CHANTIER PHASE 1	TOUS	20 jours	04/02/26	03/03/26																																																
10	ETABLISSEMENT & RETOURS DICT	CONCERNES	20 jours	04/02/26	03/03/26																																																
11	ETUDES D'EXECUTION / DE SYNTHESE & VISAS PHASE 1	CONCERNES	20 jours	11/02/26	10/03/26																																																
12	COMMANDES & APPROVISIONNEMENT EQUIPEMENTS DE PRODUCTION AIR MEDICAL	CONCERNES	40 jours	18/02/26	15/04/26																																																
13	DEBROUSSAILLAGE	LOT 13	5 jours	18/02/26	24/02/26																																																
14	CLOTURES DE CHANTIER (LOT 13 - VRD)	LOT 13	2 jours	25/02/26	26/02/26																																																
15	DEVOIEMENT VOIE POMPIERS		20 jours	25/02/26	24/03/26																																																
16	TERRASSEMENTS & VRD VOIE POMPIERS & ZONE DE STATIONNEMENT PL	LOT 13	15 jours	25/02/26	17/03/26																																																
17	DEVOIEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT & DEPOSE RESEAUX EXISTANTS	LOT 13	10 jours	04/03/26	17/03/26																																																
18	CLOTURES DE CHANTIER (LOT 01 - GOE)	LOT 01	2 jours	16/03/26	17/03/26																																																
19	DEPOSE CLOTURES DE CHANTIER (LOT 13 - VRD)	LOT 13	1 jour	17/03/26	17/03/26																																																
20	MISE EN SERVICE NOUVEAU TRONCON VOIE POMPIERS	MOA	0 jour	17/03/26	17/03/26																																																
21	REFECTION ESPACES VERTS EN ACCOMPAGNEMENT VOIE POMPIERS	LOT 14	5 jours	18/03/26	24/03/26																																																
22	LOCAL PRODUCTION AIR MEDICAL. TRANCHEES & RESEAUX AIR MEDICAL		31 jours	18/03/26	30/04/26																																																
23	INFRASTRUCTURE & SUPERSTRUCTURE LOCAL PRODUCTION AIR MEDICAL	LOT 01	10 jours	18/03/26	31/03/26																																																
24	ETANCHEITE & LIGNE DE VIE	LOT 02	2 jours	09/04/26	10/04/26																																																
25	ENDUITS CIMENT FACADES	LOT 01	2 jours	13/04/26	14/04/26																																																
26	DEVOIEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT & DEPOSE RESEAUX EXISTANTS, REGARDS & TRANCHEES	LOT 13	10 jours	01/04/26	15/04/26																																																
27	RESEAUX AIR MEDICAL	LOT 10	5 jours	03/04/26	10/04/26																																																
28	DISTRIBUTIONS ELECTRIQUES	LOT 11	5 jours	03/04/26	10/04/26																																																
29	ADAPTATIONS & COMPLEMENTES CLOTURES DE CHANTIER (LOT 01 - GOE)	LOT 01	1 jour	16/04/26	16/04/26																																																
30	CHEMINEMENTS SECURISES	LOT 01	2 jours	16/04/26	17/04/26																																																
31	OUVRAGES DE SERRURERIE (PORTILLON, ENCLOS, ...)	LOT 04	2 jours	15/04/26	16/04/26																																																
32	PEINTURES	LOT 08	2 jours	17/04/26	20/04/26																																																
33	DISTRIBUTIONS & APPAREILLAGES ELECTRIQUES	LOT 11	3 jours	21/04/26	23/04/26																																																
34	INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'AIR MEDICAL & ESSAIS	LOT 10	7 jours	21/04/26	29/04/26																																																
35	RACCORDEMENTS & BASCULE RESEAUX SUR NOUVELLE CENTRALE D'AIR MEDICAL	LOT 10	1 jour	30/04/26	30/04/26																																																
36	ADAPTATIONS CLOTURES DE CHANTIER (LOT 01 - GOE)	LOT 01	1 jour	30/04/26	30/04/26																																																
37	DECONSTRUCTION ANCIENNE CENTRALE D'AIR		6 jours	30/04/26	11/05/26																																																
38	CONSIGNATION ANCIENNE CENTRALE D'AIR MEDICAL	LOT 10	1 jour	30/04/26	30/04/26																																																
39	DECONSTRUCTION ANCIENNE CENTRALE D'AIR MEDICAL	LOT 01	5 jours	04/05/26	11/05/26																																																
40	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION & LEVEES DE RESERVES	TOUS	5 jours	04/05/26	11/05/26																																																
41	RECEPTION DES TRAVAUX DE LA PHASE 1	TOUS	0 jour	11/05/26	11/05/26																																																
42																																																					
43	PHASE 2 : CONSTRUCTION NOUVEAU POLE ADULTES/PEDIATRIE		379 jours	04/02/26	05/08/27																																																
44	PREPARATION DE CHANTIER PHASE 2	TOUS	43 jours	04/02/26	03/04/26																																																
45	DEPOSE ESCALIER PIGNON BATIMENT GRIMM	LOT 04	3 jours	01/04/26	03/04/26																																																
46	INSTALLATIONS DE CHANTIER (BASE VIE, ...)	LOT 01	15 jours	16/03/26	03/04/26																																																
47	ETUDES D'EXECUTION / DE SYNTHESE & VISAS PHASE 2	TOUS	170 jours	04/02/26	07/10/26																																																
48	DEGAGEMENT DES EMPRISES	LOT 13	10 jours	11/03/26	24/03/26																																																
49	REHABILITATION HALL & ADMINISTRATION (SOUS-PHASE 2A)		144 jours	09/03/26	02/10/26																																																
50	INVESTIGATIONS & REPERAGES DANS GRIMM, HALL & ADMINISTRATION	CONCERNES	20 jours	09/03/26	03/04/26																																																
51	CONSIGNATIONS DES RESEAUX	CONCERNES	10 jours	23/03/26	03/04/26																																																
52	DEPOSE & PROTECTIONS DES EQUIPEMENTS	LOT 11	5 jours	07/04/26	13/04/26																																																
53	CURAGE & ADAPTATIONS DES OUVRAGES EXISTANTS (OUVERTURES BAIES, RESERVATIONS, ...)	LOT 01	10 jours	07/04/26	20/04/26																																																
54	AGRANDISSEMENT VIDE SANITAIRE SOUS ADMINISTRATION	LOT 01	10 jours	07/04/26	20/04/26																																																
55	POSE COSTIERES & REPRISE PONCTUELLE ETANCHEITE AU DROIT EMERGENCES HALL	LOT 02	3 jours	21/04/26	23/04/26																																																
56	OUVRAGES DE PLATRERIE (HORS PLAFOND)	LOT 05	10 jours	21/04/26	05/05/26																																																
57	DISTRIBUTIONS RESEAUX HYDRAULIQUES	LOT 09	20 jours	28/04/26	29/05/26																																																
58	DISTRIBUTIONS RESEAUX PLOMBERIE	LOT 09	10 jours	15/05/26	29/05/26																																																
59	DISTRIBUTIONS ELECTRIQUES CFO-CFA	LOT 11	20 jours	22/05/26	19/06/26																																																
60	DISTRIBUTIONS FLUIDES MEDICAUX	LOT 10	10 jours	22/06/26	03/07/26																																																
61	PLAFONDS PLATRE	LOT 05	5 jours	29/06/26	03/07/26																																																
62	REVETEMENTS DE SOLS & MURAUX DURS	LOT 07	15 jours	22/06/26	10/07/26																																																
63	CHASSIS VITRES & GAINES TECHNIQUES	LOT 06	5 jours	06/07/26	10/07/26																																																
64	FAUX PLAFONDS METALLIQUES & DALLES	LOT 05	15 jours	06/07/26	18/08/26																																																
65	ENDUITS & PEINTURES	LOT 08	18 jours	06/07/26	30/07/26																																																
66	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	LOT 07	10 jours	31/07/26	13/08/26																																																
67	PORTES BOIS & OUVRAGES DIVERS DE MENUISERIES INTERIEURES (PROTECTIONS MURALES, ...)	LOT 06	5 jours	14/08/26	20/08/26																																																
68	APPAREILLAGES CVC	LOT 09	10 jours	14/08/26	27/08/26																																																
69	APPAREILLAGES SANITAIRES	LOT 09	5 jours	21/08/26	27/08/26																																																
70	POSE GAINES FLUIDES MEDICAUX & RACCORDEMENTS	LOT 10	5 jours	14/08/26	20/08/26																																																
71	APPAREILLAGES ELECTRIQUES CFO-CFA	LOT 11	10 jours	21/08/26	03/09/26																																																
72	MOBILIERS	LOT 15	10 jours	11/08/26	24/08/26																																																
73	SIGNALETIQUE	LOT 08	2 jours	21/08/26	24/08/26																																																
74	ESSAIS TECHNIQUES & DE SECURITE PHASE 2A	CONCERNES	10 jours	31/08/26	11/09/26																																																
75	NETTOYAGE GENERAL	LOT 08	2 jours	14/09/26	15/09/26																																																
76	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION SOUS-PHASE 2A (HALL & ADMINISTRATION)	TOUS	10 jours	14/09/26	25/09/26																																																
77	LEVEES DE RESERVES SOUS-PHASE 2A (HALL & ADMINISTRATION)	TOUS	10 jours	21/09/26	02/10/26																																																
78	RECEPTION DES TRAVAUX DE LA SOUS-PHASE 2A (HALL & ADMINISTRATION)	TOUS	0 jour	02/10/26	02/10/26																																																
79	RESTITUTION HALL & ADMINISTRATION	MOA	0 jour	05/10/26	05/10/26																																																
80	TRANSFERT LOCAUX PLATEAU TECHNIQUE	MOA	10 jours	06/10/26	19/10/26																																																
81	PROTOTYPES & TEMOINS		60 jours	17/07/26	08/10/26																																																
82	REALISATION PROTOTYPE DE FACADE	CONCERNES	20 jours	17/07/26	13/08/26																																																
83	PRESENTATION PROTOTYPE DE FACADE & VALIDATION	MOA	5 jours	14/08/26	20/08/26																																																
84	REALISATION CHAMBRE TEMOIN & PORTION DE CIRCULATION ATTENANTE	CONCERNES	35 jours	14/08/26	01/10/26																																																
85	PRESENTATION CHAMBRE TEMOIN & PORTION DE CIRCULATION ATTENANTE & VALIDATION	MOA	5 jours	02/10/26	08/10/26																																																
86	REHABILITATION GRIMM & CONSTRUCTION EXTENSIONS (SOUS-PHASES 2A & 2B)		336 jours	07/04/26	05/08/27																																																

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION

[illegible]

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION

[illegible]