



PLANNING GENERAL PREVISIONNEL - PHASE DCE (Septembre- 2025) - ENCHAINEMENT DES 8 PHASES
PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA CUISINE DU CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE

	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26	janv-27	févr-27	mars-27	avr-27	mai-27	juin-27	juil-27	août-27	sept-27	oct-27
	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	Mois 13	Mois 14	Mois 15	Mois 16	Mois 17	Mois 18	Mois 19	Mois 20	Mois 21	Mois 22
PHASE 0: PHASE PREPARATOIRE																						
Période de Préparation de chantier TCE																						
Installations et prostection de chantier																						
Travaux de déplacement des Groupes froids, situés en zone neutre pour création de l'extension																						
PHASE 1: BATIMENT EXTENSION (5 mois)																						
Construction de l'extension (TCE)																						
Ouvrages de VRD + Serrurerie Zone retour des déchets																						
Mise à disposition des locaux et réception																						
PHASE 2: RESERVE - LEGUMERIE - BUREAU CHEF (2 mois)																						
Travaux d'ouvertures entre extension et existant (avant déposes)																						
Travaux provisoires de transferts légumerie, réserve, prépa froide...																						
Travaux dans cette phase																						
PHASE 3: PREPARATION FROIDE (2 mois)																						
Travaux d'ouvertures entre extension et existant (avant transfert)																						
Travaux provisoires de transferts prépa-froide																						
Travaux dans cette phase																						
PHASE 4: CF-DECONDI+CONDI+PLONGE BATT + VESTIAIRES EXTENSION (2 mois)																						
Travaux de SAS provisoire, et de transferts zone chariots côté ex-réserve de secours																						
Travaux dans l'existant pour cette phase																						
Démarrage des travaux de construction extension vestiaires de agents																						
PHASE 5: PREPARATION CHAUDE + FIN VESTIAIRES EXTENSION (2 mois)																						
Travaux de transfert préparatoion chaude vers stock chariots et maintien zone chariots côté ex-réserve de secours																						
Travaux dans l'existant pour cette phase																						
Continuité des travaux de la zone vestiaires des agents extension																						
PHASE 6: LAVAGE CHARIOTS - RETOUR CHARIOTS - CIRCRCULATION DECHETS + VESTIAIRES EXISTANTS (3 mois)																						
Transfert lavage chariots + retour chariot dans stock chariot, et maintien zone chariots (stock) côté ex-réserves de secours																						
Travaux dans l'existant pour cette phase																						
PHASE 7: STOCK CHARIOTS DE TRANSPORT + EX-LOCAL GROUPE FROIDS + RETOUR POUBELLES EXTENSION (2 mois)																						
maintien zone chariots (stock) côté ex-réserves de secours																						
Travaux dans l'existant pour cette phase																						
PHASE 8: LOCAL DECHETS + SAS LIVRAISONS + WC AGENTS (1 mois)																						
Travaux dans l'existant pour cette phase																						
RECEPTION DES OUVRAGES (Mois n°21 - Fin Septembre - Début Octobre 2027)																						