

Titre	Durée donnée	Début planifié	Fin planifiée	mai 2026	juin 2026					juillet 2026					août 2026					septembre 2026					octobre 2026					novembre 2026					décembre 2026	
				SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31	SEM 32	SEM 33	SEM 34	SEM 35	SEM 36	SEM 37	SEM 38	SEM 39	SEM 40	SEM 41	SEM 42	SEM 43	SEM 44	SEM 45	SEM 46	SEM 47	SEM 48	SEM 49	SEM 50				
26CSO02_ONAF Bordeaux		16/06/2026	08/12/2026																																	
Signature marchés + OS	1sem	16/06/2026	22/06/2026																																	
Réunion lancement		22/06/2026	22/06/2026																																	
EXECUTION		24/06/2026	08/12/2026																																	
Préparation de chantier	2sem	24/06/2026	07/07/2026																																	
Installation de chantier	1j	07/07/2026	07/07/2026																																	
Déplacement mobilier MOA au parking	2j	08/07/2026	09/07/2026																																	
VISA/SYN	2sem	08/07/2026	21/07/2026																																	
Commandes portes CF	4sem	22/07/2026	02/09/2026																																	
Commandes portes neuves stratifiées	3sem	22/07/2026	26/08/2026																																	
Commandes équipements CVC	3sem	22/07/2026	26/08/2026																																	
Commandes serrurerie portes GAV	8sem	22/07/2026	30/09/2026																																	
Commandes menuiseries extérieures	12sem	22/07/2026	28/10/2026																																	
Chantier		07/07/2026	17/11/2026																																	
Consignation réseaux		07/07/2026	07/07/2026																																	
Démolitions / déposes et stockage	1sem	10/07/2026	16/07/2026																																	
Platrerie zone "sécurité", compris pose huisseries	1,5sem	17/07/2026	28/07/2026																																	
Cloisons Fermacell GAV	4j	28/07/2026	03/08/2026																																	
Platrerie local social	2j	03/08/2026	05/08/2026																																	
plinthes	1j	05/08/2026	06/08/2026																																	
Peintures zone "sécurité	1sem	31/08/2026	04/09/2026																																	
Peintures locaux non modifiés	1sem	10/09/2026	17/09/2026																																	
Modifications cloison CF communs, compris pose huisserie	3j	16/09/2026	21/09/2026																																	
Repose plafond côté URSSAF	2j	21/09/2026	23/09/2026																																	
plinthes	0,5j	21/09/2026	21/09/2026																																	
Peinture côté URSSAF	2j	23/09/2026	25/09/2026																																	
Modifications réseaux CVC	7sem	17/07/2026	17/09/2026																																	
Repose plafonds zone "sécurité"	1,5sem	10/09/2026	21/09/2026																																	
Climatisation tirage réseaux + installation groupe	1sem	24/09/2026	30/09/2026																																	
Repose reste des plafonds	2sem	22/09/2026	05/10/2026																																	
Electricité + CA (indicatif - sur durée travaux)	3,1m	17/07/2026	27/10/2026																																	
Plomberie GAV + wc/douche à créer	1,5sem	31/08/2026	09/09/2026																																	
Plomberie kitchnette (passage plafond urssaf / ou installation pompe relevage)	3j	09/09/2026	14/09/2026																																	
Kitchenette	3j	14/09/2026	17/09/2026																																	
Plomberie raccordement	1j	17/09/2026	18/09/2026																																	
Banc GAV	2j	31/08/2026	01/09/2026																																	
Résine GAV	1,5sem	10/09/2026	21/09/2026																																	
Modification Serrurerie main courante existante																																				
Serrurerie GAV	1sem	14/10/2026	21/10/2026																																	
Création ouverture escalier communs/pose linteau	3j	14/10/2026	16/10/2026																																	
Création cloisons cage escalier + porte + plinthe	2j	19/10/2026	20/10/2026																																	
Peinture cage escalier	2j	21/10/2026	22/10/2026																																	
Repose cloisons/porte réemploi	3sem	06/10/2026	26/10/2026																																	
Pose barrière acoustique plenum	3j	27/10/2026	29/10/2026																																	
Repose placards	1sem	27/10/2026	02/11/2026																																	
Menuiserie extérieure	2j	11/11/2026	13/11/2026																																	
Climatisation pose monosplit local info	3j	27/10/2026	29/10/2026																																	
Blanchiement plafond	1sem	03/11/2026	09/11/2026																																	
Mise en service climatisation	1sem	30/10/2026	05/11/2026																																	
Nettoyage fin de chantier	2j	13/11/2026	17/11/2026																																	
Remise en place mobilier MOA	2j	13/11/2026	17/11/2026																																	
OPL		26/10/2026	26/10/2026																																	
Réception		17/11/2026	17/11/2026																																	
Levée des réserves	3sem	17/11/2026	08/12/2026																																	
Livraison		08/12/2026	08/12/2026																																	