

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D'ORSAY ET DU MUSEE DE L'ORANGERIE - VALERIE GISCARD D'ESTAING

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Généralités	910 jours	Lun 17/11/25	Ven 11/05/29
2	Lot 07 / 13	310 jours	Lun 17/11/25	Ven 22/01/27
3	OS	0 jour	Lun 17/11/25	Lun 17/11/25
4	Préparation de chantier	2 moiséc	Lun 17/11/25	Ven 16/01/26
5	Délai global	310 jours	Lun 17/11/25	Ven 22/01/27
6				
7	Lot 08 / 09 / 10 / 11 / 12	290 jours	Lun 15/12/25	Ven 22/01/27
8	OS	0 jour	Lun 15/12/25	Lun 15/12/25
9	Préparation de chantier	2 moiséc	Lun 15/12/25	Ven 13/02/26
10	Délai global	290 jours	Lun 15/12/25	Ven 22/01/27
11				
12	Lot 01 / 02 / 03 / 05 / 06	890 jours	Lun 15/12/25	Ven 11/05/29
13	OS	0 jour	Lun 15/12/25	Lun 15/12/25
14	Préparation de chantier	2 moiséc	Lun 15/12/25	Ven 13/02/26
15	Délai global	890 jours	Lun 15/12/25	Ven 11/05/29
16				
17	Lot 04	675 jours	Lun 15/12/25	Ven 14/07/28
18	OS	0 jour	Lun 15/12/25	Lun 15/12/25
19	Préparation de chantier	2 moiséc	Lun 15/12/25	Ven 13/02/26
20	Délai global	675 jours	Lun 15/12/25	Ven 14/07/28
21				
22	Phase 1 Restauration du parvis Lille et Bellechasse	310 jours	Lun 17/11/25	Ven 22/01/27
23	Installation de chantier (base-vie, aire de livraison)	1 mois	Ven 16/01/26	Ven 13/02/26
24	TCE Etudes d'exécution Phase 1	18 sms	Lun 17/11/25	Ven 20/03/26
25	TCE Etudes d'exécution Phase 2 et 3	24 sms	Lun 15/12/25	Ven 29/05/26
26	Synthèse technique	10 sms	Lun 05/01/26	Ven 13/03/26
27				
28	Parvis	0 jour	Lun 09/03/26	Lun 09/03/26
29	Bascule des accès au Musée suite travaux préparatoires Phase 1.1	0 jour	Lun 09/03/26	Lun 09/03/26
30				
31	Hall Montherlant	205 jours	Ven 10/04/26	Ven 22/01/27
32	Fin Curage et Démolition	0 jour	Ven 10/04/26	Ven 10/04/26
33	Fin des Distributions CVC / plomberie	0 jour	Ven 19/06/26	Ven 19/06/26
34	Fin des Distributions électriques	0 jour	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26
35	Fin des Appareillages techniques	0 jour	Mar 20/10/26	Mar 20/10/26
36	OPR	15 jours	Lun 04/01/27	Ven 22/01/27
37	Réception	0 jour	Ven 22/01/27	Ven 22/01/27
38				
39	Hall des arrivées	154 jours	Lun 22/06/26	Ven 22/01/27
40	Mise à disposition côté Seine	0 jour	Lun 22/06/26	Lun 22/06/26
41	Mise à disposition côté Lille	0 jour	Jeu 20/08/26	Jeu 20/08/26
42	Mise à disposition zone Centrale et caisse	0 jour	Ven 22/01/27	Ven 22/01/27
43	OPR	15 jours	Lun 04/01/27	Ven 22/01/27
44	Réception	0 jour	Ven 22/01/27	Ven 22/01/27
45				
46				
47	Phase 1.1 Hall Montherlant / Buffet de la gare / Salle 24	21 jours	Ven 06/02/26	Ven 06/03/26
48	Buffet de la gare	19 jours	Ven 06/02/26	Mer 04/03/26
49	Palissade de chantier, portes d'accès et protection de sol	3 jours	Ven 06/02/26	Mar 10/02/26
50	Création SAS	4 jours	Mer 11/02/26	Lun 16/02/26
51	Distribution et incorporation des réseaux	2 jours	Mar 17/02/26	Mer 18/02/26
52	Installation des équipements, appareillages et raccordement	3 jours	Jeu 19/02/26	Lun 23/02/26
53	Pose éclairage	2 jours	Mar 24/02/26	Mer 25/02/26
54	Essai et mise en service	3 jours	Jeu 26/02/26	Lun 02/03/26
55	Nettoyage de fin de chantier et repli	2 jours	Mar 03/03/26	Mer 04/03/26
56				
57	Salle 24	21 jours	Ven 06/02/26	Ven 06/03/26

Calendrier prévisionnel indice J

\\nas-syno\PUBLIC-IPCS\O.P.C\O650 EPMO Refonte accueil musée Orsay\c Calendrier\1 Conception\O650 Planning DCE indJ.mpp



ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D'ORSAY ET DU MUSEE DE L'ORANGERIE - VALERIE GISCARD D'ESTAING

Ven 12/09/25

Refonte de l'accueil du Musée d'Orsay

Calendrier prévisionnel indice J

[illegible]



ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D'ORSAY ET DU MUSEE DE L'ORANGERIE - VALERIE GISCARD D'ESTAING

Ven 12/09/25

Refonte de l'accueil du Musée d'Orsay

Calendrier prévisionnel indice J

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
172	Pose des pierres de Buxy hall des arrivées côté Lille	5 jours	Ven 24/07/26	Jeu 30/07/26							
173	Sol coulé terrazo côté Lille	5 jours	Jeu 31/07/26	Jeu 06/08/26							
174	Couloir rapide PNG côté Seine	5 jours	Ven 07/08/26	Jeu 13/08/26							
175	Remise en peinture des pieds de poteaux côté Lille	5 jours	Ven 07/08/26	Jeu 13/08/26							
176	Modification des installations de chantier et nettoyage de fin de c	5 jours	Ven 14/08/26	Jeu 20/08/26							
177											
178	Parvis de Bellechasse côté Seine (ACMH)	44 jours	Lun 22/06/26	Jeu 20/08/26							
179	Intervention sur dalle porteuse et réfection caniveaux	15 jours	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26							
180	Repose marquissette compris vitrage et mise en peinture, dépose	20 jours	Lun 22/06/26	Ven 17/07/26							
181	Complexe isolation thermique et étanchéité	15 jours	Lun 13/07/26	Ven 31/07/26							
182	Dalle de protection	8 jours	Lun 03/08/26	Mer 12/08/26							
183	Dépote du parapluie	6 jours	Jeu 13/08/26	Jeu 20/08/26							
184											
185											
186	Phase 1.4 Hall Montherlant & Hall des arrivées & Parvis (ACMH)	111 jours	Ven 21/08/26	Ven 22/01/27							
187	Hall Montherlant	96 jours	Ven 21/08/26	Ven 01/01/27							
188	Mise en peinture des plafonds et murs	10 jours	Ven 21/08/26	Jeu 03/09/26							
189	Mise en peinture Hall historique	15 jours	Ven 28/08/26	Jeu 17/09/26							
190	Installation RIA	10 jours	Ven 04/09/26	Jeu 17/09/26							
191	Modification et raccordement des tableaux électriques	20 jours	Ven 04/09/26	Jeu 01/10/26							
192	Pose des appareillages électriques CFO	20 jours	Ven 11/09/26	Jeu 08/10/26							
193	Pose des appareillages électriques CFA	20 jours	Ven 18/09/26	Jeu 15/10/26							
194	Pose éclairage	10 jours	Mer 07/10/26	Mar 20/10/26							
195	Pose des comptoirs accueils provisoires temporaires	5 jours	Mer 21/10/26	Mar 27/10/26							
196	Raccordement baie et paramétrage GTB	20 jours	Mer 21/10/26	Mar 17/11/26							
197	Pose mobilier RIA	10 jours	Mer 28/10/26	Mar 10/11/26							
198	Essais techniques et mise en service	20 jours	Mer 18/11/26	Mar 15/12/26							
199	Dépote du tunnel d'évacuation et des installations de chantier	3 jours	Mer 16/12/26	Ven 18/12/26							
200											
201	Sous-phase 1.4.d	10 jours	Lun 21/12/26	Ven 01/01/27							
202	Travaux R+1	10 jours	Lun 21/12/26	Ven 01/01/27							
203											
204	Hall des arrivées	111 jours	Ven 21/08/26	Ven 22/01/27							
205	Sous-phase 1.4.a	43 jours	Ven 21/08/26	Mar 20/10/26							
206	Palissade de chantier, portes d'accès, bâches horizontales	3 jours	Ven 21/08/26	Mar 25/08/26							
207	Montage plateforme de travail au sous-sol	5 jours	Mer 26/08/26	Mar 01/09/26							
208	Dépote des escaliers et sols	5 jours	Mer 02/09/26	Mar 08/09/26							
209	Trémie et tranchée pour passage de réseaux	5 jours	Mer 02/09/26	Mar 08/09/26							
210	Complément plateforme	5 jours	Mer 09/09/26	Mar 15/09/26							
211	Dépote des dalles de verres	5 jours	Mer 16/09/26	Mar 22/09/26							
212	Dépote de la barrière climatique zone centrale	5 jours	Mer 23/09/26	Mar 29/09/26							
213	Coffrage et ferrailage dalle	10 jours	Mer 30/09/26	Mar 13/10/26							
214	Réalisation du plancher	5 jours	Mer 14/10/26	Mar 20/10/26							
215											
216	Sous-phase 1.4.b	25 jours	Mer 21/10/26	Mar 24/11/26							
217	Palissade de chantier bâches horizontales et protection de :	5 jours	Mer 21/10/26	Mar 27/10/26							
218	Dernière dépote de sol	1 jour	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26							
219	Reprise porte historique	10 jours	Jeu 29/10/26	Mer 11/11/26							
220	Distribution CVC et pose des buses	10 jours	Mer 28/10/26	Mar 10/11/26							
221	Distribution électrique	5 jours	Mer 28/10/26	Mar 03/11/26							
222	Sol coulé terrazo côté Lille	10 jours	Mer 28/10/26	Mar 10/11/26							
223	Couloir rapide PNG côté Seine	5 jours	Mer 11/11/26	Mar 17/11/26							
224	Essais et mise en service	5 jours	Mer 18/11/26	Mar 24/11/26							
225	Modification des installations de chantier et nettoyage de fir	5 jours	Mer 18/11/26	Mar 24/11/26							
226											
227	Sous-phase 1.4.c	20 jours	Mer 25/11/26	Mar 22/12/26							
228	Pose de la barrière climatique neuve zone centrale	10 jours	Mer 25/11/26	Mar 08/12/26							

Calendrier prévisionnel indice J

5 / 8

6 / 8



ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D'ORSAY ET DU MUSEE DE L'ORANGERIE - VALERIE GISCARD D'ESTAING

Ven 12/09/25

Refonte de l'accueil du Musée d'Orsay

Calendrier prévisionnel indice J

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
312	Distribution électrique	10 jours	Ven 04/06/27	Jeu 17/06/27
313	Dépote du parapluie	10 jours	Ven 18/06/27	Jeu 01/07/27
314	Modification emprise de livraison	2 sms	Ven 18/06/27	Jeu 01/07/27
315	Zone 2 - centrale	90 jours	Ven 18/06/27	Jeu 21/10/27
316	Dépote du dallage, dalle de protection placages des piedestaux	10 jours	Ven 18/06/27	Jeu 01/07/27
317	Mise en place du parapluie	10 jours	Ven 02/07/27	Jeu 15/07/27
318	Dépote de l'étanchéité existante	10 jours	Ven 16/07/27	Jeu 29/07/27
319	Intervention structurlelle préparatoire sur dalle porteuse	10 jours	Ven 30/07/27	Jeu 12/08/27
320	Complexe isolation thermique et étanchéité	15 jours	Ven 13/08/27	Jeu 02/09/27
321	Dalle de protection	15 jours	Ven 03/09/27	Jeu 23/09/27
322	Distribution électrique	10 jours	Ven 24/09/27	Jeu 07/10/27
323	Dépote du parapluie	10 jours	Ven 08/10/27	Jeu 21/10/27
324	Zone 3 - proche Seine	90 jours	Ven 08/10/27	Jeu 10/02/28
325	Dépote du dallage, dalle de protection placages des piedestaux	10 jours	Ven 08/10/27	Jeu 21/10/27
326	Mise en place du parapluie	10 jours	Ven 22/10/27	Jeu 04/11/27
327	Dépote de l'étanchéité existante	10 jours	Ven 05/11/27	Jeu 18/11/27
328	Intervention structurlelle préparatoire sur dalle porteuse	10 jours	Ven 19/11/27	Jeu 02/12/27
329	Complexe isolation thermique et étanchéité	15 jours	Ven 03/12/27	Jeu 23/12/27
330	Dalle de protection	15 jours	Ven 24/12/27	Jeu 13/01/28
331	Distribution électrique	10 jours	Ven 14/01/28	Jeu 27/01/28
332	Dépote du parapluie	10 jours	Ven 28/01/28	Jeu 10/02/28
333	Pose des dalles de sol et marches escaliers	45 jours	Ven 11/02/28	Jeu 13/04/28
334	Repose du mobilier urbain, plot d'éclairage, rampe emmarchement, e	10 jours	Ven 14/04/28	Jeu 27/04/28
335	Essais technique et mise en service	15 jours	Ven 28/04/28	Jeu 18/05/28
336	Dépote des installations de chantier	4 jours	Ven 19/05/28	Mer 24/05/28
337				
338	Haut de nef	71 jours	Lun 17/07/28	Lun 23/10/28
339	Palissade de chantier, portes d'accès, bâches horizontales et protect	3 jours	Lun 17/07/28	Mer 19/07/28
340	Installation électrique et moyen de protection incendie de chantier	2 jours	Jeu 20/07/28	Ven 21/07/28
341	Dépote comptoir, estrade accueil, cimaise et mobilier	3 jours	Lun 24/07/28	Mer 26/07/28
342	Dépote des pierres de buxy et chapes au droit de la cloison	3 jours	Jeu 27/07/28	Lun 31/07/28
343	Création cloison compris baie vitrée et porte	5 jours	Mar 01/08/28	Lun 07/08/28
344	Relamping éclairage	30 jours	Mar 01/08/28	Lun 11/09/28
345	Reprise porte historique compris imposte	10 jours	Mar 08/08/28	Lun 21/08/28
346	Distribution électrique	10 jours	Mar 01/08/28	Lun 14/08/28
347	Distribution CVC	20 jours	Mar 01/08/28	Lun 28/08/28
348	Pose plafond	5 jours	Mar 29/08/28	Lun 04/09/28
349	Mise en peinture murs et plafond	10 jours	Mar 05/09/28	Lun 18/09/28
350	Appareillage électrique	10 jours	Mar 19/09/28	Lun 02/10/28
351	Appareillage CVC	10 jours	Mar 19/09/28	Lun 02/10/28
352	Pose casquette acoustique	10 jours	Mar 26/09/28	Lun 09/10/28
353	Pose estrade	2 jours	Mar 10/10/28	Mer 11/10/28
354	Pose mobilier audioguide et comptoir, compris habillage et placard	3 jours	Jeu 12/10/28	Lun 16/10/28
355	Appareillage électrique CFA	5 jours	Mar 17/10/28	Lun 23/10/28
356				



ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D'ORSAY ET DU MUSEE DE L'ORANGERIE - VALERIE GISCARD D'ESTAING

Ven 12/09/25

Refonte de l'accueil du Musée d'Orsay

Calendrier prévisionnel indice J

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
357	Phase 3 Parvis de Lille	215 jours	Lun 17/07/28	Ven 11/05/29
358	Modification des installations de chantier (base-vie, aire de livraison)	15 jours	Lun 17/07/28	Ven 04/08/28
359	Zone 1/3	65 jours	Lun 07/08/28	Ven 03/11/28
360	Palissades et portes de chantier, compris installation électrique	5 jours	Lun 07/08/28	Ven 11/08/28
361	Dépense des éléments notamment en conservation	5 jours	Lun 14/08/28	Ven 18/08/28
362	Dépense du dallage, placages, marches escaliers et divers	10 jours	Lun 21/08/28	Ven 01/09/28
363	Mise en place du parapluie	5 jours	Lun 04/09/28	Ven 08/09/28
364	Dépense de l'étanchéité existante	5 jours	Lun 04/09/28	Ven 08/09/28
365	Isolant et dalle	10 jours	Lun 11/09/28	Ven 22/09/28
366	Complexe d' étanchéité	10 jours	Lun 25/09/28	Ven 06/10/28
367	Dalle de protection	10 jours	Lun 09/10/28	Ven 20/10/28
368	Dépense du parapluie	5 jours	Lun 16/10/28	Ven 20/10/28
369	Pose des dalles de sol et marches escaliers	10 jours	Lun 23/10/28	Ven 03/11/28
370	Repose du mobilier urbain, garde-corps, rampe emmarchement, et di	5 jours	Lun 30/10/28	Ven 03/11/28
371	Dépense de l'emprise de chantier et nettoyage	5 jours	Lun 30/10/28	Ven 03/11/28
372	Zone 2/3	70 jours	Lun 06/11/28	Ven 09/02/29
373	Palissades et portes de chantier, compris installation électrique	5 jours	Lun 06/11/28	Ven 10/11/28
374	Dépense des éléments notamment en conservation	5 jours	Lun 13/11/28	Ven 17/11/28
375	Dépense du dallage, placages, marches escaliers et divers	10 jours	Lun 20/11/28	Ven 01/12/28
376	Mise en place du parapluie	5 jours	Lun 04/12/28	Ven 08/12/28
377	Dépense de l'étanchéité existante	5 jours	Lun 04/12/28	Ven 08/12/28
378	Isolant et dalle	10 jours	Lun 11/12/28	Ven 22/12/28
379	Complexe d' étanchéité	10 jours	Lun 25/12/28	Ven 05/01/29
380	Dalle de protection	10 jours	Lun 08/01/29	Ven 19/01/29
381	Dépense du parapluie	5 jours	Lun 15/01/29	Ven 19/01/29
382	Pose des dalles de sol et marches escaliers	10 jours	Lun 22/01/29	Ven 02/02/29
383	Repose du mobilier urbain, garde-corps, rampe emmarchement, et di	5 jours	Lun 05/02/29	Ven 09/02/29
384	Dépense de l'emprise de chantier	5 jours	Lun 05/02/29	Ven 09/02/29
385	Zone 3/3	65 jours	Lun 12/02/29	Ven 11/05/29
386	Palissades et portes de chantier, compris installation électrique	5 jours	Lun 12/02/29	Ven 16/02/29
387	Dépense des éléments notamment en conservation	5 jours	Lun 19/02/29	Ven 23/02/29
388	Dépense du dallage, placages, marches escaliers et divers	10 jours	Lun 26/02/29	Ven 09/03/29
389	Mise en place du parapluie	5 jours	Lun 12/03/29	Ven 16/03/29
390	Dépense de l'étanchéité existante	5 jours	Lun 12/03/29	Ven 16/03/29
391	Isolant et dalle	10 jours	Lun 19/03/29	Ven 30/03/29
392	Complexe d' étanchéité	10 jours	Lun 02/04/29	Ven 13/04/29
393	Dalle de protection	10 jours	Lun 16/04/29	Ven 27/04/29
394	Dépense du parapluie	5 jours	Lun 23/04/29	Ven 27/04/29
395	Pose des dalles de sol sur et marches escaliers	10 jours	Lun 30/04/29	Ven 11/05/29
396	Repose du mobilier urbain, garde-corps, rampe emmarchement, et di	5 jours	Lun 07/05/29	Ven 11/05/29
397	Dépense de l'emprise de chantier	5 jours	Lun 07/05/29	Ven 11/05/29