

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Arrêté du 16/07/2019 modifié par l'arrêté du 23/01/2020; L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation; L.4412-2, R.4412-97 à R.4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER A
Version	01
Propriétaire	HOPITAL LOUIS MOURIER
Donneur d'ordre	APHP NORD
Adresse de l'immeuble	Bâtiment GH - Hospitalisation 178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES
Bâtiment ou installation	Bâtiment 001-03
Date de la commande	11/07/2024
Date de début d'exécution du repérage	01/08/2024
Date d'émission du rapport de repérage	19/09/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Non communiquée

### Signataire du rapport

Signature et visa :



Opérateur de repérage :

NAVARENO Rémy  
COVEANEX - Groupe SODIATEC  
Le 19/09/2024

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**



## Commentaire sur la mission

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre.

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées au périmètre d'investigation rendu accessible par le donneur d'ordre. Il a été repéré deux prélèvements de joint de mastic de raccordement de gaine, qui s'avèrent positif à l'amiante, par conséquent n'ayant pas le plan de circulation des conduites de fluides de VMC nous avons pris le choix de généralisé cette présence sur l'ensemble du plateau.

## Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Etage	Localisation	Elément	Matériaux ou produits	Critères(s) ayant permis de conclure	Référence (ZPSO)
R+2	278_322	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P001)	Z002
		Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P002)	Z003
R+2	279_308	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P022)	Z002
		Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P023)	Z003
R+2	CH 287/288	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P018)	Z002
		Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P017)	Z003
R+2	278_291	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P014)	Z002
		Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P015)	Z003
R+2	279_285	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P027)	Z002
		Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P028)	Z003
R+2	289_317	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P011)	Z002
		Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P012)	Z003
R+2	289_320	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P004)	Z002
		Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P008)	Z003
		Joint	Mastic Marron	Résultat d'analyse (P007)	Z004
R+2	289_317	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P032)	Z002
		Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P031)	Z003
R+2	285_325	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P036)	Z002
		Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P037)	Z003
		Joint	Mastic	Résultat d'analyse (P034)	Z004

## Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Zone	Élément	Matériau / Produit
R+2	278_322	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
R+2	279_308	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
R+2	CH 287/288	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
R+2	278_291	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
R+2	279_285	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
R+2	289_317	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
R+2	289_320	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
R+2	289_317	03 - Parois verticales intérieures	Refend n°1	Enduit
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
		03 - Parois verticales intérieures	Refend n°2	Enduit
R+2	285_325	03 - Parois verticales intérieures	Refend n°1	Enduit
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
		03 - Parois verticales intérieures	Refend n°2	Enduit

## Réserves

Aucune

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS.....</b>	<b>1</b>
COMMENTAIRE SUR LA MISSION .....	2
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>5</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE : .....	5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE : .....	5
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>5</b>
<b>CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE .....</b>	<b>6</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES .....	6
PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	6
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>6</b>
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	7
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES .....	7
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES .....	7
<b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>	<b>9</b>
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	9
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	10
COMMENTAIRE SUR LA MISSION .....	13
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	13
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....</b>	<b>15</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS .....</b>	<b>31</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE .....</b>	<b>35</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE .....</b>	<b>47</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>49</b>

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **4510925341**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	<b>HOPITAL LOUIS MOURIER</b>
Demeurant :	<b>178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES</b>
Représenté par :	<b>Monsieur FONSECA Patrick</b>
Commanditaire du repérage :	<b>APHP NORD</b>
Opérateur ayant réalisé le repérage :	<b>Monsieur NAVARENO Rémy</b>
Nom et adresse de l'entreprise :	<b>COVEANEX - Groupe SODIATEC 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES</b>
N° de Siret :	<b>81437986300024</b>
RCP-compagnie-n° de police :	<b>CABINET CONDORCET -86517808 / 808109386</b>
Laboratoire d'analyse :	Raison sociale : <b>Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est</b> Adresse : <b>20, rue du Kochersberg - BP 50047 67700 Saverne Cedex 1</b> Numéro de l'accréditation COFRAC : <b>1-1751</b>

### 1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	<b>Bâtiment GH - Hospitalisation</b>
Adresse complète :	<b>178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES</b>
Référence Cadastre :	<b>BX - 0251</b>

### 1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : <b>Antérieur au 1 juillet 1997</b>	Construction : <b>Non communiquée</b>
Type et Fonction principale du bien :	<b>Bâtiment</b>	<b>Tertiaire</b>
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	<b>Etage : Porte : N° lot : 001-03</b>	<b>Escalier : Typologie : Locataire :</b>

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réfection complète des pièces (sol, mur et plafond)
Dépose des installations techniques dans fx plafond (CVC, électricité, ...)

### 3 Cadre de la mission de repérage

#### 3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

##### Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
278_322	R+2	Concernée
279_308	R+2	Concernée
CH 287/288	R+2	Concernée
278_291	R+2	Concernée
279_285	R+2	Concernée
289_317	R+2	Concernée
289_320	R+2	Concernée
289_317	R+2	Concernée
285_325	R+2	Concernée

#### Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
<b>3 - Parois verticales intérieures</b>			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>			
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Mastics	M	

#### 3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

### 4 Conditions de réalisation du repérage

#### 4.1 Dates et nature des visites sur site

Date	Objet
31/07/2024	Visite de diagnostic amiante avant travaux

## 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

La mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l'amiante, est réputée satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2019, à l'exception des articles 4, 7, 11 et 14.

## 4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

## 4.4 Liste des Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

**Z001** : Refend Enduit (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P003	S003	R+2	278_322	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
P024	S024	R+2	279_308	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
P020	S020	R+2	CH 287/288	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
P016	S016	R+2	278_291	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
P025	S025	R+2	279_285	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
P009	S009	R+2	289_317	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
P005	S005	R+2	289_320	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit
P030	S030	R+2	289_317	03 - Parois verticales intérieures	Refend n°1	Enduit
P033	S033			03 - Parois verticales intérieures	Refend n°2	Enduit
P039	S039	R+2	285_325	03 - Parois verticales intérieures	Refend n°1	Enduit
P038	S038			03 - Parois verticales intérieures	Refend n°2	Enduit

**Z002 : Sol Colle+Dalle (continue : NON)**

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P001	S001	R+2	278_322	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle
P022	S022	R+2	279_308	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle
P018	S018	R+2	CH 287/288	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle
P014	S014	R+2	278_291	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle
P027	S027	R+2	279_285	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle
P011	S011	R+2	289_317	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle
P004	S004	R+2	289_320	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle
P032	S032	R+2	289_317	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle
P036	S036	R+2	285_325	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle

**Z003 : Sol Colle+Ragréage (continue : NON)**

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P002	S002	R+2	278_322	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage
P023	S023	R+2	279_308	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage
P017	S017	R+2	CH 287/288	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage
P015	S015	R+2	278_291	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage
P028	S028	R+2	279_285	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage
P012	S012	R+2	289_317	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage
P008	S008	R+2	289_320	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage
P031	S031	R+2	289_317	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage
P037	S037	R+2	285_325	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage



**Z004 : Joint Mastic (continue : NON)**

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P007	S007	R+2	289_320	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Joint	Mastic Marron
P034	S034	R+2	285_325	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Joint	Mastic

**Z005 : Plafond Enduit (continue : NON)**

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P021	S021	R+2	279_308	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
P019	S019	R+2	CH 287/288	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
P013	S013	R+2	278_291	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
P026	S026	R+2	279_285	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
P010	S010	R+2	289_317	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
P006	S006	R+2	289_320	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
P029	S029	R+2	289_317	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit
P035	S035	R+2	285_325	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit

## 5 Résultats du repérage

### 5.1 Résultats de l'analyse documentaire :

Titre
Programme de travaux

## 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
278_322	R+2	05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P001)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P002)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit	Résultat d'analyse (P003)	Non	
279_308	R+2	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit	Résultat d'analyse (P024)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P022)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P023)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P021)	Non	
CH 287/288	R+2	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit	Résultat d'analyse (P020)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P018)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P017)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P019)	<b>Non</b>	
278_291	R+2	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit	Résultat d'analyse (P016)	<b>Non</b>	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P014)	<b>Oui</b>	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P015)	<b>Oui</b>	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P013)	<b>Non</b>	
279_285	R+2	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit	Résultat d'analyse (P025)	<b>Non</b>	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P027)	<b>Oui</b>	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P028)	<b>Oui</b>	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P026)	<b>Non</b>	
289_317	R+2	03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit	Résultat d'analyse (P009)	<b>Non</b>	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P011)	<b>Oui</b>	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		05 - Planchers et planchers	Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P012)	<b>Oui</b>	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		techniques					et devront être vérifié par les entreprises en charge des travaux.
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Refend	Enduit	Résultat d'analyse (P005)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P004)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifié par les entreprises en charge des travaux.
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P008)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifié par les entreprises en charge des travaux.
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		06 - Conduits et accessoires intérieurs	Joint	Mastic Marron	Résultat d'analyse (P007)	Oui	100 ml / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifié par les entreprises en charge des travaux.
289_320	R+2						
		03 - Parois verticales intérieures	Refend n°1	Enduit	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P032)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifié par les entreprises en charge des travaux.
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P031)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifié par les entreprises en charge des travaux.
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P029)	Non	
		03 - Parois	Refend n°2	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
289_317	R+2						

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		verticales intérieures			(P033)		
285_325	R+2	03 - Parois verticales intérieures	Refend n°1	Enduit	Résultat d'analyse (P039)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°1	Colle+Dalle	Résultat d'analyse (P036)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol n°2	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P037)	Oui	100 m² / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P035)	Non	
		06 - Conduits et accessoires intérieurs	Joint	Mastic	Résultat d'analyse (P034)	Oui	100 ml / Les quantités sont à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises en charge des travaux.
		03 - Parois verticales intérieures	Refend n°2	Enduit	Résultat d'analyse (P038)	Non	

### 5.3 Commentaire sur la mission

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre.

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées au périmètre d'investigation rendu accessible par le donneur d'ordre. Il a été repéré deux prélèvements de joint de mastic de raccordement de gaine, qui s'avèrent positif à l'amiante, par conséquent n'ayant pas le plan de circulation des conduites de fluides de VMC nous avons pris le choix de généraliser cette présence sur l'ensemble du plateau.

### 5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail,

aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

### PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 278_322 Sol n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Colle+Dalle

#### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle+Dalle		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

### PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 278_322 Sol n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Colle+Ragréage

#### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle+Ragréage		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P003				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 278_322 Refend - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
NAVARENO Rémy		01/08/2024	Enduit	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Enduit			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004				
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_320 Sol n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Colle+Dalle		
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet	Support	Taille		
Colle+Dalle		0 cm		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_320 Refend - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Enduit
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm



#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_320 Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Enduit

#### Résultat amiante

absence d'amiante

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_320 Joint - 06 - Conduits et accessoires intérieurs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Mastic Marron

#### Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Mastic Marron		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P008				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER		R+2 - 289_320 Sol n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
NAVARENO Rémy		01/08/2024		Colle+Ragréage
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Colle+Ragréage				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P009				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_317 Refend - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
NAVARENO Rémy		01/08/2024	Enduit	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Enduit			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_317 Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Enduit
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (rose) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) sous matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_317 Sol n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Colle+Dalle

#### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle+Dalle		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

#### PRELEVEMENT : P012

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_317 Sol n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Colle+Ragréage

#### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle+Ragréage		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
002-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle (transparent) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau souple (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P013				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 278_291 Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
NAVARENO Rémy		01/08/2024	Enduit	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Enduit			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur (fibreux) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER		R+2 - 278_291 Sol n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
NAVARENO Rémy		01/08/2024		Colle+Dalle
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Colle+Dalle				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P015		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 278_291 Sol n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Colle+Ragréage
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle+Ragréage		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

#### PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 278_291 Refend - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Enduit

#### Résultat amiante

absence d'amiante

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - CH 287/288 Sol n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Colle+Ragréage

#### Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle+Ragréage		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P018				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - CH 287/288 Sol n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
NAVARENO Rémy		01/08/2024	Colle+Dalle	
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Colle+Dalle			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P019				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER		R+2 - CH 287/288 Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
NAVARENO Rémy		01/08/2024		Enduit
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Enduit				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - CH 287/288 Refend - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Enduit
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P021

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 279_308 Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Enduit

#### Résultat amiante

absence d'amiante

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P022

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 279_308 Sol n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Colle+Dalle

#### Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle+Dalle		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P023				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER		R+2 - 279_308 Sol n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
NAVARENO Rémy		01/08/2024		Colle+Ragréage
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Colle+Ragréage				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P024				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 279_308 Refend - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
NAVARENO Rémy		01/08/2024	Enduit	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Enduit			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 279_285 Refend - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
NAVARENO Rémy		01/08/2024	Enduit	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Enduit			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées



Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
		(gris)		

### PRELEVEMENT : P026

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 279_285 Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Enduit

#### Résultat amiante

absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P027

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 279_285 Sol n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Colle+Dalle

#### Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle+Dalle		0 cm

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

### PRELEVEMENT : P028

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 279_285 Sol n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Colle+Ragréage

#### Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle+Ragréage		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

#### PRELEVEMENT : P029

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_317 Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Enduit

#### Résultat amiante

absence d'amiante

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P030

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_317 Refend n°1 - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Enduit

#### Résultat amiante

absence d'amiante

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_317 Sol n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
NAVARENO Rémy		01/08/2024	Colle+Ragréage	
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Colle+Ragréage			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P032				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER		R+2 - 289_317 Sol n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
NAVARENO Rémy		01/08/2024		Colle+Dalle
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Colle+Dalle				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (transparent) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P033				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 289_317 Refend n°2 - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
NAVARENO Rémy		01/08/2024	Enduit	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Enduit			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 285_325 Joint - 06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
NAVARENO Rémy		01/08/2024	Mastic	
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Mastic			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P035				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 285_325 Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
NAVARENO Rémy		01/08/2024	Enduit	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Enduit			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL LOUIS MOURIER		2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 285_325 Sol n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
NAVARENO Rémy		01/08/2024	Colle+Dalle	
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Colle+Dalle				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P037				
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 285_325 Sol n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Colle+Ragréage		
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet	Support	Taille		
Colle+Ragréage		0 cm		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P038		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 285_325 Refend n°2 - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Enduit
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P039

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL LOUIS MOURIER	2024-11985-HOPITAL LOUIS MOURIER	R+2 - 285_325 Refend n°1 - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
NAVARENO Rémy	01/08/2024	Enduit

#### Résultat amiante

absence d'amiante

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092902-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## ANNEXE : Plans et/ou Croquis











P007  
Joint  
Mastic Marron

Il a été repéré deux prélèvements de joint de mastic de raccordement de gaine, qui s'avèrent positif à l'amiante, par conséquent n'ayant pas le plan de circulation des conduites de fluides de VMC nous avons pris le choix de généralisé cette présence sur l'ensemble du plateau.





**ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse**

**PV\_00720240701358883**



**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS**

SARL COVEANEX  
Monsieur Rémy NAVARENO  
SODIATEC IdF  
28 Avenue des Pépinières  
94260 FRESNES

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page 1/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-R+2 - Chambre 01 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°1 - Colle+Dalle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / T1Q8 *	3 / 3 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	P002-R+2 - Chambre 01 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°2 - Colle+Ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / T1Q8 *	3 / 3 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	P003-R+2 - Chambre 01 - 03 - Parois verticales intérieures - Refend - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-R+2 - Bureau Medical - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°1 - Colle+Dalle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS**

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page2/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / T1Q8	3 / 3 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
005	P005-R+2 - Bureau Medical - 03 - Parois verticales intérieures - Refend - Enduit	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-R+2 - Bureau Medical - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Enduit	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	P007-R+2 - Bureau Medical - 06 - Conduits et accessoires intérieurs - Joint - Mastic Marron	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	P008-R+2 - Bureau Medical - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°2 - Colle+Ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)(i)	MOLP * / T1Q8	3 / 3 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page 3/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	P009-R+2 - Salle de pause - 03 - Parois verticales intérieures - Refend - Enduit	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-R+2 - Salle de pause - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (rose) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) sous matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-R+2 - Salle de pause - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°1 - Colle+Dalle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)(i)	MOLP / T1Q8 *	3 / 3 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P012-R+2 - Salle de pause - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°2 - Colle+Ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (bleu)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page 4/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle (transparent) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau souple (blanc)(ii)	MOLP / T1Q8 *	3 / 3 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013 (1) (2)	P013-R+2 - Chambre 10 - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Enduit	Matériau semi-dur (fibreuse) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)(iii)	MET / FTYI *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-R+2 - Chambre 10 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°1 - Colle+Dalle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / T1Q8 *	3 / 3 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015 (3)	P015-R+2 - Chambre 10 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°2 - Colle+Ragréage	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / T1Q8 *	3 / 3 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page 5/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	P016-R+2 - Chambre 10 - 03 - Parois verticales intérieures - Refend - Enduit	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-R+2 - Chambre 04 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°2 - Colle+Ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose) (iv)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (beige)(i)	MOLP * / T1Q8	3 / 3 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	P018-R+2 - Chambre 04 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°1 - Colle+Dalle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MOLP * / T1Q8	3 / 3 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	P019-R+2 - Chambre 04 - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Enduit					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverny, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverny SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page 6/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)(iii)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020 (2)	P020-R+2 - Chambre 04 - 03 - Parois verticales intérieures - Refend - Enduit	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / FTYI *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021 (1)	P021-R+2 - Chambre 05 - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-R+2 - Chambre 05 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°1 - Colle+Dalle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / T1Q8 *	3 / 3 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
023 (4)	P023-R+2 - Chambre 05 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°2 - Colle+Ragréage	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MOLP / T1Q8 *	3 / 3 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page 7/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	P024-R+2 - Chambre 05 - 03 - Parois verticales intérieures - Refend - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-R+2 - Chambre 12 - 03 - Parois verticales intérieures - Refend - Enduit	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-R+2 - Chambre 12 - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Enduit	Matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-R+2 - Chambre 12 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°1 - Colle+Dalle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / T1Q8	3 / 3 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028	P028-R+2 - Chambre 12 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°2 - Colle+Ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page 8/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MOLP * / T1Q8	3 / 3 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
029	P029-R+2 - Espace de vie - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Enduit	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030-R+2 - Espace de vie - 03 - Parois verticales intérieures - Refend n°1 - Enduit	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-R+2 - Espace de vie - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°2 - Colle+Ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET * / FHTU	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur (granulaire) (gris)(i)	MOLP * / T1Q8	3 / 3 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
032	P032-R+2 - Espace de vie - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°1 - Colle+Dalle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page 9/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (marron)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (transparent) ; matériau de type colle (jaune)(i)	MOLP / T1Q8 *	3 / 3 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	P033-R+2 - Espace de vie - 03 - Parois verticales intérieures - Refend n°2 - Enduit	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / JX4B *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034 (1)	P034-R+2 - Circulation / Couloir - 06 - Conduits et accessoires intérieurs - Joint - Mastic	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
035	P035-R+2 - Circulation / Couloir - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Enduit					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page 10/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / JX4B *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036-R+2 - Circulation / Couloir - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°1 - Colle+Dalle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET / FHTU *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / T1Q8 *	3 / 3 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
037 (3)	P037-R+2 - Circulation / Couloir - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol n°2 - Colle+Ragréage	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MOLP / T1Q8 *	1 / 1 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
038	P038-R+2 - Circulation / Couloir - 03 - Parois verticales intérieures - Refend n°2 - Enduit	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / JX4B *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039-R+2 - Circulation / Couloir - 03 - Parois verticales intérieures - Refend n°1 - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / JX4B *	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page 11/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE

**Observation(s) échantillon(s)**

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

**Observation(s) couche(s)**

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (iii) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iv) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-092902-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2024 20:01 Page 12/12  
Dossier N° : 24A023186 Date de réception : 01/08/2024 Date d'analyse : 01/08/2024  
Référence dossier Client:  
2024-11985-HOPITAL AVICENNE A - Dominique Larrey D 125 rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE



Camille BACH  
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1751  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## ANNEXE : Certificat de compétence



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**NAVARENO Remy**  
**sous le numéro 23-2055**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- |   |                                     |                            |                       |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>Amiante</b> sans mention         | Prise d'effet : 10/05/2023 | Validité : 09/05/2030 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>   |                                     |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>Amiante</b> avec mention         | Prise d'effet : 10/05/2023 | Validité : 09/05/2030 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>   |                                     |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>DPE</b> individuel               | Prise d'effet : 25/05/2023 | Validité : 24/05/2030 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>   |                                     |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>Gaz</b>                          | Prise d'effet : 20/09/2023 | Validité : 19/09/2030 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>   |                                     |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>CREP</b>                         | Prise d'effet : 05/04/2023 | Validité : 04/04/2030 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>   |                                     |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>Termites</b><br><b>Métropole</b> | Prise d'effet : 25/05/2023 | Validité : 24/05/2030 |
| <b>Zone d'intervention : France métropolitaine</b><br><small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> |                                     |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>Electricité</b>                  | Prise d'effet : 10/05/2023 | Validité : 09/05/2030 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>   |                                     |                            |                       |

23-2055 - v4 - 20/09/2023



Accréditation  
n°4-0540  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

**Véronique DELMAY**  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011  
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71  
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021







## ANNEXE : Attestation d'assurance



### ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 13 rue Francis Davso – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

Société COVEANEX  
31 cours des Juilliottes  
94700 MAISONS ALFORT  
Siret n°434 090 064 00040

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 86517808 / 808109386.

#### ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :

Diagnostic amiante avant-vente et avant location  
Dossier technique amiante (DTA)  
Diagnostic amiante dans les parties privatives (DAPP)  
Diagnostic Exposition au plomb (CREP)  
Diagnostic Plomb dans l'eau  
Diagnostic de l'état des installations de gaz uniquement dans le cadre du DDT  
Diagnostic termites  
Diagnostic de performance énergétique (DPE)  
Diagnostic immobilier de la conformité à la RE 2020  
Diagnostic Etat des risques et pollutions (ERP)  
Diagnostic Assainissement autonome et collectif  
Diagnostic Loi Carrez  
Diagnostic surface habitable Loi Boutin  
Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à taux zéro  
Diagnostic Radon  
Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique (attestation de fin de chantier) dans le cadre de la RT 2012  
Recherche de métaux lourds (Hors détection toxique chez l'homme)  
Diagnostic état de l'installation intérieure de l'électricité des parties privatives et communes (DTT)  
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux (Hors milieu industriel)  
Diagnostic Technique Global des immeubles relevant du statut de la copropriété (article L.731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat)

Information sur la présence d'un risque de mûres seulement dans le cadre du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) et uniquement dans les zones où les préfetures ont pris un arrêté en ce sens.  
Diagnostic de performance énergétique  
Vérification / Fourniture et /ou pose de détecteurs de fumée hors ERP  
Diagnostic par infiltrométrie - perméabilité des bâtiments (RT 2012)  
Visite virtuelle 360°  
Calcul de la surface du plancher  
Diagnostic amiante avant travaux/démolition sans préconisation de travaux NF X46-020 (articles R4412-140 à R4412-142 du Code du travail – article R1334-27 CSP – arrêté du 26 juin 2013)  
Diagnostic plomb après travaux  
Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA)  
Diagnostic recherche de plomb avant travaux/démolition (art R1334-12 et R1334-8 du CSP – Article R4412 du Code du travail)  
Contrôle visuel après travaux de désamiantage (Norme NFX 46-021)  
Diagnostic de conformité des installations électriques de l'espace dédié au télétravail  
Audit énergétique réalisé dans le cadre du DPE et à l'occasion de la vente d'une maison ou d'un immeuble en monopropriété étiqueté F ou G conformément à la loi N° 2021-1104 du 22/08/2021 « Climat et Résilience »

#### La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2023 au 30/09/2024.

#### L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuille d'adhésion 808109386), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél 09 72 36 90 00  
13 rue Francis Davso 13001 Marseille  
contact@cabinetcondorcet.com · www.cabinetcondorcet.com  
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com · 13 rue Francis Davso 13001 Marseille 09 72 36 90 00  
SAS au capital de 50 000 € · RCS Marseille 494 253 982 · Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr · Sous le contrôle de l'ACPR  
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution- 4 Pi de Budapest 75009 Paris

**TABEAU DE GARANTIE**

<b>Responsabilité civile « Exploitation »</b>	
<b>Nature des dommages</b>	<b>Montant des garanties</b>
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 €par sinistre
dont :	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 €par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 €par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 €par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 €par sinistre
<b>Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)</b>	
<b>Nature des dommages</b>	<b>Montant des garanties</b>
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	300 000 €par sinistre avec un maximum de 600 000 €par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 €par sinistre
<b>Défense – Recours</b>	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 €par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 13 octobre 2023

POUR LE CABINET CONDORCET



**Tél 09 72 36 90 00**  
 13 rue Francis Davso 13001 Marseille  
[contact@cabinetcondorcet.com](mailto:contact@cabinetcondorcet.com) • [www.cabinetcondorcet.com](http://www.cabinetcondorcet.com)  
 Service Réclamation : [contact@cabinetcondorcet.com](mailto:contact@cabinetcondorcet.com) • 13 rue Francis Davso 13001 Marseille 09 72 36 90 00  
 SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 [www.orias.fr](http://www.orias.fr) - Sous le contrôle de l'ACPR  
 Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution- 4 Pl de Budapest 75009 Paris