

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2	Réunion de démarrage	5 jours	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26
3	Préparation de chantier	25 jours	Lun 23/02/26	Ven 27/03/26
4	Travaux - 4,5 mois env.	147 jours	Lun 23/03/26	Ven 23/10/26
5	Déménagement MOA pour travaux au R+2	5 jours	Lun 23/03/26	Lun 30/03/26
6	Phase 1 - Travaux au R+2	5 jours	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26
7	Consignations élec - dévoisement des réseaux	3 jours	Lun 30/03/26	Mer 01/04/26
8	Montage nouvelles cloisons	3 jours	Lun 30/03/26	Mer 01/04/26
9	Essais et mises en service	2 jours	Jeu 02/04/26	Ven 03/04/26
10	Réaménagement MOA au R+2	4 jours	Mar 07/04/26	Ven 10/04/26
11	Travaux neutralisés	34 jours	Mar 07/04/26	Ven 29/05/26
12	Déménagement MOA pour travaux au RDC	10 jours	Mer 13/05/26	Ven 29/05/26
13	Bascule informatique	1 jour	Lun 01/06/26	Lun 01/06/26
14	Phase 2 - Travaux au RDC	88 jours	Lun 01/06/26	Ven 02/10/26
15	Installations de chantier	2 jours	Lun 01/06/26	Mar 02/06/26
16	Curages et déposes avant désamiantage	4 jours	Mar 02/06/26	Ven 05/06/26
17	Désamiantage, compris mesures libératoires	10 jours	Lun 08/06/26	Ven 19/06/26
18	Curages définitifs	10 jours	Lun 22/06/26	Ven 03/07/26
19	Dévoiemnts/cheminements lots techniques	18 jours	Lun 06/07/26	Ven 31/07/26
20	Cloisonnement, compris bandes	28 jours	Lun 06/07/26	Ven 14/08/26
21	Peinture	15 jours	Lun 17/08/26	Ven 04/09/26
22	Faux-plafonds	12 jours	Mer 02/09/26	Jeu 17/09/26
23	Equipements fluides et électriques	20 jours	Lun 31/08/26	Ven 25/09/26
24	Ragréage	1 jour	Ven 11/09/26	Ven 11/09/26
25	Remplacement des sols	5 jours	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26
26	Aménagements-mobiliers	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
27	Mises en service-OPR	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
28	Réception	1 jour	Lun 05/10/26	Lun 05/10/26
29	Levée des réserves	10 jours	Lun 05/10/26	Ven 16/10/26
30	Réaménagement MOA au RDC	14 jours	Mar 06/10/26	Ven 23/10/26