

## PHASE 1: TRANSFORMATION ZONE ATELIER

Tâches	Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OS démarrage Préparation de chantier											
<b>Démolition Gros Oeuvre</b>	Démolition et dépose intérieure Ouverture Façade - seuils Travaux de maçonnerie - ouverture de baie int- réseau int Dalle extérieure PAC										
<b>Façade menuiserie</b>	Découpage bardage Prise de cote et Fabrication des menuiseries extérieures Pose menuiseries extérieures Pose bardage complément - habillage baies										
<b>Platrerie Menuiserie int second œuvre</b>	Isolation périphérique Cloison Plafonds Menuiserie Bois Revetements de sol Peinture										
<b>Lots Techniques</b>	Dépose Pose PAC Incorporation cloison Incorporation Plafonds Pose équipement sanit pose équipement elec										
	OPR - Levée des réserves										

## PHASE 2 : Bureaux existants

Tâches	Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DEMENAGEMENT BUREAUX PHASE 1										
<b>Démolition Gros Oeuvre</b>	Plan de retrait et installation Désamiantage Dépose intérieure Travaux de maçonnerie - ouverture de baie façade										
<b>Façade menuiserie</b>	Découpage bardage Prise de cote et Fabrication des menuiseries extérieures Pose menuiseries extérieures Pose bardage complément - habillage baies										
<b>Platrerie Menuiserie int second œuvre</b>	Isolation périphérique Cloison Plafonds Menuiserie Bois Revetements de sol Peinture										
<b>Lots Techniques</b>	Incorporation cloison Incorporation Plafonds Pose équipement sanit Pose équipement sanit Raccordement phase 1										
	OPR - Levée des réserves										