

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur	Noms ressources	Tri 1, 2026			Tri 2, 2026		
								Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui
1		Phase ACT - Assistance à la passation de Contrats de Travaux	180 jours	Lun 05/05/25	Ven 09/01/26			Passation de Contrats de Travaux 09/01					
15		Phase DET	92 jours	Lun 12/01/26	Mar 19/05/26			Phase DET 12/01 19/05					
16		Réunion de lancement	1 jour	Lun 12/01/26	Lun 12/01/26	14		Réunion de lancement 12/01 12/01					
17		Période de préparation	24 jours	Lun 12/01/26	Jeu 12/02/26	16DD		Période de préparation 12/01 12/02					
18		Installation chantier	5 jours	Ven 13/02/26	Jeu 19/02/26	17		Installation chantier 13/02 19/02					
19		Lot 01 : Protection solaire	10 jours	Ven 20/02/26	Jeu 05/03/26	18		Lot 01 : Protection solaire 20/02 05/03					
20		Phase 1	16 jours	Ven 20/02/26	Ven 13/03/26			Phase 1 20/02 13/03					
21		Lot 03 : Dépose et protection des éléments : mobilier, système d'ouverture, sols,...	2 jours	Ven 20/02/26	Lun 23/02/26	18		Lot 03 : Dépose et protection des éléments : mobilier, système d'ouverture, sols,... 20/02 23/02					
22		Lot 04 : Electricité - Dépose des équipements	2 jours	Mar 24/02/26	Mer 25/02/26	21		Lot 04 : Electricité - Dépose des équipements 24/02 25/02					
23		Lot 03 : ITI	5 jours	Jeu 26/02/26	Mer 04/03/26	22		Lot 03 : ITI 26/02 04/03					
24		Lot 04 : Installation des équipements et mise en service	1 jour	Jeu 05/03/26	Jeu 05/03/26	23		Lot 04 : Installation des équipements et mise en service 05/03 05/03					
25		Lot 03 : Toile de verre, peinture et finitions	5 jours	Ven 06/03/26	Jeu 12/03/26	24		Lot 03 : Toile de verre, peinture et finitions 06/03 12/03					
26		Repose de l'ensemble des éléments	1 jour	Ven 13/03/26	Ven 13/03/26	25		Repose de l'ensemble des éléments 13/03 13/03					
27		Phase 2	24 jours	Ven 06/03/26	Mer 08/04/26			Phase 2 06/03 08/04					
28		Lot 01 - Pose échafaudages (phase 2 et phase 3)	5 jours	Ven 06/03/26	Jeu 12/03/26	19		Lot 01 - Pose échafaudages (phase 2 et phase 3) 06/03 12/03					
29		Lot 03 : Dépose et protection des éléments : mobilier, système d'ouverture, sols,...	1 jour	Mar 17/03/26	Mar 17/03/26	28FD+2 jours		Lot 03 : Dépose et protection des éléments : mobilier, système d'ouverture, sols,... 17/03 17/03					
30		Lot 05 : CVC - Dépose des équipements	2 jours	Mar 17/03/26	Mer 18/03/26	28FD+2 jours		Lot 05 : CVC - Dépose des équipements 17/03 18/03					
31		Lot 01 : Dépose du bardage existant	3 jours	Ven 13/03/26	Mar 17/03/26	28		Lot 01 : Dépose du bardage existant 13/03 17/03					
32		Lot 02 : Dépose des menuiseries	3 jours	Lun 16/03/26	Mer 18/03/26	31FD-2 jours		Lot 02 : Dépose des menuiseries 16/03 18/03					
33		Lot 01 : Construction façade, ITE et bardage	5 jours	Jeu 19/03/26	Mer 25/03/26	32		Lot 01 : Construction façade, ITE et bardage 19/03 25/03					
34		Lot 02 : Mise en place des menuiseries	3 jours	Mar 24/03/26	Jeu 26/03/26	33FD-2 jours		Lot 02 : Mise en place des menuiseries 24/03 26/03					
35		Lot 03 : Doublage acoustique	3 jours	Ven 27/03/26	Mar 31/03/26	34		Lot 03 : Doublage acoustique 27/03 31/03					
36		Lot 05 : Installation des équipements et mise en service	3 jours	Mar 31/03/26	Jeu 02/04/26	35FD-1 jour		Lot 05 : Installation des équipements et mise en service 31/03 02/04					

Mode		Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur	Noms ressources	Tri 1, 2026		Tri 2, 2026		Tri 2, 2026		Tri 2, 2026	
Tâche								Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui		
37		Lot 03 : Toile de verre, peinture et finitions	3 jours	Ven 03/04/26	Mar 07/04/26	36		<p>Lot 03 : Toile de verre, peinture et finitions 03/04 → 07/04</p> <p>Repose de l'ensemble des éléments 08/04 → 08/04</p> <p>Phase 3 09/04 → 19/05</p> <p>Lot 03 : Dépose et protection des éléments : mobilier, système d'ouverture, sols,... 09/04 → 09/04</p> <p>Lot 04 : Electricité - Dépose des équipements 10/04 → 13/04</p> <p>Lot 05 : CVC - Dépose des équipements 10/04 → 13/04</p> <p>Lot 03 : Dépose des faux plafonds 14/04 → 14/04</p> <p>Lot 01 : Dépose du bardage existant 14/04 → 20/04</p> <p>Lot 02 : Dépose des menuiseries 17/04 → 21/04</p> <p>Lot 01 : Construction façade, ITE et bardage 22/04 → 30/04</p> <p>Lot 02 : Mise en place des menuiseries 29/04 → 05/05</p> <p>LOT 01 : dépose des échafaudages (phase 2 et phase 3) 06/05 → 12/05</p> <p>Lot 03 : Doublage acoustique 06/05 → 11/05</p> <p>Lot 03 : Faux plafonds 08/05 → 12/05</p> <p>Lot 04 : Installation des équipements et mise en service 11/05 → 13/05</p> <p>Lot 05 : Installation des équipements et mise en service 11/05 → 13/05</p> <p>Lot 03 : Toile de verre, peinture et finitions 14/05 → 18/05</p> <p>Repose de l'ensemble des éléments 19/05 → 19/05</p> <p>Phase AOR 20/05 → 16/06</p> <p>Opérations préalables à la réception 20/05 → 21/05</p> <p>Validation des DOE 20/05 → 16/06</p> <p>Réception finale 16/06 → 16/06</p>							
38		Repose de l'ensemble des éléments	1 jour	Mer 08/04/26	Mer 08/04/26	37									
39		Phase 3	29 jours	Jeu 09/04/26	Mar 19/05/26										
40		Lot 03 : Dépose et protection des éléments : mobilier, système d'ouverture, sols,...	1 jour	Jeu 09/04/26	Jeu 09/04/26	38									
41		Lot 04 : Electricité - Dépose des équipements	2 jours	Ven 10/04/26	Lun 13/04/26	40									
42		Lot 05 : CVC - Dépose des équipements	2 jours	Ven 10/04/26	Lun 13/04/26	40									
43		Lot 03 : Dépose des faux plafonds	1 jour	Mar 14/04/26	Mar 14/04/26	42									
44		Lot 01 : Dépose du bardage existant	5 jours	Mar 14/04/26	Lun 20/04/26	42									
45		Lot 02 : Dépose des menuiseries	3 jours	Ven 17/04/26	Mar 21/04/26	44FD-2 jours									
46		Lot 01 : Construction façade, ITE et bardage	7 jours	Mer 22/04/26	Jeu 30/04/26	45									
47		Lot 02 : Mise en place des menuiseries	5 jours	Mer 29/04/26	Mar 05/05/26	46FD-2 jours									
48		LOT 01 : dépose des échafaudages (phase 2 et phase 3)	5 jours	Mer 06/05/26	Mar 12/05/26	47									
49		Lot 03 : Doublage acoustique	4 jours	Mer 06/05/26	Lun 11/05/26	47									
50		Lot 03 : Faux plafonds	3 jours	Ven 08/05/26	Mar 12/05/26	49FD-2 jours									
51		Lot 04 : Installation des équipements et mise en service	3 jours	Lun 11/05/26	Mer 13/05/26	49FD-1 jour									
52		Lot 05 : Installation des équipements et mise en service	3 jours	Lun 11/05/26	Mer 13/05/26	49FD-1 jour									
53		Lot 03 : Toile de verre, peinture et finitions	3 jours	Jeu 14/05/26	Lun 18/05/26	52									
54		Repose de l'ensemble des éléments	1 jour	Mar 19/05/26	Mar 19/05/26	53									
55		Phase AOR	20 jours	Mer 20/05/26	Mar 16/06/26										
56		Opérations préalables à la réception	2 jours	Mer 20/05/26	Jeu 21/05/26	54									
57		Validation des DOE	20 jours	Mer 20/05/26	Mar 16/06/26	56DD									
58		Réception finale	1 jour	Mar 16/06/26	Mar 16/06/26	57FF									



PLAN R+3 - Phasage