

Tâches	Début	Délai (mois)	Fin	oct.-25	nov.-25	déc.-25	janv.-26	févr.-26	mars-26	avr.-26	mai-26	juin-26	juil.-26	août-26	sept.-26	oct.-26	nov.-26	déc.-26	janv.-27	févr.-27	mars-27	avr.-27	mai-27	juin-27	juil.-27	août-27	sept-27	oct-27	nov-27	déc-27	janv-28	févr-28	mars-28	avr-28			
Renouvellement d'équipements de signalisation dynamique - 4 PMV																																					
Passation d'un marché	01/10/2025	2	30/11/2025																																		
Consultation des entreprises	01/10/2025	1	31/10/2025																																		
Analyse et jugement des offres	01/11/2025	1	30/11/2025																																		
Période de préparation	01/12/2025	6	31/05/2026																																		
Notification attribution du marché	01/12/2025	1	31/12/2025																																		
Etudes d'exécution	01/12/2025	3	28/02/2026																																		
Fabrication PMV	01/02/2026	4	31/05/2026																																		
Site 1	01/06/2026	2	31/07/2026																																		
Notification démarrage travaux site 1	01/06/2026	1	30/06/2026																																		
Travaux de génie-civil	01/06/2026	1	30/06/2026																																		
Pose et mise en service	01/07/2026	1	31/07/2026																																		
Réception partielle (AOR)	01/07/2026	1	31/07/2026																																		
Site 2	01/08/2026	2	30/09/2026																																		
Notification démarrage travaux site 2	01/08/2026	1	31/08/2026																																		
Travaux de génie-civil	01/08/2026	1	31/08/2026																																		
Pose et mise en service	01/09/2026	1	30/09/2026																																		
Réception partielle (AOR)	01/09/2026	1	30/09/2026																																		
Site 3	01/10/2026	2	30/11/2026																																		
Notification démarrage travaux site 3	01/10/2026	1	31/10/2026																																		
Travaux de génie-civil	01/10/2026	1	31/10/2026																																		
Pose et mise en service	01/11/2026	1	30/11/2026																																		
Réception partielle (AOR)	01/11/2026	1	30/11/2026																																		
Site 4	01/12/2026	3	28/02/2027																																		
Notification démarrage travaux site 4	01/12/2026	1	31/12/2026																																		
Travaux de génie-civil	01/12/2026	1	31/12/2026																																		
Pose et mise en service	01/01/2027	1	31/01/2027																																		
Réception globale (AOR)	01/01/2027	2	28/02/2027																																		
Garanties	01/03/2027	12	29/02/2028																																		
VSR	01/03/2027	3	31/05/2027																																		
GPA	01/03/2027	12	29/02/2028																																		