

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Rénovation Etanchéité et pose de nouveaux garde-corps

Toiture IGF NORD

N°	Nom de la tâche	Durée	S-2	S-1	M1 S1	S2	S3	S4	M2 S5	S6	S7	S8	S9	M3 S10	S11	S12	S13	M4 S14	S15	S16	S17	M5 S18	S19	S20	S21	S22	M		
1	TRAVAUX	3,35 m			▼	▼ TRAVAUX																							
2	OS début des travaux	0 jr			◆ OS début des travaux																								
3	Période de préparation	4 sem.			▶	Période de préparation																							
4	Dépose gravillon et équipements obsolètes	2 sem.							▶	Dépose gravillon et équipements obsolètes																			
5	Pose garde-corps	4 sem.								▶	Pose garde-corps																		
6	Dépose et repose complexe étanchéité-Phase 1	2 sem.									▶	Dépose et repose complexe étanchéité-Phase 1																	
7	Dépose et repose complexe étanchéité-Phase 2	2 sem.											▶	Dépose et repose complexe étanchéité-Phase 2															
8	Dépose et repose complexe étanchéité-Phase 3	2 sem.														▶	Dépose et repose complexe étanchéité-Phase 3												
9	Mise en eau	1,2 sem.												▶			▶			▶	Mise en eau								
10	Adaptation équipements (CVC, souches,...)	7 sem.													▶ Adaptation équipements (CVC, souches,...)														
11	Electricité (réseaux, tableaux)	7 sem.													▶ Electricité (réseaux, tableaux)														
12	Essais	2 jrs																	▶	Essais									
13	Réception	0,2 m																	▼	Réception									
14	OPR																		▶	OPR									
15	Réception	1 jr																	▶	Réception									
16	Levée des réserves	2 jrs																	▶	Levée des réserves									
17	GPA (12 mois)																			▶									

