

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81
24000 PERIGUEUX (France)

Propriétaire

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (PERIGUEUX)
50 RUE CLAUDE BERNARD
24000 PERIGUEUX (France)

Demandeur

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (PERIGUEUX)
50 RUE CLAUDE BERNARD
24000 PERIGUEUX (France)

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 11/09/2025

Date de visite : 02/09/2025

Nombre de pages : 38

Fait à : 33700 MERIGNAC

Référence du dossier : 2501CNABO -
BI8300000001116

Nombre de prélèvements : 23

Le présent rapport est établi par :

Laurent LENOURRY

dont les compétences sont certifiées par :
ABCIDIA CERTIFICATION Domaine de Saint Paul -
Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de
Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
sur la durée de validité du : 23/07/2020 au
22/07/2027

Certificat de compétence :
n° 18-1171

Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025



Révision	Date	Objet
Version initiale	11/09/2025	Établissement du Dossier Technique

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....	3
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES.....	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	7
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	9
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	11
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	12
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	12
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	12
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	13
1. PRELEVEMENTS	14
2. COMPOSANTS.....	25
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	26
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	29
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	36
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	37
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	38

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Néant

Le programme de travaux vise à déposer l'ensemble des cloisons et portes et de réhabiliter les locaux en rénovant le sol et les murs.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Le périmètre de repérage concerne l'ensemble du RDC hors les menuiseries

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Néant	

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bureaux

Date de construction : Année 1970

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
CPAM / RDC	EXTERIEUR
CPAM / RDC	ENTREE
CPAM / RDC	LOCAL MENAGE
CPAM / RDC	SANITAIRES HOMMES
CPAM / RDC	SANITAIRES FEMMES
CPAM / RDC	DEGAGEMENT
CPAM / RDC	SERVICE 1
CPAM / RDC	SERVICE 2
CPAM / RDC	BUREAU AJ OP
CPAM / RDC	SALLE DE REUNION
CPAM / RDC	CAFE
CPAM / RDC	CADRE

CPAM / RDC	VESTIAIRES
CPAM / RDC	BAIE DE BRASSAGE

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Saint Grégoire BAT K (Cofrac : 1-5970)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Monsieur GAY

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
CPAM-RDC	PLAN DE REPERAGE

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
Néant	-	-				

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	CPAM / RDC - ENTREE (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse	P001 (CPAM / RDC - ENTREE - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	CPAM / RDC - ENTREE (Sol); CPAM / RDC - LOCAL MENAGE (Sol); CPAM / RDC - SERVICE 1 (Sol); CPAM / RDC - SERVICE 2 (Sol); CPAM / RDC - SALLE DE REUNION (Sol); CPAM / RDC - CADRE (Sol); CPAM / RDC - BAIE DE BRASSAGE (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragraéage	Ragraéage	P002 (CPAM / RDC - ENTREE - Sol) P004 (CPAM / RDC - LOCAL MENAGE - Sol) P013 (CPAM / RDC - SALLE DE REUNION - Sol) P015 (CPAM / RDC - BAIE DE BRASSAGE - Sol) P016 (CPAM / RDC - CADRE - Sol) P018 (CPAM / RDC - SERVICE 1 - Sol) P020 (CPAM / RDC - SERVICE 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	CPAM / RDC - ENTREE (Mur A,B,C,D); CPAM / RDC - DEGAGEMENT (Mur A,B,C,D); CPAM / RDC - SERVICE 1 (Mur A,B,C,D); CPAM / RDC - SERVICE 2 (Mur A,B,C,D); CPAM / RDC - SALLE DE REUNION (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P003 (CPAM / RDC - ENTREE - Mur A,B,C,D) P011 (CPAM / RDC - SALLE DE REUNION - Mur A,B,C,D) P012 (CPAM / RDC - DEGAGEMENT - Mur B) P019 (CPAM / RDC - SERVICE 1 - Mur A,B,C,D) P021 (CPAM / RDC - SERVICE 2 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	CPAM / RDC - ENTREE (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P005 (CPAM / RDC - ENTREE - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	CPAM / RDC - LOCAL MENAGE (Mur B); CPAM / RDC - SANITAIRES HOMMES (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P006 (CPAM / RDC - LOCAL MENAGE - Mur B) P008 (CPAM / RDC - SANITAIRES HOMMES - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	CPAM / RDC - LOCAL MENAGE (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons	Bandes calicot	P007 (CPAM / RDC - LOCAL	Absence d'amiante

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot		MENAGE - Mur D)	(Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	CPAM / RDC - SANITAIRES FEMMES (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P009 (CPAM / RDC - SANITAIRES FEMMES - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	CPAM / RDC - SANITAIRES FEMMES (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P010 (CPAM / RDC - SANITAIRES FEMMES - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	CPAM / RDC - SERVICE 1 (Mur A,B,C,D); CPAM / RDC - VESTIAIRES (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	P014 (CPAM / RDC - VESTIAIRES - Mur A,B,C,D) P017 (CPAM / RDC - SERVICE 1 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	CPAM / RDC - EXTERIEUR (Mur A)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Crépis extérieur	Crépis extérieur	P022 (CPAM / RDC - EXTERIEUR - Mur A) P023 (CPAM / RDC - EXTERIEUR - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :



- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.



Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.



Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.



ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



1. PRELEVEMENTS



N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle non bitumineuse	CPAM / RDC - ENTREE	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/09/2025	Absence d'amiante	
P002	Identifiant: ZPSO-002 Description: Ragréage	CPAM / RDC - ENTREE	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/09/2025	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Bandes calicot	CPAM / RDC - ENTREE	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/09/2025	Absence d'amiante	
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Ragréage	CPAM / RDC - LOCAL MENAGE	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/09/2025	Absence d'amiante	




N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	CPAM / RDC - ENTREE	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	02/09/2025	Absence d'amiante	
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO-005 <u>Description:</u> Colle de faïence	CPAM / RDC - LOCAL MENAGE	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	02/09/2025	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006 <u>Description:</u> Bandes calicot	CPAM / RDC - LOCAL MENAGE	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/09/2025	Absence d'amiante	
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO-005 <u>Description:</u> Colle de faïence	CPAM / RDC - SANITAIRES HOMMES	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	02/09/2025	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO-007 <u>Description:</u> Ragréage	CPAM / RDC - SANITAIRES FEMMES	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/09/2025	Absence d'amiante	
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO-008 <u>Description:</u> Bandes calicot	CPAM / RDC - SANITAIRES FEMMES	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/09/2025	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Bandes calicot	CPAM / RDC - SALLE DE REUNION	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/09/2025	Absence d'amiante	
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Bandes calicot	CPAM / RDC - DEGAGEMENT	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/09/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Ragréage	CPAM / RDC - SALLE DE REUNION	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/09/2025	Absence d'amiante	
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	CPAM / RDC - VESTIAIRES	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	02/09/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Ragréage	CPAM / RDC - BAIE DE BRASSAGE	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/09/2025	Absence d'amiante	
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Ragréage	CPAM / RDC - CADRE	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/09/2025	Absence d'amiante	
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	CPAM / RDC - SERVICE 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	02/09/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Ragréage	CPAM / RDC - SERVICE 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/09/2025	Absence d'amiante	
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Bandes calicot	CPAM / RDC - SERVICE 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/09/2025	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Ragraéage	CPAM / RDC - SERVICE 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/09/2025	Absence d'amiante	
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Bandes calicot	CPAM / RDC - SERVICE 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/09/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Description:</u> Crépis extérieur	CPAM / RDC - EXTERIEUR	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	02/09/2025	Absence d'amiante	
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Description:</u> Crépis extérieur	CPAM / RDC - EXTERIEUR	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	02/09/2025	Absence d'amiante	

2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification
ZPSO-001	ENTREE	Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	ENTREE; LOCAL MENAGE; SERVICE 1; SERVICE 2; SALLE DE REUNION; CADRE; BAIE DE BRASSAGE	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	ENTREE; DEGAGEMENT; SERVICE 1; SERVICE 2; SALLE DE REUNION	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	ENTREE	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	LOCAL MENAGE; SANITAIRES HOMMES	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	LOCAL MENAGE	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	SANITAIRES FEMMES	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	SANITAIRES FEMMES	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	SERVICE 1; VESTIAIRES	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	EXTERIEUR	Crépis extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

	Planche de repérage technique
	N° planche :1/1
	Nom du plan : CPAM-RDC - PLAN DE REPERAGE
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bordeaux 3 Impasse Henry le Châtelier 33700 MERIGNAC
	Adresse du bien : CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX (France)
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2501CNABO - BI8300000001116 Rédacteur : Laurent LENOURRY Date : 11/09/2025
	Commentaires :

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc Ariane – Bâtiment 1 – 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-14445 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BORDEAUX (CNABO) 8 chemin Lascan 33150 CENON	Réf. Commande ITGA : IT0525-14445 Réf. Commande Client : 2501CNABO - BI8300000001116_2025_09_02_1432_5534
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/09/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou : Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22862-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou : Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDORUK-218585		Réf échantillon ITGA : IT052509-3155	
Réf échantillon client : P001 - Colle non bitumineuse - CPAM / RDC - ENTREE - ITM-QM60Z-2709094		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple beige	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JDL
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JDL (2)
Réf dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDORUK-218585		Réf échantillon ITGA : IT052509-3156	
Réf échantillon client : P002 - Ragréage - CPAM / RDC - ENTREE ITM-QLSCZ-2709091		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc	
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau blanc non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : HAI (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 10

Page 1/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0525-14445 EN DATE DU 10/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 2501CNABO - B18300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P000 - Bandes calicot - CPAM / RDC - ENTREE ITC-CKSJC-2067590		Ref échantillon ITGA : I T052509-3157 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : LGA (2)
Ref dossier client : 2501CNABO - B18300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P001 - Ragréage - CPAM / RDC - LOCAL MENAGE ITC-FRNGQ-2706090		Ref échantillon ITGA : I T052509-3158 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose	
* Revêtement souple beige	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : HW
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : HW (2)
Ref dossier client : 2501CNABO - B18300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P005 - Plintheaux et plaques - CPAM / RDC - ENTREE ITC-GBXDI-2967589		Ref échantillon ITGA : I T052509-3159 Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige	
* Peinture non séparable + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JDL (2)
Ref dossier client : 2501CNABO - B18300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P006 - Colle de lésence - CPAM / RDC - LOCAL MENAGE ITC-UZOTC-2709089		Ref échantillon ITGA : I T052509-3160 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant gris / Carton	
Peinture non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable + Carton non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JDL (2)
* Joint cassant gris	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JDL

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 10

Page 2/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0525-14445 EN DATE DU 10/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000011116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P007 - Bandes calicot - CPAM / RDC - LOCAL MENAGE I TM-NPOFE-2709001		Ref échantillon ITGA : I T052509-3161 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JDL (2)
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000011116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P008 - Colle de faïence - CPAM / RDC - SANITAIRES HOMMES I TM-BFVUU-2709082		Ref échantillon ITGA : I T052509-3162 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Joint cassant blanc / Matériau souple beige	
Peinture + Carrelage		Non analysé	
* Colle blanche	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : LGA
* Joint cassant blanc	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : LGA
* Matériau souple beige	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : MRU
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000011116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P009 - Ragréage - CPAM / RDC - SANITAIRES FEMMES I TM-OWNEY-2709087		Ref échantillon ITGA : I T052509-3163 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose	
* Revêtement souple gris	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : HW
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : HW (2)
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000011116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P010 - Bandes calicot - CPAM / RDC - SANITAIRES FEMMES I TM-SHUTG-2709085		Ref échantillon ITGA : I T052509-3164 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JDL (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 10

Page 3/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0525-14445 EN DATE DU 10/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P011 - Bandes calicot - CPAM / RDC - SALLE DE REUNION - ITM-WMLBC-2709084		Ref échantillon ITGA : I T052509-3165 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : HW (2)
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P012 - Bandes calicot - CPAM / RDC - DEGAGEMENT - ITM-GUECH-2709088		Ref échantillon ITGA : I T052509-3166 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JDL (2)
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P013 - Ragréage - CPAM / RDC - SALLE DE REUNION - ITM-LSASJ-2709083		Ref échantillon ITGA : I T052509-3167 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose	
* Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : HW (2)
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P014 - Peinture décorative (palettees, gouttières,) - CPAM / RDC - VESTIBAIRES ITM-WLXAY-2967143		Ref échantillon ITGA : I T052509-3168 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Carton	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Carton non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JDL (2)
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P015 - Ragréage - CPAM / RDC - BAIE DE BRASSAGE - ITM-TROMP-2967550		Ref échantillon ITGA : I T052509-3169 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris	
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : LGA (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 10

Page 4/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0525-14445 EN DATE DU 10/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDGRUK-218585 Réf échantillon client : P016 - Ragréage - CPAM / RDC - CADRE ITM-GSPMS-2967584		Réf échantillon ITGA : IT052509-3170 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose	
Collé polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : HW (2)
Réf dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDGRUK-218585 Réf échantillon client : P017 - Peinture décorative (palettees, gouttières,) - CPAM / RDC - SERVICE 1 ITM-TXJGT-2967551		Réf échantillon ITGA : IT052509-3171 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau souple incolore	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + Matériau souple incolore non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : C2F (2)
Réf dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDGRUK-218585 Réf échantillon client : P018 - Ragréage - CPAM / RDC - SERVICE 1 ITM-UUTGH-2967546		Réf échantillon ITGA : IT052509-3172 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose	
Collé polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JDL (2)
Réf dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDGRUK-218585 Réf échantillon client : P019 - Bandes colicot - CPAM / RDC - SERVICE 1 - ITM-JZLCJ-2967149		Réf échantillon ITGA : IT052509-3173 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en toile / Carton	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en toile non séparable + Carton non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : C2F (2)
Réf dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France - ITC-DDGRUK-218585 Réf échantillon client : P020 - Ragréage - CPAM / RDC - SERVICE 2 ITM-NVXV-2967146		Réf échantillon ITGA : IT052509-3174 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau blanc	
Collé polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau blanc non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : C2F (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 10

Page 5/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0525-14445 EN DATE DU 10/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P021 - Bandes calicot - CPAM / RDC - SERVICE 2 - ITM-DACYS-2967163		Ref échantillon ITGA : I T052509-3175 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : C2F (2)
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P022 - Crevin extérieur - CPAM / RDC - EXTERIEUR - ITM-HLORD-2967171		Ref échantillon ITGA : I T052509-3177 Description ITGA : Peinture / Matériau gris hétérogène avec poussières	
* Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène avec poussières non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : J0L (2)
Ref dossier client : 2501CNABO - BI8300000001116 - CPAM - 81 rue Claude Bernard - bâtiment 81 24000 PERIGUEUX France ITC-DDORUK-218585 Ref échantillon client : P023 - Crevin extérieur - CPAM / RDC - EXTERIEUR - ITM-TZUTK-2967170		Ref échantillon ITGA : I T052509-3179 Description ITGA : Peinture / Matériau gris hétérogène	
* Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : J0L (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 10

Page 6/6

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

LENOURRY Laurent
sous le numéro 18-1171

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



Amiante sans mention

Prise d'effet : 23/07/2020

Validité : 22/07/2027

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Amiante avec mention

Prise d'effet : 23/07/2020

Validité : 22/07/2027

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



DPE individuel

Prise d'effet : 12/04/2018

Validité : 11/04/2023

Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011



CREP

Prise d'effet : 12/04/2018

Validité : 11/04/2023

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011



ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MAIRIS SAS
 Occupations Construction
 Tour Airone
 25, Place des Pyramides
 La Defense 9
 92044 Paris La Defense Cedex

Tel : 01 42 34 50 00
 Fax : 01 41 34 55 00
 E-MAIL : info@mairis.fr
 Site Web : www.mairis.fr

Votre contrat
 Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références
 Contrat : 3700033207087
 A effet du 01/03/2023
 Client : 000000406

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Abet
 63430 AVENNES LES BAPALME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance ASA France SAS atteste que :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Abet
 63430 AVENNES LES BAPALME
 N° SIRET : 475 076 158 00031

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 3700319027987 pour la période du 01/01/2023 au 01/01/2036.


Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelles et exploitation en cas de sinistres survenant :
 • Dégâts H2O
 • Eau Parasitaire
 • Eau des risques et pollution
 • Menaces Bio Cancer et Bio Bactés

Les montants de garanties normaux sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :
 > 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Capoteils, Matériels et Immatériels, co-accidents et tous sinistres.

La présente attestation se peut engager l'ensemble du contrat et conditions du contrat signé dès le 01/01/2023.

Fait à Nanterre le 30/12/2024
 POUR LA SOCIÉTÉ
 Mairis SAS
 Directeur Général/Député DGA (signature)

[illegible]



MAIRIE SAS
 Département Contraintes
 Tour Avenir
 15, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92350 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00
 ☎ 01 41 34 50 01
 ☎ 01 41 34 55 00

PFOSAT 07 09 037
 Site : www.cras.fr

Votre contact :
 M. Christophe BOURGAIN
 Contraintes - Responsabilité
 juridique et réglementaire et
 exploitation

Vos références :
 Courriel : 3750365.0975087@cras.fr
 Client : 0605884120

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Abert
 63450 AVERNES LES BAPALME

Attestation d'assurance
 Les entreprises d'assurance AXA France IARD atteste que :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Abert
 63450 AVERNES LES BAPALME
 N°SIREN : 479 079 118
 Est garantissant l'ensemble de ses garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelles et exploitation incombant de fait des responsabilités qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit à hauteur de 1.500.000 € par sinistre notamment :

Les sinistres relatifs à l'état d'entretien de la présence en l'absence de sinistres couvrant de l'entretien, prévoyant à l'article L.1334-32-1 du code de construction et de l'habitation les sinistres R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, sous réserve de l'application de l'article R.4412-37 à R.4412-37-6 du code du travail ainsi que sous réserve de l'application de l'article L.117 du code de la santé publique.

Les sinistres relatifs à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les sinistres relatifs à l'établissement de l'état des installations techniques de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.


Les sinistres relatifs à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les sinistres relatifs à l'investissement de l'Etat relatif à la présence de sinistres dans les bâtiments perce à l'article L.135-34 du code de la construction et de l'habitation.

Les sinistres relatifs à la présence de sinistres relatifs à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les sinistres relatifs à l'établissement du recenseur de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat signé avec ses adhérents.

Nommée le 01/01/2025
POUR LA SOCIÉTÉ



M. Christophe BOURGAIN
 Directeur Général Adjoint

[illegible]