



PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - PHASE DCE  
EXTENSION ET AMENAGEMENT DES LOCAUX ELSP DE LA MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17)

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
<b>Lot n° 1 - Gros œuvre - Fondations spéciales - Démolitions</b>												
<b>Phase 1 - Bâtiment extension</b>												
Préparation de chantier												
Installations de chantier (grue + autorisation voirie + base vie)		S1-S2										
Fondations spéciales (micropieux)		S3-S4	S1									
Plancher bas niveau 0			S2									
Elévations niveau 0			S3-S4	S1								
Plancher haut niveau 0				S2								
Elévation niveau 1				S3-S4	S1							
Escalier béton préfabriqué (grutage)					S2							
Plancher haut niveau 1					S2-S3							
Acrotères + finitions					S4							
Travaux d'enduits					S3-S4							
Réseaux en sol + regards dans cour			S2			S1						
Dépose de la grue tour (A partie du Mois n°9, dés derniers matériaux rentrés)												
<b>Phase 2 - Travaux dans l'existant</b>												
Travaux jonction avec extension (après désamiantage et aménagements locaux extension)										S1 à S3		
Ouvertures murs										S1-S2		
Démolitions vestiaires H+F										S1		
Repliement de chantier										S2		
<b>Lot n° 2 - Etanchéité</b>												
<b>Phase 1 - Bâtiment extension</b>												
Préparation de chantier (plans + commandes + validations)												
Grutage matériaux (avec lot 1)					S4							
Pose puits de jour + sorties						S1						
Traitement isolant						S1-S2						
Traitement étanchéité						S2-S3						
Relevés + acrotères						S4						
Descentes EP							S1					
Finitions							S2					
<b>Lot n° 3 - Menuiseries extérieures / Serrurerie</b>												
<b>Phase 1 - Bâtiment extension</b>												
Préparation de chantier (Plans, fabrication, commandes,...)												
Pose précadres barreaudés fenêtres RDC					S1							
Pose portes + serrurerie armurerie RDC					S2-S3							
Pose précadres barreaudés fenêtres R+1					S4							
Pose porte barreaudée passage couvert						S4						
Remplacement porte double acier vers chemin de ronde									S1			
Pose fenêtres RDC et R+1 (4)						S1						
Pose mains courantes / garde-corps									S1			
Blindage armureries - 3 mm						S2						
Mise en service serrure armurerie									S2			
<b>Lot n° 4 - Menuiseries intérieures bois</b>												
<b>Phase 1 - Bâtiment extension</b>												
Préparation de chantier (Plans, validations, commandes,...)												
Cadres de portes bois et cadre châssis RDC						S4						
Cadres de portes bois et cadre châssis étage							S4					
Pose portes bois CF (à peindre)								S1				
Pose plinthes bois (étage)								S2				
Pose porte								S4				
Pose vitrages châssis fixe								S4				
Pose paillasse, tablettes, plans de travail, meubles, ....								S4				



PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - PHASE DCE  
EXTENSION ET AMENAGEMENT DES LOCAUX ELSP DE LA MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17)

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
<b>Phase 2 - Travaux dans l'existant</b>												
Escalier (5 marches) en jonction avec l'existant											S4	
Habillages bois											S4	
Placard zone dégagement												S2
<b>Lot n° 5 - Plâtrerie - Faux plafond</b>												
Préparation de chantier (Plans, validations, commandes,...)												
<b>Phase 1 - Bâtiment extension</b>												
Approvisionnement plâtre (grutage avec lot 1 avant plancher haut étage)					S2							
Cloisons + doublages niveau RDC						S4	S1-S2-S3					
Cloisons + doublages niveau étage							S4	S1				
Faux plafond RDC								S1				
Faux plafond étage								S4				
<b>Phase 2 - Travaux dans l'existant</b>												
Dépose cloisons vestiaires										S1		
Modification plafonds										S2		
Cloisons sanitaires / douches (ex-salle de repos)										S2-S3		
Faux plafonds dégagement											S1	
<b>Lot n° 6 - Revêtements de sol - Peinture</b>												
Préparation de chantier (Plans, validations, commandes,...)												
<b>Phase 1 - Bâtiment extension</b>												
Travaux de carrelage RDC							S1-S2					
Travaux de faïence RDC							S3					
Travaux de faïence étage								S3				
Travaux de revêtement de sol souple étage								S3-S4				
Travaux de peinture RDC									S1-S2			
Travaux de peinture étage									S3-S4			
Travaux de nettoyage fin de chantier phase 1									S4			
<b>Phase 2 - Travaux dans l'existant</b>												
Faïence douches / sanitaires										S4		
Revêtements de sols souple dégagement + sanitaires												S1
Revêtements de sols souple vestiaires												S1
Travaux de peinture											S4	
Travaux de nettoyage fin de chantier phase 2												S4
<b>Lot n° 7 - Electricité courants forts et courants faibles</b>												
Préparation de chantier (Plans, validations, commandes,...)												
<b>Phase 1 - Bâtiment extension</b>												
Installations de chantier (en coordination avec le lot 1)		S1-S2										
Chemin de câbles RDC						S1-S2						
Dévoisement câbles G.E						S1-S2						
Distribution électricité RDC						S3-S4	S1					
Chemin de câbles étage							S1-S2					
Distribution électricité étage							S3-S4	S1				
Pose armoires électriques								S4				
Pose lustrerie + appareillages + périphériques détection et vidéo									S1-S2			
Raccordements, bascules et mise en service									S3			
<b>Phase 2 - Travaux dans l'existant étage</b>												
Neutralisation armoire étage et bascule										S1		
Distribution neuve										S2		
Pose armoire neuve (TD Adm)										S4		
Pose appareillages - lustrerie											S3-S4	
Raccordements et mises en service												S1



PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - PHASE DCE  
EXTENSION ET AMENAGEMENT DES LOCAUX ELSP DE LA MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17)

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
Lot n° 8 - Plomberie-Sanitaires-Chauffage-Ventilation												
Préparation de chantier (Plans, validations, commandes,...)												
Phase 1 - Bâtiment extension												
Installations de chantier		S1-S2										
Dépose, déplacement climatisation PEP		S1-S2										
Distribution Plomberie RDC / étage						S2-S3-S4	S1					
Distribution VMC RDC / étage						S2-S3-S4	S1					
Distribution Chauffage RDC / étage						S2-S3-S4	S1					
Pose groupes extérieurs neufs							S2					
Pose appareils sanitaires								S1 à S3				
Pose groupe VMC + Bouches								S3-S4				
Pose appareils chauffage / climatisation								S3-S4				
Phase 2 - Travaux dans l'existant												
Dépose - Neutralisations vestiaires + salles de repos										S1		
Distribution Plomberie / Chauffage / Ventilation										S2-S3		
Pose sanitaires, bouches, ....											S2	
Essais et mise en service											S3	