

# **RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT DE RECHERCHES DE L'ANCIENNE ÉCOLE DE CHIMIE EN BÂTIMENT D'HÉBERGEMENT DE 102 LOGEMENTS**

## **Planning prévisionnel de réalisation des conteneurs enterrés**

Phase	Description	Durée	Période	Semaine
<b>1. Préparation de chantier</b>	Installation de chantier, signalisation, approvisionnements, repérages réseaux	<b>15 jours</b>	<b>du 12 au 26 novembre 2025</b>	<b>Sem. 46–47</b>
<b>2. Terrassements</b>	Décapage, fouilles, réglages de fond de forme	<b>1 semaine</b>	<b>du 25 novembre au 2 décembre 2025</b>	<b>Sem. 48</b>
<b>3. Réalisation de la dalle en béton armé</b>	Coffrage, ferrailage, coulage et cure	<b>1 semaine</b>	<b>du 3 au 10 décembre 2025</b>	<b>Sem. 49</b>
<b>4. Réalisation de l'enveloppe béton</b>	Montage, coffrage, ferrailage, coulage et décoffrage	<b>1 semaine</b>	<b>du 11 au 17 décembre 2025</b>	<b>Sem. 50</b>
<b>5. Mise en place des conteneurs</b>	Pose des cuves, réglage, branchements, finitions, nettoyage	<b>3 jours</b>	<b>du 18 au 22 décembre 2025</b>	<b>Sem. 51</b>
<b>Livraison du chantier</b>	Réception et levée des réserves	<b>—</b>	<b>le 23 décembre 2025</b>	<b>Sem. 52</b>

## **Synthèse des jalons**

- **Démarrage des travaux** : 12 novembre 2025
- **Fin de la préparation** : 26 novembre 2025
- **Terrassement terminé** : 3 décembre 2025
- **Dalle BA terminée** : 10 décembre 2025
- **Enveloppe béton terminée** : 17 décembre 2025
- **Pose des conteneurs achevée** : 22 décembre 2025
- **Livraison finale** : 23 décembre 2025