

N°	Remarques	Nom de la tâche	Durée	Début au plus tôt	Fin au plus tôt
<div><div>M1</div><div>M2</div><div>M3</div><div>M4</div><div>M5</div><div>M6</div><div>M7</div><div>M8</div></div>					
12 mois					
1		Période de préparation	40 jours	Lun 05/01/26	Ven 27/02/26
2		IUT CHARLEMAGNE	125 jours	Lun 02/02/26	Ven 24/07/26
3		Installations de chantier	1 sm	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26
4		Reprise de l'allée extérieure	4 sm	Lun 02/03/26	Ven 27/03/26
5		Garde-corps et mains courantes	2 sm	Lun 23/03/26	Ven 03/04/26
6		Equipements de portes	1 sm	Lun 06/04/26	Ven 10/04/26
7		Plan de retrait	1 mois	Lun 02/02/26	Ven 27/02/26
8		Désamiantage de plinthes : R+2, R+6 et R+7	2 sm	Lun 02/03/26	Ven 13/03/26
9		Création d'un sanitaire PMR hommes au RDC - Accueil	3 sm	Lun 02/03/26	Ven 20/03/26
10		Création d'un sanitaire PMR femmes au RDC - Département informatique	3 sm	Lun 02/03/26	Ven 20/03/26
11		Création d'un sanitaire PMR hommes au RDC - Département informatique	3 sm	Lun 02/03/26	Ven 20/03/26
12		Création d'un sanitaire PMR femmes au R+1 - Département informatique	3 sm	Lun 23/03/26	Ven 10/04/26
13		Création d'un sanitaire PMR hommes au R+1 - Département informatique	3 sm	Lun 23/03/26	Ven 10/04/26
14		Création d'un sanitaire PMR hommes au R+2 - Département Info Com.	3 sm	Lun 13/04/26	Ven 01/05/26
15		Création d'un sanitaire PMR mixte au R+5 devant l'ascenseur	4 sm	Lun 13/04/26	Ven 08/05/26
16		Création d'un sanitaire PMR femmes au R+3 - Département technique et communication	3 sm	Lun 04/05/26	Ven 22/05/26
17		Création d'un sanitaire PMR hommes au R+3 - Département technique et communication	3 sm	Lun 04/05/26	Ven 22/05/26
18		Création d'un sanitaire PMR mixte au R+6 devant l'ascenseur	4 sm	Lun 25/05/26	Ven 19/06/26
19		Création d'un sanitaire PMR mixte au R+7 devant l'ascenseur	4 sm	Lun 22/06/26	Ven 17/07/26
20		Travaux divers de menuiseries : ferme-portes, signalétique, plan de travail.	4 sm	Lun 29/06/26	Ven 24/07/26
21		Travaux divers de revêtements de sols : bandes podotactiles, nez de marches, bandes autocollantes	4 sm	Lun 29/06/26	Ven 24/07/26
22		Peinture extérieure : contre marches des escaliers	1 sm	Lun 20/07/26	Ven 24/07/26
23		IUT NANCY BRABOIS	120 jours	Lun 23/02/26	Ven 07/08/26
24		Installations de chantier	1 sm	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26
25		Réfection des escaliers	6 sm	Lun 02/03/26	Ven 10/04/26
26		Création de places PMR	4 sm	Lun 13/04/26	Ven 08/05/26
27		Travaux sur bloc central	4 sm	Lun 11/05/26	Ven 05/06/26
28		Assainissement : grilles avaloirs	1 sm	Lun 11/05/26	Ven 15/05/26
29		Travaux sur escalier génie chimique	2 sm	Lun 08/06/26	Ven 19/06/26
30		Travaux sur escalier d'accès GTR	2 sm	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26
31		Travaux sur escaliers d'accès au parking	3 sm	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26
32		Travaux de rampe GTR / GEII	3 sm	Lun 06/07/26	Ven 24/07/26
33		Aménagement extérieur : allée piétonne génie civil et bancs en bois	2 sm	Lun 13/07/26	Ven 24/07/26
34		Signalisation	2 sm	Lun 13/07/26	Ven 24/07/26
35		Réseaux secs enterrés et massifs de candélabres	10 sm	Lun 02/03/26	Ven 08/05/26
36		Installation de l'éclairage extérieur	4 sm	Lun 04/05/26	Ven 29/05/26
37		Garde-corps et mains courantes	2 sm	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26
38		Equipements de portes	1 sm	Lun 27/04/26	Ven 01/05/26
39		Travaux divers de revêtements de sols : nez de marches, tapis brosse	4 sm	Lun 29/06/26	Ven 24/07/26
40		Peinture extérieure : contre marches des escaliers	3 sm	Lun 06/07/26	Ven 24/07/26
41		OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION	0 jour	Lun 27/07/26	Lun 27/07/26
42		LEVEE DES RESERVES	2 sm	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26
43		RECEPTION DES TRAVAUX	0 jour	Ven 07/08/26	Ven 07/08/26