

RETRO-PLANNING - TRAVAUX REFECTION DE LA LOGE GARDIEN CAMPUS CURIE - 11, RUE PIERRE ET MARIE CURIE 75005 PARIS

	Octobre 2025																															Novembre 2025																		
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lancement appel d'offres																																																		
Réponse des candidats																																																		
Visite obligatoire le 12 ou 19 novembre 2025 à 14h00																																																		

	Novembre 2025															Decembre 2025															Janvier 2026																		
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
Réponse des candidats																																																	
Visite obligatoire le 12 ou 19 novembre 2025 à 14h00																																																	
Analyse des offres																																																	
Notification du marché																																																	
Etudes et commande de matériel																																																	

	Janvier 2026															Février 2026																																	
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Etudes et commande de matériel																																																	
Mise en place du bungalow et transfert des installations de gestion des entrées/sorties																																																	
Evacuation de l'ensemble du mobilier et équipements de la loge et installation du gardien dans le bungalow																																																	
Phase 2-Phase 3- Phase 4 : Consignations - Réfection éclairage sous-sol - Création alimentations et évacuation eau - retrait étagères																																																	
Phase 5 : Remplacement volet métallique porte entrée et vitres auvent, peinture structures métalliques																																																	

	Février 2026							Mars 2026																					Avril 2026																				
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D														
	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Phase 5 : Remplacement volet métallique porte entrée et vitres auvent, peinture structures métalliques																																																	
Phase 6 : identification et retrait installations électriques																																																	
Phase 7 : Préparation peinture																																																	
Phase 8 : Réfection sol, carrelage																																																	

	Avril 2026															Mai 2026																																	
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D														
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Phase 8 : Réfection sol, carrelage																																																	
Phase 9 : Peinture																																																	
Phase 10 : Aménagement kitchenette, casiers et vestiaires																																																	

	Juin 2026																					Juillet 2026																											
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Phase 11 - Création nouvelle armoire électrique - installation caméras, interphones, digicode, commandes centralisées...																																																	
Réception chantier et bureau de contrôle																																																	

	Juillet 2026												Août 2026																								Septembre 2026												
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D														
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6