

## Remplacement d'un ascenseur DDFIP BESANCON 63 Quai Vieil Picard - 25000 BESANCON Planning DCE indice 0 du 06.10.2025

N°	Lots	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	v 25	Déc 25	Jan 26	Fév 26	Mar 26	Avr 26	Mai 26	Jui 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	No						
1		DDFIP Besancon - Remplacement d'un ascenseur	130 jours	Lun 08/12/25	Ven 05/06/26	08/12	10/17/24	01/08/15	22/29/05	12/19/26	02/09/16	23/02/09	16/23/30	06/13/20	27/04/11	18/25/01	08/15/22	29/06/13	20/27/03	10/17/24	31/07/14	21/28/05	12/19/26	02/02/25
2		Données contractuelles :	130 jours	Lun 08/12/25	Ven 05/06/26	08/12																		
3		OS de démarrage	0 jour	Lun 08/12/25	Lun 08/12/25	08/12																		
4		Période de préparation : 1 mois	25 jours	Lun 08/12/25	Ven 09/01/26	08/12																		
5		Durée des travaux : 5 mois	105 jours	Lun 12/01/26	Ven 05/06/26	12/01																		
6		Réception des travaux	0 jour	Ven 05/06/26	Ven 05/06/26	05/06																		
7		Etudes et préalables	95 jours	Lun 08/12/25	Ven 17/04/26	08/12																		
8		Désamiantage	35 jours	Lun 08/12/25	Ven 23/01/26	08/12																		
9	02	Etablissement du plan de retrait	10 jours	Lun 08/12/25	Ven 19/12/25	08/12																		
10		Validation par les organismes concernés (1 mois)	25 jours	Lun 22/12/25	Ven 23/01/26	22/12																		
11		Objectif délai : Démarrage des travaux de désamiantage	0 jour	Ven 23/01/26	Ven 23/01/26	23/01																		
12		Ascenseur	95 jours	Lun 08/12/25	Ven 17/04/26	08/12																		
13	01	Prise de cotes et établissement des plans de fabrication	20 jours	Lun 08/12/25	Ven 02/01/26	08/12																		
14	MOE	Validation MOE	10 jours	Lun 05/01/26	Ven 16/01/26	05/01																		
15		Objectif délai : Lancement en commande/fabrication de l'ascenseur	0 jour	Ven 16/01/26	Ven 16/01/26	16/01																		
16	01	Délai d'appro./fabrication (3 mois)	65 jours	Lun 19/01/26	Ven 17/04/26	19/01																		
17		Objectif délai : Début des travaux de pose de l'ascenseur	0 jour	Ven 17/04/26	Ven 17/04/26	17/04																		
18		Cuvelage	30 jours	Lun 08/12/25	Ven 16/01/26	08/12																		
19	03	Etablissement des plans et/ou principes	20 jours	Lun 08/12/25	Ven 02/01/26	08/12																		
20	MOE	Validation MOE	10 jours	Lun 05/01/26	Ven 16/01/26	05/01																		
21		Travaux	90 jours	Lun 26/01/26	Ven 29/05/26	26/01																		
22		Désamiantage	30 jours	Lun 26/01/26	Ven 06/03/26	26/01																		
23	01	Mise en place des confinements tous niveaux	10 jours	Lun 26/01/26	Ven 06/02/26	26/01																		
24	01	Retrait des matériaux amiantés tous niveaux	10 jours	Lun 09/02/26	Ven 20/02/26	09/02																		
25	01	Mesures de fin de chantier	5 jours	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26	23/02																		
26	01	Dépose des confinements	5 jours	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26	02/03																		
27		Réalisation du cuvelage et remplacement de l'ascenseur	60 jours	Lun 09/03/26	Ven 29/05/26	09/03																		
28	02	Mise en place des confinements de sécurité devant portes palières	10 jours	Lun 09/03/26	Ven 20/03/26	09/03																		
29	02	Dépose et évacuation de l'ascenseur existant	10 jours	Lun 23/03/26	Ven 03/04/26	23/03																		
30	03	Réalisation du cuvelage en fond de fosse	10 jours	Lun 06/04/26	Ven 17/04/26	06/04																		
31	02	Pose du nouvel ascenseur	25 jours	Lun 20/04/26	Ven 22/05/26	20/04																		
32	02	Mise en service	5 jours	Lun 25/05/26	Ven 29/05/26	25/05																		
33		OPR et réception	5 jours	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26	01/06																		
34	TOUS	OPR et levée de réserves	5 jours	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26	01/06																		
35	MOA - MOE	Réception	0 jour	Ven 05/06/26	Ven 05/06/26																			