

		Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				juil-22				Mois 7				Mois 8				Mois 9						
	durée prév.	S. 1	S. 2	S. 3	S. 4	S. 5	S. 6	S. 7	S. 8	S. 9	S. 10	S. 11	S. 12	S. 13	S. 14	S. 15	S. 16	S. 17	S. 18	S. 19	S. 20	S. 21	S. 22	S. 23	S. 24	S. 25	S. 26	S. 27	S. 28	S. 29	S. 30	S. 31	S. 32	S. 33	S. 34	S. 35	S. 36	S. 37	S. 38	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43
Consultation des entreprises	12 s.																																											
Remise DCE et lancement consultation																																												
Consultation des entreprises	6 s.																																											
Remise des offres	1j																																											
Analyse des offres, négociation, courriers	6 s.																																											
Travaux préparatoires	5 s.																																											
Ordre de service "Travaux"																																												
plans de chantier	3 s.																																											
Préparation de chantier	3 s.																																											
Commande du matériel et approvisionnement	4 s.																																											
Installation base vie	1 s.																																											
Travaux	22 s.																																											
Travaux provisoires																																												
Dépotes partielles / travaux sous SS4	2 s.																																											
Travaux provisoires de raccordement	1 s.																																											
Sous-stations principales																																												
Préparation panolies en atelier	4 s.																																											
Travaux provisoires maintien ECS BAT 01 et 05	2 s.																																											
Travaux bâtiments 01, 05 et 13	5 s.																																											
Mise en service, réglages et essais	1 s.																																											
Sous-stations secondaires																																												
Travaux provisoires maintien ECS BAT 04, 08 et 11	3 s.																																											
Préparation panolies en atelier	4 s.																																											
Travaux bâtiments 4, 8, 9, 10 et 11	8 s.																																											
Mise en service, réglages et essais	1 s.																																											
Dépote gaz	1 s.																																											
Réception	2 s.																																											
Réception	1 jr.																																											
Levées de réserves	2 s.																																											
TOTAL	41 s.																																											