

Construction d'une Maison des Associations sur le Campus de l'Université Paris 8 à Saint-Denis
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE / CALENDRIER PREVISIONNEL TOUTES PHASES (06-08-2025)

Nom de la tâche				Durée				Début				Fin				2025												2026												2027																																																							
																Semestre 1, 2025				Semestre 2, 2025				Semestre 1, 2026				Semestre 2, 2026				Semestre 1, 2027				Semestre 2, 2027																																																											
																M				A				M				J				J				A				S				O				N				D				J				F				M				A				M				J				J				A				S				O			
1	MISSION MOE			471,5 jrs			Mer 09/04/25			Lun 08/03/27																																																																																					
2	PHASES ETUDES ET PC			171 jrs			Mer 09/04/25			Ven 12/12/25																																																																																					
3	Remise APD _ COPIL			1 jr			Mer 09/04/25			Mer 09/04/25																																																																																					
4	Validation APD			1 sem.			Jeu 10/04/25			Mer 16/04/25																																																																																					
5	Fin préparation et relecture Dossier PC			8 jrs			Jeu 10/04/25			Lun 21/04/25																																																																																					
6	Dépôt dossier PC			1 jr			Mer 28/05/25			Mer 28/05/25																																																																																					
7	Délai instruction PC			5 m			Jeu 29/05/25			Mer 15/10/25																																																																																					
8	Délai recours PC			2 m			Jeu 16/10/25			Ven 12/12/25																																																																																					
9	Etudes PRO / DCE			8 sem.			Lun 19/05/25			Ven 11/07/25																																																																																					
10	Validation PRO / DCE			2 sem.			Lun 14/07/25			Ven 25/07/25																																																																																					
11	Compléments DCE			2 sem.			Lun 28/07/25			Ven 08/08/25																																																																																					
12	PHASE AMT			68,5 jrs			Ven 29/08/25			Ven 05/12/25																																																																																					
13	Publication appel d'offres			1 jr			Ven 29/08/25			Ven 29/08/25																																																																																					
14	Remise des offres entreprises (DLRO)			5,1 sem.			Ven 29/08/25			Ven 03/10/25																																																																																					
15	Analyse des offres			2 sem.			Ven 03/10/25			Ven 17/10/25																																																																																					
16	Fin analyse (retour MOA)			14 jrs			Ven 17/10/25			Ven 07/11/25																																																																																					
17	Négociation avec entreprises			9 jrs			Ven 07/11/25			Ven 21/11/25																																																																																					
18	Transmission analyse au SM			1 sem.			Lun 24/11/25			Lun 01/12/25																																																																																					
19	CAO			0 jr			Jeu 04/12/25			Jeu 04/12/25																																																																																					
20	Notification des entreprises			0 jr			Ven 05/12/25			Ven 05/12/25																																																																																					
21	PHASE CHANTIER (14 mois compris préparation)			286 jrs			Ven 05/12/25			Lun 08/02/27																																																																																					
22	O.S. Démarrage Travaux			0 jr			Lun 08/12/25			Lun 08/12/25																																																																																					
23	Période de préparation (2 mois)			42 jrs			Lun 08/12/25			Lun 09/02/26																																																																																					
24	TCE : Dossiers EXE et échantillons + tous VISAS			2 m			Lun 08/12/25			Jeu 05/02/26																																																																																					
25	PIC et Installations de Chantier			1 m			Jeu 08/12/25			Jeu 08/01/26																																																																																					
26	Préparation terrain, travaux préparatoires réseaux VRD			1 m			Lun 12/01/26			Lun 09/02/26																																																																																					
27	Cellule synthèse et plans EXE			3 m			Ven 05/12/25			Mer 04/03/26																																																																																					
28	Travaux TCE (12 mois)			12,15 m			Lun 09/02/26			Lun 08/02/27																																																																																					
29	PHASE AOR et réception (voir planning réalisation)			20 jrs			Lun 08/02/27			Lun 08/03/27																																																																																					