

RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE 7 BLOCS SANITAIRES H/F ET PEINTURE INTERIEURE - IUT DE METZ ILE DU SAULCY (57) Planning prévisionnel - Travaux préparatoires et Chantier					
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	
					2026
					Nov 25 Déc 25 Jan 26 Fév 26 Mar 26 Avr 26 Mai 26 Juin 26 Jul 26 Aoû 26 Sep
					27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31
1	TRAVAUX PREPARATOIRES	42.75 jours	Jeu 01/01/26	Mar 10/03/26	
2	Ordres de service	0 jour	Jeu 01/01/26	Jeu 01/01/26	
3	TRAVAUX PREPARATOIRES	41 jours	Lun 05/01/26	Mar 10/03/26	
4	- Préparation et installation de chantier - Plan de retrait	15 jourséc	Lun 05/01/26	Mar 20/01/26	
5	- Désamiantage	15 jourséc	Mer 21/01/26	Jeu 05/02/26	
6	- Démolition - Curage	20 jours	Ven 06/02/26	Mar 10/03/26	
7	TRAVAUX BATIMENT	99 jours	Mar 10/03/26	Sam 15/08/26	
8	R+3-R+2	56.13 jours	Mar 10/03/26	Mar 09/06/26	
9	Gros Oeuvre	2 jours	Mar 10/03/26	Ven 13/03/26	
10	- Modification des ouvertures - Carottages	2 jours	Mar 10/03/26	Ven 13/03/26	
11	Clos Couvert	4.38 jours	Ven 13/03/26	Ven 20/03/26	
12	- Création de sortie de toit	7 jourséc	Ven 13/03/26	Ven 20/03/26	
13	Second Oeuvre	54.13 jours	Ven 13/03/26	Mar 09/06/26	
14	- Plâtrerie Cloisons Plafonds	20 jourséc	Ven 13/03/26	Jeu 02/04/26	
15	- Menuiserie Int - Cloisons sanitaires	5 jourséc	Lun 06/04/26	Sam 11/04/26	
16	- Sols Durs - Faïences	20 jourséc	Jeu 02/04/26	Mer 22/04/26	
17	- Finitions - Peintures - Rev. Muraux cp Escalier	50 jourséc	Lun 20/04/26	Mar 09/06/26	
18	Lots Techniques	17.5 jours	Lun 13/04/26	Dim 10/05/26	
19	- Chauffage, Ventilation,	10 jourséc	Lun 13/04/26	Jeu 23/04/26	
20	- Plomberie, Sanitaires	15 jourséc	Mer 22/04/26	Jeu 07/05/26	
21	- Electricité CF/cf	10 jourséc	Jeu 30/04/26	Dim 10/05/26	
22	R+2-R+1	63.75 jours	Ven 13/03/26	Mer 24/06/26	
23	Gros Oeuvre	2 jours	Ven 13/03/26	Mar 17/03/26	
24	- Modification des ouvertures - Carottages	2 jours	Ven 13/03/26	Mar 17/03/26	
25	Second Oeuvre	51.5 jours	Jeu 02/04/26	Mer 24/06/26	
26	- Plâtrerie Cloisons Plafonds	20 jourséc	Jeu 02/04/26	Mer 22/04/26	
27	- Menuiserie Int - Cloisons sanitaires	5 jourséc	Lun 27/04/26	Sam 02/05/26	
28	- Sols Durs - Faïences	20 jourséc	Jeu 30/04/26	Mer 20/05/26	
29	- Finitions - Peintures - Rev. Muraux	15 jourséc	Mar 09/06/26	Mer 24/06/26	
30	Lots Techniques	15.63 jours	Mer 22/04/26	Lun 18/05/26	
31	- Chauffage, Ventilation	10 jourséc	Jeu 23/04/26	Dim 03/05/26	
32	- Plomberie, Sanitaires	15 jourséc	Dim 03/05/26	Lun 18/05/26	
33	- Electricité CF/cf	10 jourséc	Mer 22/04/26	Sam 02/05/26	
34	R+1-RDC-Sous-sol - Escalier - TO	71.38 jours	Mar 17/03/26	Jeu 09/07/26	
35	Gros Oeuvre	5 jours	Mar 17/03/26	Mer 25/03/26	
36	- Modification et création ouvertures	5 jours	Mar 17/03/26	Mer 25/03/26	
37	Second Oeuvre	48.88 jours	Mer 22/04/26	Jeu 09/07/26	
38	- Plâtrerie Cloisons Plafonds	25 jourséc	Mer 22/04/26	Dim 17/05/26	
39	- Menuiserie Int - Cloisons sanitaires	15 jourséc	Mar 12/05/26	Mer 27/05/26	
40	- Sols Durs - Faïences	25 jourséc	Mer 27/05/26	Dim 21/06/26	
41	- Finitions - Peintures - Rev. Muraux	15 jourséc	Mer 24/06/26	Jeu 09/07/26	
42	Lots Techniques	21.88 jours	Dim 17/05/26	Sam 20/06/26	
43	- Chauffage, Ventilation	10 jourséc	Mer 27/05/26	Sam 06/06/26	
44	- Plomberie, Sanitaires	15 jourséc	Ven 05/06/26	Sam 20/06/26	
45	- Electricité CF/cf	10 jourséc	Dim 17/05/26	Mer 27/05/26	
46	Mise à disposition	23.63 jours	Jeu 09/07/26	Sam 15/08/26	
47	- PréOPR / Levée des remarques	30 jourséc	Jeu 09/07/26	Sam 08/08/26	
48	- Commission de sécurité / Réception	0 jour	Mer 15/07/26	Mer 15/07/26	
49	- PV OPR	0 jour	Mer 15/07/26	Mer 15/07/26	
50	- DOE	20 jourséc	Jeu 16/07/26	Mer 05/08/26	
51	- Levée des Réserves	30 jourséc	Jeu 16/07/26	Sam 15/08/26	

Lun 17/11/25

Page 1