

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédeces	Tri 3, 2025												Tri 4, 2025			Tri 1, 2026			Tri 2, 2026			Tri 3, 2026			Tri 4, 2026			Tri 1, 2027
						Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan								
1	Projet GYMNASE SAPIN – Ajout d'une CTA, d'un faux-plafond et remplacement des luminaires pour les zones vestiaires	245 jrs	Ven 08/08/25	Jeu 16/07/26		08/08																					Projet GYMNASE SAPIN – Ajout d'						
2	Lancement projet	0 jr	Ven 08/08/25	Ven 08/08/25		08/08	Lancement projet																										
3	Conception	81 jrs	Ven 08/08/25	Ven 28/11/25		08/08	Conception																										
4	APD	16 jrs	Ven 08/08/25	Ven 29/08/25	2	08/08	APD																										
5	Validation APD MOA	7 jrs	Lun 01/09/25	Mar 09/09/25	4	01/09	Validation APD MOA																										
6	PRO-DCE	10 jrs	Mer 10/09/25	Mar 23/09/25	5	10/09	PRO-DCE																										
7	Validation PRO-DCE MOA + lancement des consultations	30 jrs	Mer 24/09/25	Mar 04/11/25	6	24/09	Validation PRO-DCE MOA + lancement des consultations																										
8	ACT + Désignation des entreprises	18 jrs	Mer 05/11/25	Ven 28/11/25	7	05/11	ACT + Désignation des entreprises																										
9	Lancement préparation travaux	0 jr	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26														02/03			Lancement préparation travaux												
10	VISA/DET	99 jrs	Lun 02/03/26	Jeu 16/07/26														02/03			VISA/DET												
11	Phase préparatoire	55 jrs	Lun 02/03/26	Ven 15/05/26														02/03			Phase préparatoire												
12	Etudes (EXE/SYNTH)	20 jrs	Lun 02/03/26	Ven 27/03/26	9													02/03			Etudes (EXE/SYNTH)												
13	VISA	10 jrs	Lun 16/03/26	Ven 27/03/26	12DD+1													16/03			VISA												
14	Présentation des échantillons	0 jr	Ven 27/03/26	Ven 27/03/26	13													27/03			Présentation des échantillons												
15	Commande des matériaux	35 jrs	Lun 30/03/26	Ven 15/05/26	13													30/03			Commande des matériaux												
16	Réunion de lancement de chantier	0 jr	Lun 11/05/26	Lun 11/05/26	15FD-5													11/05			Réunion de lancement de chantier												
17	Travaux	33 jrs	Lun 18/05/26	Mer 01/07/26														18/05			Travaux												
18	Installation de chantier	2 jrs	Lun 18/05/26	Mar 19/05/26	16FD+5													18/05			Installation de chantier												
19	Gros-oeuvre	25 jrs	Mer 20/05/26	Mar 23/06/26	18													20/05			Gros-oeuvre												
20	Reprise second-oeuvre	5 jrs	Mer 27/05/26	Mar 02/06/26	18FD+5													27/05			Reprise second-oeuvre												
21	Faux-plafonds	15 jrs	Mer 03/06/26	Mar 23/06/26	18FD+10													03/06			Faux-plafonds												
22	CFO	25 jrs	Mer 27/05/26	Mar 30/06/26	18FD+5													27/05			CFO												
23	Ventilation	30 jrs	Mer 20/05/26	Mar 30/06/26	18													20/05			Ventilation												
24	Nettoyage pré OPR	1 jr	Mer 01/07/26	Mer 01/07/26	23													01/07			Nettoyage pré OPR												
25	Réception	11 jrs	Mer 01/07/26	Jeu 16/07/26														01/07			Réception												
26	OPR	0 jr	Mer 01/07/26	Mer 01/07/26	24													01/07			OPR												
27	Levée des réserves	10 jrs	Jeu 02/07/26	Mer 15/07/26	26													02/07			Levée des réserves												
28	Réception	0 jr	Mer 15/07/26	Mer 15/07/26	27													15/07			Réception												
29	Nettoyage post OPR	1 jr	Jeu 16/07/26	Jeu 16/07/26	28													16/07			Nettoyage post OPR												
30	Mise à disposition	0 jr	Jeu 16/07/26	Jeu 16/07/26	29													16/07			Mise à disposition												

Page 1