

2026  
Os Démarrage travaux

2026		2027														
Os Démontage travaux		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars
Nom	Date de début	Date de fin														
Os Démontage travaux	22/12/2025	22/12/2025	Os Démontage travaux													
Débarassage et 1er curage	22/12/2025	26/12/2025	[10]													
TRAVAUX PHASE 1 : Plonge	22/12/2025	24/03/2026	TRAVAUX PHASE 1 : Plonge													
Préparation	22/12/2025	17/02/2026	[40 Jours]													
Curage	18/02/2026	24/02/2026	[5 Jours]													
Gros Ouvre Étendu	25/02/2026	17/03/2026	[15 Jours]													
Peinture	18/03/2026	24/03/2026	[5 Jours]													
Électricité	18/02/2026	24/03/2026	[25 Jours]													
Plomberie	18/02/2026	24/03/2026	[25 Jours]													
Equipement de cuisine	18/03/2026	24/03/2026	[5 Jours]													
TRAVAUX PHASE 2 : Cuisine&cours sol	18/02/2026	23/10/2026	TRAVAUX PHASE 2 : Cuisine&cours sol													
Plan de retrait	18/02/2026	24/03/2026	[25 Jours]													
Démontage / curage	25/03/2026	06/05/2026	[30 Jours]													
Gros Ouvre Étendu	07/05/2026	31/07/2026	[80 Jours]													
Cloison cuisine	03/08/2026	28/08/2026	[10 Jours]													
Peinture	31/08/2026	18/09/2026	[15 Jours]													
Électricité	07/05/2026	18/09/2026	[85 Jours]													
Plomberie	07/05/2026	18/09/2026	[85 Jours]													
Cuisine	31/08/2026	25/09/2026	[20 Jours]													
AOR	28/09/2026	09/10/2026	[10 Jours]													
Réception / Levée des réserves	12/10/2026	23/10/2026	[10 Jours]													
			AOR													
			Réception / Levée des réserves													