

CHUM Reconstruction site hospitalier Trinité																										
Calendrier procédure consultation																										
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	5	Semestre 2, 2025	Semestre 1, 2026	Semestre 2, 2026	Semestre 1, 2027	Semestre 2, 2027	Semestre 1, 2028	Semestre 2, 2028	Semestre 1, 2029	Semestre 2, 2029	Semestre 1, 2030	Semestre 2, 2030	Semestre 1, 2031	Semestre 2, 2031	Semestre 1, 2032	Semestre 2, 2032				
J	A	S	O	N	D	J	J	A	S	O	N	D	J	J	A	S	O	N	D	J	J	A	S	O	N	D
1			AO Marché conception - réalisation	272 jours	Jeu 06/11/25	Ven 20/11/26																				
2			Avis d'appel à la concurrence	0 jour	Jeu 06/11/25	Jeu 06/11/25																				
3			Réception des candidatures	25 jours	Jeu 06/11/25	Mer 10/12/25																				
4			Analyse des candidatures	15 jours	Jeu 11/12/25	Mer 31/12/25																				
5			Jury candidature	12 jours	Jeu 01/01/26	Ven 16/01/26																				
6			Envoi consultation restreinte	5 jours	Lun 19/01/26	Ven 23/01/26																				
7			Remise des offres APS +	95 jours	Lun 26/01/26	Ven 05/06/26																				
8			Analyse des offres APS +	35 jours	Lun 08/06/26	Ven 24/07/26																				
9			Vérification complétude	5 jours	Lun 08/06/26	Ven 12/06/26																				
10			Analyses préliminaires	15 jours	Lun 08/06/26	Ven 26/06/26																				
11			Commission technique	5 jours	Lun 29/06/26	Ven 03/07/26																				
12			Rédaction RAO avant négociation	15 jours	Lun 06/07/26	Ven 24/07/26																				
13			Négociation	80 jours	Lun 27/07/26	Ven 13/11/26																				
14			Négo 1	10 jours	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26																				
15			Réponses Groupements 1	10 jours	Lun 10/08/26	Ven 21/08/26																				
16			Remise offre finale	15 jours	Lun 24/08/26	Ven 11/09/26																				
17			Analyse des offres finale	15 jours	Lun 14/09/26	Ven 02/10/26																				
18			Jury offre finale	10 jours	Lun 05/10/26	Ven 16/10/26																				
19			Mise au point	20 jours	Lun 19/10/26	Ven 13/11/26																				
20			Notification du marché / contrôle de	5 jours	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26																				
21			Conception	281 jours	Lun 23/11/26	Lun 20/12/27																				
22			Consolidation APS	15 jours	Lun 23/11/26	Ven 11/12/26																				
23			Etude APD	60 jours	Lun 23/11/26	Ven 12/02/27																				
24			Analyse de l'APD	20 jours	Lun 15/02/27	Ven 12/03/27																				
25			Dossier PC	20 jours	Lun 15/02/27	Ven 12/03/27																				
26			Analyse du PC	15 jours	Lun 15/03/27	Ven 02/04/27																				

[illegible]

35			Préparation de chantier (cpis installation base vie)	40 jours	Mer 24/11/27	Mar 18/01/28
36			OS Travaux	1 jour	Mer 19/01/28	Mer 19/01/28
37			Travaux	820 jours	Jeu 20/01/28	Mer 12/03/31
38			Terrassement / Pieux / radier / massif fondation	100 jours	Jeu 20/01/28	Mer 07/06/28
39			INFRA (R-2 au RDC)	380 jours	Jeu 08/06/28	Mer 21/11/29
40			GO du R-2 au RDC PH	160 jours	Jeu 08/06/28	Mer 17/01/29
41			CET	180 jours	Jeu 21/12/28	Mer 29/08/29
42			CES	180 jours	Jeu 15/03/29	Mer 21/11/29
43			Hors eau du R-2 au RDC	0 jour	Mer 14/03/29	Mer 14/03/29
44			Superstructure (R+1 / R+2 / R+3 / TT)	400 jours	Jeu 18/01/29	Mer 31/07/30
45			GO superstructure	140 jours	Jeu 18/01/29	Mer 01/08/29
46			CET superstructure	200 jours	Jeu 10/05/29	Mer 13/02/30
47			CES superstructure	240 jours	Jeu 30/08/29	Mer 31/07/30
48			Présentation zone témoin	0 jour	Mer 06/06/29	Mer 06/06/29
49			Façade	160 jours	Jeu 02/08/29	Mer 13/03/30
50			Hors d'eau définitif	0 jour	Mer 26/09/29	Mer 26/09/29
51			Hors d'air définitif	0 jour	Mer 08/05/30	Mer 08/05/30
52			Parking Silo (TO1)	260 jours	Mer 20/12/28	Mar 18/12/29
53			GO (cpis terrassement)	160 jours	Mer 20/12/28	Mar 31/07/29
54			CET / CES	100 jours	Mer 01/08/29	Mar 18/12/29
55			Hélisurface (TO2)	60 jours	Jeu 21/11/30	Mer 12/02/31
56			VRD / concessionnaires	140 jours	Jeu 09/05/30	Mer 20/11/30
57			Mise en service / Essais	60 jours	Jeu 01/08/30	Mer 23/10/30
58			Marche à blanc	40 jours	Jeu 24/10/30	Mer 18/12/30
59			OPR Statique Groupement	45 jours	Jeu 26/09/30	Mer 27/11/30
60			OPR Statique MOA - AMO	30 jours	Jeu 28/11/30	Mer 08/01/31
61			OPR Dynamique Groupement	40 jours	Jeu 19/12/30	Mer 12/02/31
62			OPR Dynamique MOA-AMO	20 jours	Jeu 13/02/31	Mer 12/03/31
63			GTB	170 jours	Jeu 06/12/29	Mer 31/07/30
64			Réception	0 jour	Mer 12/03/31	Mer 12/03/31
65			Gatantie	260 jours	Jeu 13/03/31	Mer 10/03/32
66			GPA (année 1)	260 jours	Jeu 13/03/31	Mer 10/03/32