

Jeu 06/11/25

Planning prévisionnel DCE - Sans Respect Recours des tiers

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	Planning DCE - Réhabilitation de l'ex-atelier/garage en salle Polyvalente de la caserne HETZEL à Marseille	205 jrs	Lun 20/10/25	Ven 31/07/26	
2	Notification du Marché	0 jr	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25	
3	Phase Conception	20 jrs	Lun 20/10/25	Ven 14/11/25	
4	AVP	11 jrs	Lun 20/10/25	Lun 03/11/25	
5	AVP	10 jrs	Lun 20/10/25	Ven 31/10/25	2
6	Validation AVP	1 jr	Lun 03/11/25	Lun 03/11/25	5
7	Phase PRO DCE	9 jrs	Mar 04/11/25	Ven 14/11/25	
8	PRO/DCE	9 jrs	Mar 04/11/25	Ven 14/11/25	6
9	Validation PRO/DCE	1 jr	Ven 14/11/25	Ven 14/11/25	
10	Phase ACT	56 jrs	Ven 14/11/25	Ven 30/01/26	
11	Consultation	22 jrs	Ven 14/11/25	Lun 15/12/25	
12	Analyse des offres MOE	4 jrs	Mar 16/12/25	Ven 19/12/25	11
13	Notification Marché	30 jrs	Lun 22/12/25	Ven 30/01/26	12
14	Permis de construire	120 jrs	Lun 17/11/25	Ven 01/05/26	
15	Elaboration du PC	15 jrs	Lun 17/11/25	Ven 05/12/25	9
16	Validation du PC	5 jrs	Lun 08/12/25	Ven 12/12/25	15
17	Instruction	60 jrs	Lun 15/12/25	Ven 06/03/26	16
18	Recours des tiers	40 jrs	Lun 09/03/26	Ven 01/05/26	17
19	Phase Préparation - Etudes entreprises	23 jrs	Lun 09/02/26	Mer 11/03/26	17DD+40 jrs
20	Préparation et Etudes Entreprises	20 jrs	Lun 09/02/26	Ven 06/03/26	17DD+40 jrs
21	VISA	15 jrs	Jeu 19/02/26	Mer 11/03/26	20DD+8 jrs
22	Travaux Entreprises	96 jrs	Jeu 12/03/26	Jeu 23/07/26	21
23	Démolitions	10 jrs	Jeu 12/03/26	Mer 25/03/26	21
24	Gros Œuvre	10 jrs	Jeu 26/03/26	Mer 08/04/26	23
25	Cloison doublage Porte Faux Plafond	30 jrs	Jeu 26/03/26	Mer 06/05/26	23
26	Prises de côtes menuiserie extérieure	1 jr	Jeu 26/03/26	Jeu 26/03/26	23
27	Pose menuiserie extérieure	15 jrs	Ven 15/05/26	Jeu 04/06/26	26FD+35 jrs
28	Peinture	15 jrs	Ven 05/06/26	Jeu 25/06/26	27
29	Plafond décoratif	5 jrs	Ven 26/06/26	Jeu 02/07/26	28
30	Electricité	73 jrs	Jeu 09/04/26	Lun 20/07/26	24
31	CVC / plomberie	73 jrs	Jeu 09/04/26	Lun 20/07/26	24
32	SOL	15 jrs	Ven 03/07/26	Jeu 23/07/26	29
33	Façade	15 jrs	Ven 05/06/26	Jeu 25/06/26	27
34	AOR	6 jrs	Ven 24/07/26	Ven 31/07/26	32
35	Reception Travaux	0 jr	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26	34
36					
37					
38					

Timeline visualization from Sep 2025 to Oct 2026 showing task durations and dependencies.

Key milestones and task details:

- Notification du Marché**: Start at beginning of Oct 2025.
- Phase Conception**: Duration 20 jrs, ends mid-Nov 2025.
- AVP**: Duration 11 jrs, ends early Nov 2025.
- Validation AVP**: Duration 1 jr, starts early Nov 2025.
- Phase PRO DCE**: Duration 9 jrs, starts mid-Mar 2026.
- PRO/DCE**: Duration 9 jrs, ends mid-Apr 2026.
- Validation PRO/DCE**: Duration 1 jr, starts mid-Apr 2026.
- Phase ACT**: Duration 56 jrs, starts mid-May 2026.
- Consultation**: Duration 22 jrs, starts mid-Jun 2026.
- Analyse des offres MOE**: Duration 4 jrs, starts mid-Jul 2026.
- Permis de construire**: Duration 120 jrs, starts mid-Aug 2026.
- Elaboration du PC**: Duration 15 jrs, starts mid-Sep 2026.
- Validation du PC**: Duration 5 jrs, starts mid-Oct 2026.
- Instruction**: Duration 60 jrs, starts mid-Nov 2026.
- Recours des tiers**: Duration 40 jrs, starts mid-Dec 2026.
- Phase Préparation - Etudes entreprises**: Duration 23 jrs, starts mid-Jan 2027.
- Préparation et Etudes Entreprises**: Duration 20 jrs, starts mid-Feb 2027.
- VISA**: Duration 15 jrs, starts mid-Mar 2027.
- Travaux Entreprises**: Duration 96 jrs, starts mid-Apr 2027.
- Démolitions**: Duration 10 jrs, starts mid-May 2027.
- Gros Œuvre**: Duration 10 jrs, starts mid-Jun 2027.
- Cloison doublage Porte Faux Plafond**: Duration 30 jrs, starts mid-Jul 2027.
- Prises de côtes menuiserie extérieure**: Duration 1 jr, starts mid-Aug 2027.
- Pose menuiserie extérieure**: Duration 15 jrs, starts mid-Sep 2027.
- Peinture**: Duration 15 jrs, starts mid-Oct 2027.
- Plafond Décoratif**: Duration 5 jrs, starts mid-Nov 2027.
- Electricité**: Duration 73 jrs, starts mid-Dec 2027.
- CVC / plomberie**: Duration 73 jrs, starts mid-Jan 2028.
- SOL**: Duration 15 jrs, starts mid-Feb 2028.
- Façade**: Duration 15 jrs, starts mid-Mar 2028.
- AOR**: Duration 6 jrs, starts mid-Apr 2028.
- Reception Travaux**: End at end of Apr 2028.