

Fiche N° 3 Réseaux Humides

Exploitant : STL/GFDE - Bt 185 - Margot.THOUVENIN@cea.fr

1.1 Demandeur

Nom: **Soubeyrand** Prénom: **Guy** Département **DSTG** Service: **STL**
Batiment: **177** Téléphone : **2742** Date de la demande : **10/12/2024**

1.2 Entreprise executant les travaux

Nom: **EUROVIA** Adresse: **1560 route de gorges 83560 Vinon sur verdon**

1.3 Travaux

Description :

Nouvelle dalle GF secours salle serveur.

Modes de travaux :

Pelle mécanique

* Modification du profil du terrain : **Non** * Profondeur Maximale d'excavation **0,50**

1.4 Calendrier des travaux

Date de début présumé : **15/01/2025** Durée des travaux : **5 Jour(s)**

2.1 Prescriptions et recommandations de l'exploitant

- ☒ Présence de réseaux sur la zone indiquée
- ☐ Présence de réseaux sensibles
 - ☒ Présence d'elements remarquables pour le positionnement
 - ☐ Reperage sur le terrain réalisé par l'exploitant
- ☐ Visite sur le terrain à programmer avant le début des travaux
Prendre contact au : _____
- ☐ Plan complémentaire fourni avec la réponse

Nom et signature :

Commentaires :

présence réseau d'eau pluviale et EI/ES en bordure, ne pas implanter au droit des réseaux.

Date limite de validité : 10/03/2025

2.2 Si visite sur le terrain demandée

Date de la visite: ____/____/____

Prescriptions et recommandations complémentaires :