

## Fiche N° 5 Réseaux Téléalarme

STL/G2M - Bt 156 - contratmaintenanceG2M@cea.fr

## 1.1 Demandeur

Nom: **Soubeyrand**Prénom: **Guy**Département **DSTG**Service: **STL**Batiment: **177**Téléphone : **2742**Date de la demande : **10/12/2024**

## 1.2 Entreprise executant les travaux

Nom: **EUROVIA**Adresse: **1560 route de gorges 83560 Vinon sur verdon**

## 1.3 Travaux

Description :**Nouvelle dalle GF secours salle serveur.**Modes de travaux :**Pelle mécanique**

\* Modification du profil du terrain :

**Non**

\* Profondeur Maximale d'excavation

**0,50**

## 1.4 Calendrier des travaux

Date de début présumé : **15/01/2025**

Durée des travaux :

**5 Jour(s)**

## 2.1 Prescriptions et recommandations de l'exploitant

☐ Présence de réseaux sur la zone indiquée☐ Présence de réseaux sensibles☐ Présence d'éléments remarquables pour le positionnement☐ Reperage sur le terrain réalisé par l'exploitant☐ Visite sur le terrain à programmer avant le début des travaux

Prendre contact au : \_\_\_\_\_

☐ Plan complémentaire fourni avec la réponseCommentaires :

Selon les plans et informations en notre possession  
aucun câble ne transite sur la zone de  
travaux, sous Réserves de cheminement  
inconnus

Nom et signature :

ARRIVEE / DEPART

**13 DEC. 2024****EES / SPIE****Date limite de validité : 10/03/2025**

## 2.2 Si visite sur le terrain demandée

Date de la visite: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Prescriptions et recommandations complémentaires :

ARRIVEE / DEPART

**19 DEC. 2024****EES / SPIE**

