





N°	M/Nom de la tâche	
		01 Oct 26 08 Oct 26 15 Oct 26 22 Oct 26 29 Oct 26 05 Nov 26 12 Nov 26 19 Nov 26 26 Nov 26 03 Dec 26 10 Dec 26 17 Dec 26 24 Dec 26 31 Dec 26 07 Jan 27 14 Jan 27 21 Jan 27 28 Jan 27
1	TRAVAUX - RDC	
20	TRAVAUX - R+1	TRAVAUX - R+1
21	TRAVAUX PREPARATOIR - ETUDES	
22	PHASE - 1	
23	DEMENAGEMENT	
24	CVC	
25	ELECTRICITE	
26	FAUX PLAFONDS	
27	Dépose Faux plafonds - Protection sol	
28	Faux plafonds - Repli protection	
29	EMMENAGEMENT	
30	PHASE - 1a	
31	DEMENAGEMENT	
32	CVC	02/10
33	ELECTRICITE	03/10 → 07/10
34	FAUX PLAFONDS	
35	Dépose Faux plafonds - Protection sol	
36	Faux plafonds - Repli protection	06/10
37	EMMENAGEMENT	08/10 → 14/10
38	PHASE - 2	
39	DEMENAGEMENT	08/10
40	CVC	12/10 → 23/10
41	ELECTRICITE	28/10 → 06/11
42	FAUX PLAFONDS	
43	Dépose Faux plafonds - Protection sol	08/10 → 15/10
44	Faux plafonds - Repli protection	19/10 → 04/11
45	EMMENAGEMENT	09/11 → 13/11
46	PHASE - 3	
47	DEMENAGEMENT	16/11 → 20/11
48	CVC	26/11 → 09/12
49	ELECTRICITE	11/12 → 23/12
50	FAUX PLAFONDS	
51	Dépose Faux plafonds - Protection sol	23/11 → 30/11
52	Faux plafonds - Repli protection	02/12 → 21/12
53	PERCEMENTS	
54	CAROTTAGES VENTILATION	01/12 → 02/12
55	EMMENAGEMENT	28/12 → 01/01
56	TRAVAUX - R+2	TRAVAUX - R+2
99	TRAVAUX - R+3	
150	TRAVAUX - R+4	
188	TRAVAUX (Locaux ventilation)	