

N°	Nom de la tâche	Durée	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	
1	Plan de retrait	4 semaines	4 semaines						
2	Desamiantage	3 semaines		3 semaines					
3	Couverture	3 semaines			3 semaines				
4	Curage	2 semaines				2 semaines			
5	Ouvertures sur facades	3 semaines				3 semaines			
6	Deplacement escalier	1 semaine				1 semaine			
7	Modifications ouvertures	2 semaines					2 semaines		
8	Gros œuvre pour galerie	1 semaine					1 semaine		
9	Creation de la galerie bois	3 semaines					3 semaines		
10	Enduits	4 semaines						4 semaines	
11	AOR	1 semaine							1 semaine