

Du 01/11/2025 au 19/07/2026					2025										2026																																		
Nom du lot	Durée	Début	Fin	%	Nov.					Déc.					Janv.					Févr.					Mars					Avr.					Mai					Juin					Juil.				
					S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29							
PC et INSTRUCTION	151 jours	01/11/2025	01/04/2026	0%	PC et INSTRUCTION																																												
CONSULTATION / ANALYSE / MARCHES DE TRAVAUX	93 jours	01/11/2025	01/02/2026	0%	CONSULTATION / ANALYSE / MARCHES DE TRAVAUX																																												
ETUDES et COMMANDES ENTREPRISES	59 jours	01/02/2026	01/04/2026	0%	ETUDES et COMMANDES ENTREPRISES																																												
TRANCHE 1 TRAVAUX	91 jours	01/04/2026	30/06/2026	0%	TRANCHE 1 TRAVAUX																																												
Déménagement MO	5 jours	01/04/2026	05/04/2026	0%	Déménagement MO																																												
Protection chantier	7 jours	06/04/2026	12/04/2026	0%	Protection chantier																																												
Démolition - Curage	14 jours	13/04/2026	26/04/2026	0%	Démolition - Curage																																												
Arche multiservices	7 jours	27/04/2026	03/05/2026	0%	Arche multiservices																																												
Habillage de l'arche	7 jours	04/05/2026	10/05/2026	0%	Habillage de l'arche																																												
Finition arche	7 jours	11/05/2026	17/05/2026	0%	Finition arche																																												
Mobilier de l'arche	7 jours	18/05/2026	24/05/2026	0%	Mobilier de l'arche																																												
Platerie - Joints	14 jours	04/05/2026	17/05/2026	0%	Platerie - Joints																																												
Electricité	14 jours	04/05/2026	17/05/2026	0%	Electricité																																												
Peinture	14 jours	18/05/2026	31/05/2026	0%	Peinture																																												
Revettements de sols	14 jours	01/06/2026	14/06/2026	0%	Revettements de sols																																												
Finitions	7 jours	15/06/2026	21/06/2026	0%	Finitions																																												
Cloisons modulaires	15 jours	16/06/2026	30/06/2026	0%	Cloisons modulaires																																												
Prise de possession tranche 1	4 jours	25/06/2026	28/06/2026	0%	Prise de possession tranche 1																																												
TRANCHE 2 - FERMETURE DU SITE	28 jours	17/06/2026	14/07/2026	0%	TRANCHE 2 - FERMETURE DU SITE																																												
Platerie - Joints	8 jours	17/06/2026	24/06/2026	0%	Platerie - Joints																																												
Plomberie	8 jours	17/06/2026	24/06/2026	0%	Plomberie																																												
Electricité	15 jours	17/06/2026	01/07/2026	0%	Electricité																																												
Revettements de sols	8 jours	02/07/2026	09/07/2026	0%	Revettements de sols																																												
Mobilier	8 jours	09/07/2026	16/07/2026	0%	Mobilier																																												
SAS	13 jours	18/06/2026	30/06/2026	0%	SAS																																												
LIVRAISON	5 jours	15/07/2026	19/07/2026	0%	LIVRAISON																																												