


Chef de projet	
Dates du projet	27 févr. 2026 - 3 juil. 2026
Avancée	0%
Tâches	17
Ressources	0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Notification	27/02/2026	27/02/2026
Préparation plan de retrait	02/03/2026	09/03/2026
Instruction plan de retrait	10/03/2026	16/04/2026
Installation de chantier	10/04/2026	16/04/2026
Mise en place du confinement Phase 1	17/04/2026	20/04/2026
Chantier test	21/04/2026	22/04/2026
Terrassement phase 1	30/04/2026	15/05/2026
Pose de réseaux phase 1	11/05/2026	22/05/2026
Mise en place du confinement Phase 2	22/05/2026	22/05/2026
Terrassement phase 2	25/05/2026	29/05/2026
Pose des réseaux phase 2	28/05/2026	03/06/2026
Mise en place du confinement Phase 3	03/06/2026	03/06/2026
Terrassement phase 3	04/06/2026	17/06/2026
Pose des réseaux phase 3	11/06/2026	24/06/2026
Evacuation des déchets	18/06/2026	24/06/2026
Evacuation base vie	25/06/2026	25/06/2026
Réfections	26/06/2026	02/07/2026

Diagramme des Ressources

		2026																																																					
		Semaine 2		Semaine 3		Semaine 4		Semaine 5		Semaine 6		Semaine 7		Semaine 8		Semaine 9		Semaine 10		Semaine 11		Semaine 12		Semaine 13		Semaine 14		Semaine 15		Semaine 16		Semaine 17		Semaine 18		Semaine 19		Semaine 20		Semaine 21		Semaine 22		Semaine 23		Semaine 24		Semaine 25		Semaine 26		Semaine 27			
Nom		Rôle par défaut		05/01/2026		12/01/2026		19/01/2026		26/01/2026		02/02/2026		09/02/2026		16/02/2026		23/02/2026		02/03/2026		09/03/2026		16/03/2026		23/03/2026		30/03/2026		06/04/2026		13/04/2026		20/04/2026		27/04/2026		04/05/2026		11/05/2026		18/05/2026		25/05/2026		01/06/2026		08/06/2026		15/06/2026		22/06/2026		29/06/2026	