

Planning prévisionnel du projet OPII_PROVIDENCE – Le 16/12/2025

Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
OPII PROVIDENCE	1194 jours	30-avr-25	23-mars-30
PROVIDENCE-Telescope	935 jours	30-avr-25	26-mars-29
Réalisation	685 jours	12-mai-26	26-mars-29
Installation	5,5 mois	20-juin-28	04-déc-28
Essais de recette (AITV)	4 mois	05-déc-28	26-mars-29
Admission	0 mois	26-mars-29	26-mars-29
PROVIDENCE-Bâtiment	1077 jours	10-oct-25	23-mars-30
PROG	120 jours	13-oct-25	21-avr-26
Diagnostic	4 mois	13-oct-25	23-févr-26
Modélisation 3D	6 semaines	15-oct-25	25-nov-25
Pré-programme	2 mois	13-oct-25	15-déc-25
Faisabilité	2 mois	18-nov-25	26-janv-26
Programme technique détaillé	2 mois	27-janv-26	23-mars-26
Validation et mise au point Programme	1 mois	24-mars-26	21-avr-26
Consultation Prestations intellectuelles	350 jours	13-nov-25	11-mai-27
Consultation CT	62 jours	13-nov-25	20-févr-26
DCE Technique et Admin - AMO	17 jours	13-nov-25	05-déc-25
DCE Relecture et ajustement	9 jours	08-déc-25	18-déc-25
Consultation	17 jours	19-déc-25	26-janv-26
Analyse	9 jours	27-janv-26	06-févr-26
Rapport simplifié	5 jours	09-févr-26	13-févr-26
Validation et signature (DA central)	2,5 jours	16-févr-26	18-févr-26
Notification	2,5 jours	18-févr-26	20-févr-26
Consultation MG	234 jours	15-déc-25	14-déc-26
Partie Candidature	84 jours	15-déc-25	24-avr-26
Partie Offre	173 jours	24-mars-26	14-déc-26
DCE Offre MG - AMO	10 jours	24-mars-26	07-avr-26
DCE Relecture et ajustement	10 jours	08-avr-26	21-avr-26
Envoi du dossier offre	1 jour	27-avr-26	27-avr-26
Constitution et retour des offres	33 jours	28-avr-26	17-juin-26
COP offre	1 jour	18-juin-26	18-juin-26
Analyse des offres et négociation	66,5 jours	19-juin-26	06-oct-26
Analyse des offres initiales	15 jours	19-juin-26	09-juil-26
CcM (Validation 3 candidats)	7 jours	10-juil-26	21-juil-26
Etablissement des offres V2	20 jours	22-juil-26	01-sept-26
Analyse des offres V2	10 jours	02-sept-26	15-sept-26
Négociation des offres V2	1,5 jours	21-sept-26	22-sept-26
Etablissement des offres finales	5 jours	22-sept-26	29-sept-26
Analyse des offres finales	5 jours	29-sept-26	06-oct-26
Rédaction du rapport d'analyse interne ONERA	5 jours	06-oct-26	13-oct-26
Validation du rapport interne ONERA (DA central)	15 jours	13-oct-26	03-nov-26
CcM	7 jours	06-nov-26	17-nov-26
Envoi des lettres de rejet + délai standstill	11 jours	18-nov-26	02-déc-26
Mise au point du marché	15 jours	18-nov-26	08-déc-26
Validation et signature	3 jours	09-déc-26	11-déc-26
Notification du marché global	1 jour	14-déc-26	14-déc-26
Consultation Démolition curage déplombage	67 jours	07-avr-27	12-juil-27
DCE Technique et Admin	5 jours	07-avr-27	13-avr-27
DCE Relecture et ajustement	7 jours	14-avr-27	22-avr-27
Consultation	20 jours	23-avr-27	24-mai-27
Analyse	10 jours	25-mai-27	07-juin-27
Rapport simplifié	5 jours	08-juin-27	14-juin-27
Validation du rapport interne ONERA (DA central)	5 jours	15-juin-27	21-juin-27
Envoi des lettres de rejet + délai standstill / Mobilisation de l'entreprise	11 jours	22-juin-27	06-juil-27
Validation et signature	2 jours	07-juil-27	08-juil-27
Notification	2 jours	09-juil-27	12-juil-27
Études bâtiment	150 jours	12-nov-26	28-juin-27
APD	65 jours	26-nov-26	10-mars-27
Etudes APD	2 mois	15-déc-26	22-févr-27
Analyse et Validation APD	35 jours	23-févr-27	13-avr-27
Analyse	10 jours	23-févr-27	08-mars-27
MAJ APD	5 jours	09-mars-27	15-mars-27
Analyse MAJ	5 jours	16-mars-27	22-mars-27
Validation APD	10 jours	23-mars-27	06-avr-27
PC	541 jours	30-avr-25	30-juil-27
PC - Démolition	120 jours	30-avr-25	14-oct-25
PC - Construction	140 jours	12-janv-27	30-juil-27
PRO	55 jours	11-mars-27	31-mai-27
Etudes PRO	1,5 mois	11-mars-27	22-avr-27
Analyse et Validation PRO	25 jours	23-avr-27	31-mai-27
Analyse	10 jours	23-avr-27	07-mai-27
MAJ APD	5 jours	10-mai-27	14-mai-27
Analyse MAJ	5 jours	18-mai-27	24-mai-27
Validation APD	5 jours	25-mai-27	31-mai-27
Travaux bâtiment	696 jours	01-juin-27	23-mars-30
Phase 0 : Démolition	6 semaines	13-juil-27	07-sept-27
Préparation de chantier	30 jours	28-juil-27	21-sept-27
EXE	6 semaines	28-juil-27	21-sept-27
Installation de chantier	2 semaines	08-sept-27	21-sept-27
Phase 1 : Travaux prioritaires	427 jours	22-sept-27	18-juin-29
Travaux : Phase 1	8 mois	22-sept-27	23-mai-28
OPR : Phase 1 (dont levée des réserves)	1 mois	24-mai-28	22-juin-28
Réception : Phase 1 (objectif le 23/06/2028)	1 jour	23-juin-28	23-juin-28
GPA : Phase 1	12 moiséc	23-juin-28	18-juin-29
Phase 2 : Travaux secondaires	537 jours	22-sept-27	19-nov-29
Travaux : Phase 2	12 mois	22-sept-27	28-sept-28
OPR : Phase 2 (dont levée des réserves)	2 mois	29-sept-28	23-nov-28
Réception : Phase 2	1 jour	24-nov-28	24-nov-28
GPA : Phase 2	12 moiséc	24-nov-28	19-nov-29
Admission bâtiment	0 jour	24-nov-28	24-nov-28
Imagerie APOPHIS	1 jour	13-avr-29	13-avr-29
Fin de projet	0 jour	30-avr-29	30-avr-29