

Université - Salle 13  
Planing Marché

#	Titre	Travail donné	Début prévu	Fin prévue	décembre 2025			janvier 2026					février 2026				mars 2026				avril 2026					ma
					SEM 50	SEM 51	SEM 52	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	
0	Planning_Salle 13-MAR		19 déc. 2025	13 avril 2026	19/12/2025																					
1	CONCEPTION		19 déc. 2025	13 févr. 2026	19/12/2025										CONCEPTION											
2	CONSULTATION		19 déc. 2025	23/01/2026	19/12/2025										CONSULTATION											
3	Diffusion DCE		19 déc. 2025	19 déc. 2025	19/12/2025																					
4	Consultation Entreprises	16 jours	19 déc. 2025	23 janv. 2026	19/12/2025																					
5	Remise des offres		23 janv. 2026	23 janv. 2026																						
6	ACT		26/01/2026	13 févr. 2026											ACT											
7	Analyse des offres	10 jours	26 janv. 2026	6 févr. 2026																						
8	Constitution des marchés	5 jours	9 févr. 2026	13 févr. 2026																						
9	Signature des marchés		13 févr. 2026	13 févr. 2026																						
10	TRAVAUX		16 févr. 2026	13 avril 2026																						
11	Consignation Electricité / Plomberie	1 jour	16 févr. 2026	16 févr. 2026																						
12	Curage	5 jours	16 févr. 2026	20 févr. 2026																						
13	Lot Platerrie/M. Intérieur		23 févr. 2026	31/03/2026																						
14	Doublage/Cloisons	12 jours	23 févr. 2026	10/03/2026																						
15	Faux plafond	5 jours	25/03/2026	31/03/2026																						
16	Lot Rev de Sol/Peinture		11/03/2026	13 avril 2026																						
17	Peinture Mur	10 jours	11/03/2026	24/03/2026																						
18	Peinture boiserie	2 jours	25/03/2026	26/03/2026																						
19	Rev. de Sol	5 jours	7 avril 2026	13 avril 2026																						
20	Lot Electricité		26 févr. 2026	13 avril 2026																						
21	Réseau de distribution CFO	4 jours	26 févr. 2026	3 mars 2026																						
22	Résaeu de distribution CFA	4 jours	4 mars 2026	9 mars 2026																						
23	Pose appareillage/Eclairage	3 jours	1 avril 2026	3 avril 2026																						
24	OPR		13 avril 2026	13 avril 2026																						