





**RESTAURATION CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS**  
**PHASE III - VITRAUX CHAPELLES SUD DE LA NEF**  
**PLANNING PHASE DCE**



N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2027																														
					Jan	Fé	Mars	Avr	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fé	Mars	Avr	Mai	Juin													
43	Etat des lieux des vitraux à déposer	10 jours	08/06/2026	19/06/2026	Etat des lieux des vitraux à déposer 08/06 — 19/06																														
44	Dépose des vitraux y compris serrureries/calfeutrements	39 jours	22/06/2026	14/08/2026	Dépose des vitraux y compris serrureries/calfeutrements 22/06 — 14/08																														
45	Dépose des barlotières pour accès face intérieure (2 par baie)	10 jours	03/08/2026	14/08/2026	Dépose des barlotières pour accès face intérieure (2 par baie) 03/08 — 14/08																														
46	Libération zone amiante / déconfinement / repli installations	10 jours	17/08/2026	28/08/2026	Libération zone amiante / déconfinement / repli installations 17/08 — 28/08																														
47	Transformation des installations de chantier amiante en chantier plomb	10 jours	17/08/2026	28/08/2026	Transformation des installations de chantier amiante en chantier plomb 17/08 — 28/08																														
48	Restauration des maçonneries baies chapelles sud	20 jours	31/08/2026	25/09/2026	Restauration des maçonneries baies chapelles sud 31/08 — 25/09																														
49	Restauration des barlotières sur site	20 jours	14/09/2026	09/10/2026	Restauration des barlotières sur site 14/09 — 09/10																														
50	Mise à disposition des serrureries mobiles	0 jour	09/10/2026	09/10/2026	09/10 ◆ Mise à disposition des serrureries mobiles																														
51	Pose des bavettes en plomb	6 jours	07/10/2026	14/10/2026	Pose des bavettes en plomb 07/10 — 14/10																														
52	Pose des nouveaux vitraux (atelier Simon Marq)	20 jours	12/10/2026	06/11/2026	Pose des nouveaux vitraux (atelier Simon Marq) 12/10 — 06/11																														
53	Pose des raquettes de protections des vitraux	7 jours	04/11/2026	13/11/2026	Pose des raquettes de protections des vitraux 04/11 — 13/11																														
54	Dépose échafaudages intérieurs	6 jours	09/11/2026	17/11/2026	Dépose échafaudages intérieurs 09/11 — 17/11																														
55	Dépose des échafaudages, platelage et bungalows	15 jours	16/11/2026	04/12/2026	Dépose des échafaudages, platelage et bungalows 16/11 — 04/12																														
56	Dépose installations de chantier - repli	15 jours	16/11/2026	04/12/2026	Dépose installations de chantier - repli 16/11 — 04/12																														
57	Réception des nouveaux vitraux	0 jour	07/12/2026	07/12/2026	07/12 ◆ Réception des nouveaux vitraux																														