

RESTAURATION DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

NOTE D'ACCOMPAGNEMENT DU
PLANNING PLA_002_Ind.D du
05/12/2025 – Vitraux des chapelles
sud de la Nef

TABLE DES MATIERES

1.	OBJET.....	3
2.	PRESENTATION DE L'ARBORESCENCE.....	3
3.	HYPOTHESES RETENUES	3
4.	ATTENDUS POUR LA REALISATION DU CALENDRIER D'EXECUTION.....	4
5.	PIECES JOINTES	4
6.	SUIVI DES INDICES.....	4

1. OBJET

La présente note est complémentaire au planning PLA 002 Ind.D du 05/12/2025.

Elle a pour objet de présenter les hypothèses retenues avec la Moa et la Moe pour la construction du planning.

2. PRESENTATION DE L'ARBORESCENCE

La structuration du planning est la suivante :

- Jalons,
- Etudes du dossier,
- Préparation zone chantier,
- Etudes,
- Fabrications/Interventions extérieures à la zone chantier,
- Travaux - tranche ferme,
- Travaux - tranche fonctionnelle.

3. HYPOTHESES RETENUES

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour construire le planning PLA 002 Ind.D du 05/12/2025 :

- Notifications : 23/03/2026,
- Dépôt du plan de retrait : 27/04/2026,
- Réalisation des études d'échafaudages (plans d'exécution et notes de calcul) pendant le mois de période de préparation,
- Démarrage de la pose des échafaudages dès la fin de la période de préparation : 23/04/2026,
- Dépose des vitreaux du 22/06 au 14/08/2026 - pendant la période estivale, pas de période de congés inertée,
- **Intervention sur 3 baies en simultanée (3 équipes distinctes à mobiliser par tâche),**
- Horaires d'approvisionnement et d'évacuation des échafaudages dans les chapelles à l'intérieur de la cathédrale : 6h à 7h50 du lundi au vendredi et de 19h à 22h le mercredi et le vendredi,
- 4 semaines de pose des nouveaux vitreaux par l'atelier Simon Marq,
- Aucun délai d'OPR et de levée des réserves n'a été détaillé dans le calendrier ; les entreprises devront solliciter très régulièrement la Maitrise d'œuvre pour vérifier la qualité et la conformité de leurs travaux réalisés et lever les observations à l'avancement de leurs travaux pour ne pas impacter le délai de chaque tâche et l'ordonnancement du calendrier,
- Aucun délai pour réaliser des échantillons ou des premiers de série n'a été intégré dans le calendrier,
- La période de préparation a une durée d'un seul mois,
- Les délais des installations comprennent les essais et contrôles réglementaires,
- Pas de repose des statues/mobiliers avant l'inauguration,
- Pour mémoire, le planning n'intègre pas de jour de vacances (hors jours fériés), ni de jours d'intempérie,
- Intégration de la repose des statues/mobiliers et plafond de verre après la dépose des échafaudages intérieurs,
- Montage des échafaudages extérieurs avec des réceptions partielles pour permettre l'installation progressive des installations de chantier amiante pendant l'élévation des échafaudages,
- Organisation des livraisons en fonction des contraintes du site,
- **La réception des nouveaux vitreaux le 07/12/2026.**

4. ATTENDUS POUR LA REALISATION DU CALENDRIER D'EXECUTION

L'Entrepreneur doit transmettre à l'OPC tous les éléments nécessaires à l'élaboration du calendrier contractuel dans les conditions et délais définis au présent paragraphe :

Dans les 10 (dix) jours ouvrés suivant la signature du Marché, l'Entrepreneur remet à l'OPC, avec copie au Maître d'œuvre d'exécution :

- Son Calendrier de Préparation de Chantier (au format natif et PDF) détaillant toutes les actions prévues pendant la période de préparation,
- Son Calendrier d'Etudes précisant notamment :
 - Le listing prévisionnel des documents d'exécution (au format natif et PDF), soumis à validation du Maître d'Œuvre,
 - Les dates prévisionnelles d'établissement de ces documents et des études de synthèses (au format natif et PDF),
 - Les dates de remise de ces documents pour visa au Maître d'Œuvre (au format natif et PDF),
- Son Calendrier des travaux détaillant toutes les actions pour chacune des travées.

Le Calendrier de Préparation de Chantier et le Calendrier d'Etudes sont analysés par l'OPC et pourront faire l'objet d'une mise à jour par l'entrepreneur suivant les remarques formulées.

Après validation par la direction de travaux, le Calendrier Détaillé d'Exécution général des Travaux TCE est notifié par ordre de service à l'Entrepreneur. Il se substitue au Calendrier Prévisionnel des Travaux TCE et s'impose à chaque Entrepreneur. Les Dates-jalons figurant dans le Calendrier Détaillé général d'Exécution des Travaux TCE se substituent également à celles figurant dans le Calendrier Prévisionnel des Travaux TCE.

5. PIECES JOINTES

Planning PLA_002_Ind.F du 10/12/2025

6. SUIVI DES INDICES

Évolution des indices PLA 002		Évolution des indices Note 002	
Ind.A	14/11/2025	Ind.A	05/12/2025
Ind.B	20/11/2025 (mise à jour jalon)	Ind.B	10/12/2025
Ind.C	04/12/2025		
Ind.D	05/12/2025 (entreprise)		
Ind.E	10/12/2025		
Ind.F	10/12/2025		