

Planning DCE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	DUREE TRAVAUX DU PROJET GLOBAL - Tranche Ferme PHASE DCE	498 j	Jeu 19/02/26	Lun 17/01/28
2	Mise en place du compteur provisoire (EEWF)-MOA	2 ms	Jeu 19/02/26	Jeu 16/04/26
3	PHASE 0- PREPARATION - TRAVAUX	195 j	Jeu 16/04/26	Mer 13/01/27
4	Notification de démarrage	0 j	Jeu 16/04/26	Jeu 16/04/26
5	Transmission des délais et détails techniques aux entreprises	2 s	Jeu 16/04/26	Mer 29/04/26
6	Cellule de synthèse	2 s	Jeu 30/04/26	Mer 13/05/26
7	Installation de chantier	1 s	Jeu 04/06/26	Mer 10/06/26
8	Études d'exécution tous lots	25 j	Jeu 30/04/26	Mer 03/06/26
11	Délais d'approvisionnement globaux	8 ms	Jeu 04/06/26	Mer 13/01/27
12	LOT 00 - DEMOLITION	24 j	Jeu 11/06/26	Mar 14/07/26
13	Mise en place des alimentations provisoire Eau	2 s	Jeu 11/06/26	Mer 24/06/26
14	Démolition du bâtiment	2 s	Jeu 25/06/26	Mer 08/07/26
15	Démolition de la clôture côté RT	1 j	Jeu 09/07/26	Jeu 09/07/26
16	Sécurisation de la partie Hémicycle	3 j	Ven 10/07/26	Mar 14/07/26
17	LOT 02A – VRD / Terrassement / Réseaux humides (TF)	394 j	Mer 15/07/26	Lun 17/01/28
18	Terrassements généraux +substitution	2 ms	Mer 15/07/26	Mar 08/09/26
19	Réseaux humides (AEP, EU, EP)	6 ms	Mer 09/09/26	Mar 23/02/27
20	Voirie principale et parking	8 ms	Mar 08/06/27	Lun 17/01/28
21	LOT 02B – Réseaux secs (TF)	130 j	Mer 09/09/26	Mar 09/03/27
22	Réseaux SPT et CFO/CFA extérieurs	2 s	Mer 09/09/26	Mar 22/09/26
23	Chambres, fourreaux, tirage câbles	6 ms	Mer 23/09/26	Mar 09/03/27
24	LOT 01 – GROS ŒUVRE (TF)	116 j	Mer 09/09/26	Mer 17/02/27
25	Fondation	46 j	Mer 09/09/26	Mer 11/11/26
26	Semelles filantes (Réservation EP patio + W	3 s	Mer 09/09/26	Mar 29/09/26
27	Dalle portée	2 s	Mer 30/09/26	Mar 13/10/26
28	Séchage béton	21 j	Mer 14/10/26	Mer 11/11/26
29	Elevation RDC	5 s	Jeu 12/11/26	Mer 16/12/26
30	Dalle haute	1 ms	Jeu 17/12/26	Mer 13/01/27
31	Elevation R+1	5 s	Jeu 14/01/27	Mer 17/02/27
32	Séchage béton	21 j	Lun 04/01/27	Lun 01/02/27
33	LOT 04-08 – Charpente / Couverture / Serrurerie (TF)	50 j	Mar 02/02/27	Lun 12/04/27
34	Charpente	1 ms	Mar 02/02/27	Lun 01/03/27
35	Couverture / étanchéité	2 s	Mar 02/03/27	Lun 15/03/27
36	Serrurerie / garde-corps	1 ms	Mar 16/03/27	Lun 12/04/27
37	LOT 15 – Menuiserie Aluminium (TF)	40 j	Mar 16/03/27	Lun 10/05/27
38	Pose des châssis extérieurs	1,5 ms	Mar 16/03/27	Lun 26/04/27
39	Portes vitrées / ensembles aluminium	1,5 ms	Mar 16/03/27	Lun 26/04/27
40	Stores & protections solaires	2 s	Mar 27/04/27	Lun 10/05/27
41	LOT 16 – Menuiserie Bois (TF)	35 j	Mar 25/05/27	Lun 12/07/27

1er Semestre
Tri 4, 2025

2nd Semestre
Tri 1, 2026

1er Semestre
Tri 2, 2026

2nd Semestre
Tri 3, 2026

1er Semestre
Tri 4, 2026

2nd Semestre
Tri 1, 2027

1er Semestre
Tri 2, 2027

2nd Semestre
Tri 3, 2027

1er Semestre
Tri 4, 2027

2nd Semestre
Tri 1, 2028

1er Semestre
Tri 2, 2028

2nd Semestre
Tri 3, 2028

1er Semestre
Tri 4, 2028

2nd Semestre
Tri 1, 2029

Mise en place du compteur provisoire (EEWF)-MOA

16/04

Notification de démarrage

Transmission des délais et détails techniques aux entreprises

Cellule de synthèse

Installation de chantier

Études d'exécution tous lots

Délais d'approvisionnement globaux

LOT 00 - DEMOLITION

Mise en place des alimentations provisoire Eau et Electricité de l'hémicycle

Démolition du bâtiment

Démolition de la clôture côté RT

Sécurisation de la partie Hémicycle

LOT 02A – VRD / Terrassement / Réseaux humides (TF)

Terrassements généraux +substitution

Réseaux humides (AEP, EU, EP)

Voirie principale et parking

LOT 02B – Réseaux secs (TF)

Réseaux SPT et CFO/CFA extérieurs

Chambres, fourreaux, tirage câbles

LOT 01 – GROS ŒUVRE (TF)

Fondation

Semelles filantes (Réservation EP patio + WC + Electricité)

Dalle portée

Séchage béton

Elevation RDC

Dalle haute

Elevation R+1

LOT 04-08 – Charpente / Couverture / Serrurerie (TF)

Charpente

Couverture / étanchéité

Serrurerie / garde-corps




LOT 15 – Menuiserie Aluminium (TF)

Pose des châssis extérieurs

Portes vitrées / ensembles aluminium

Stores & protections solaires

LOT 16 – Menuiserie Bois (TF)

	Tâche		Jalon		Récapitulative	
Page 1						

