








































N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov
1			Bât 3D : Modifications distributions ondulées et armoires électriques.	320 jrs?	Mer 30/07/25	Mar 20/10/26									
2			OS de Notification	1 sem.	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26									
3			Préparation de chantier	4 sem.	Lun 06/04/26	Ven 01/05/26									
4			Cde TGO	12 sem.	Lun 04/05/26	Ven 24/07/26									
5			Cde STS	6 sem.	Lun 04/05/26	Ven 12/06/26									
6			Tirage câble	15 jrs	Lun 15/06/26	Ven 03/07/26									
7			Reprise Armoires d'éta	15 jrs	Lun 15/06/26	Ven 03/07/26									
8			Coupure et bascule TG	10 jrs	Lun 07/09/26	Ven 18/09/26									
9			Essais et réception	5 jrs	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26									

GHS - Hopital Lyon SUD
Bât 3D : Modifications distributions ondulées et armoires é
Date : Mer 10/12/25

Tâche		Report récapitulatif manuel	
Fractionnement		Récapitulatif manuel	
Jalon		Début uniquement	
Récapitulative		Fin uniquement	
Récapitulatif du projet		Tâches externes	
Tâche inactive		Jalons externes	
Jalon inactif		Échéance	
Récapitulatif inactif		Avancement	
Tâche manuelle		Progression manuelle	
Durée uniquement	