

Nom de la tâche		Durée	Début	Fin	29 Déc 25	05 Jan 26	12 Jan 26	19 Jan 26	26 Jan 26	02 Fév 26	09 Fév 26	16 Fév 26	23 Fév 26	02 Mar 26	09 Mar 26	16 Mar 26	23 Mar 26	30 Mar 26	06 Avr 26	13 Avr 26	20 Avr 26	27 Avr 26
1	Planning Prévisionnel phase DCE - DEMOLITION - SAMU / SMUR CHU GRENOBLES ALPES	79 jrs	Lun 05/01/26	Ven 24/04/26	Planning Prévisionnel phase DCE - DEMOLITION - SAMU / SMUR CHU GRENOBLES ALPES																	
2	ACT DEMOLITIONS	40 jrs	Lun 05/01/26	Ven 27/02/26	ACT DEMOLITIONS																	
3	CONSULTATION DES ENTREPRISES / ELABORATION DES OFFRES	20 jrs	Lun 05/01/26	Ven 30/01/26	CONSULTATION DES ENTREPRISES / ELABORATION DES OFFRES																	
4	ANALYSE DES OFFRES	10 jrs	Lun 02/02/26	Ven 13/02/26	ANALYSE DES OFFRES																	
5	INFORMATION AUX ENTREPRISES NON RETENU ET PREPARATION DES MARCHES DEMOLITION	10 jrs	Lun 16/02/26	Ven 27/02/26	INFORMATION AUX ENTREPRISES NON RETENU ET PREPARATION DES MARCHES DEMOLITION																	
6	NOTIFICATION et OS DEMOLITION	0 jr	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26	NOTIFICATION et OS DEMOLITION																	
7	LOT 01 DEMOLITION / PREPARATIONS DE TERRAIN / DEVOIEMENET DE RESEAUX	25 jrs	Lun 02/03/26	Ven 03/04/26	LOT 01 DEMOLITION / PREPARATIONS DE TERRAIN / DEVOIEMENET DE RESEAUX																	
8	Décroutage d'enrobé + Démolition cabane	5 jrs	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26	Décroutage d'enrobé + Démolition cabane																	
9	Défrichage	3 jrs	Lun 09/03/26	Mer 11/03/26	Défrichage																	
10	Préparations des terrains	10 jrs	Jeu 12/03/26	Mer 25/03/26	Préparations des terrains																	
11	Dévoiemet des réseaux	7 jrs	Jeu 26/03/26	Ven 03/04/26	Dévoiemet des réseaux																	
12	Réception Lot Démolition	0 jr	Ven 03/04/26	Ven 03/04/26	Réception Lot Démolition																	
13	Levée de réserves de réception	14 jrs	Mar 07/04/26	Ven 24/04/26	Levée de réserves de réception																	