



RÉHABILITATION ET EXTENSION DU CENTRE INRAE

THONON-LES-BAINS (74200)

- Planning Prévisionnel de travaux

Phase PRO - DCE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	30/06	06/13	20/27	04/11	18/25	01/08	15/22	29/06	13/20	27/03	10/17	24/31	07/14	21/28	05/12	19/26	02/09	16/23	30/07	14/21	28/04	11/18	25/01	08/15	22/01	08/15	22/29	05/12	19/26	03/10	17/24	31/07	14/21	28/05	12/19	26/02	09/16	23/30	06/13	20/27	04/11	18/25	01/08	15/22	29/06	13/20	27/03	10/17	28/01	11/25	29/08	12/01	27/03	10/17	28/01
1	Durée globale de la mission	27,5 mois	Lun 01/09/25	Ven 19/11/27	Durée globale de la mission																																																						
2	Etudes et validations	8 mois	Lun 01/09/25	Ven 24/04/26																																																							
14	ACT	3,5 mois	Lun 08/12/25	Ven 27/03/26																																																							
20	Préparation de chantier / étude d'exécution / Préfabrications	2 mois	Lun 06/04/26	Ven 29/05/26	Préparation de chantier / étude d'exécution / Préfabrications																																																						
21	Travaux	18,25 mois	Lun 01/06/26	Ven 19/11/27	Travaux																																																						
22	Installation de chantier	2 sm	Lun 01/06/26	Ven 12/06/26	Installation de chantier																																																						
23	Démolition des 2 abris	1 sm	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26	Démolition des 2 abris																																																						
24	Terrassement	4,75 mois	Lun 01/06/26	Ven 23/10/26	Terrassement																																																						
25	Terrassement et réseaux primaires bâtiment neuf	2 sm	Lun 01/06/26	Ven 12/06/26	Terrassement et réseaux primaires bâtiment neuf																																																						
26	Remblaiements murs enterrés	1 sm	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26	Remblaiements murs enterrés																																																						
27	Terrassement abris bateau	1 sm	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26	Terrassement abris bateau																																																						
28	VRD	9,75 mois	Lun 08/06/26	Ven 02/04/27	VRD																																																						
29	MOA : anticiper l'arrêt de la pisciculture	1 sm	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26	MOA : anticiper l'arrêt de la pisciculture																																																						
30	Mise e place de réseaux sous liaison entre existant et futur bâtiment labo	1 sm	Lun 08/06/26	Ven 12/06/26	Mise e place de réseaux sous liaison entre existant et futur bâtiment labo																																																						
31	Travaux de dévoiement de réseaux	2 sm	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26	Travaux de dévoiement de réseaux																																																						
32	Travaux d'amorces de réseaux gravitaires	2 sm	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26	Travaux d'amorces de réseaux gravitaires																																																						
33	Travaux de réseaux gravitaires en pied de façades	3 sm	Lun 15/03/27	Ven 02/04/27	Travaux de réseaux gravitaires en pied de façades																																																						
34	Espaces verts et aménagements extérieurs	7 sm	Lun 20/09/27	Ven 05/11/27	Espaces verts et aménagements extérieurs																																																						
35	ABRI BATEAU	1,25 mois	Lun 22/06/26	Ven 24/07/26	ABRI BATEAU																																																						
36	Gros oeuvre	2 sm	Lun 22/06/26	Ven 03/07/26	Gros oeuvre																																																						
37	Charpente et couverture	3 sm	Lun 06/07/26	Ven 24/07/26	Charpente et couverture																																																						
38	ECURIES (Tranche 1)	2,25 mois	Lun 01/06/26	Ven 31/07/26	ECURIES (Tranche 1)																																																						
39	MOA : anticiper le déménagement de l'écurie	1 sm	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26	MOA : anticiper le déménagement de l'écurie																																																						
40	Gros oeuvre	0,25 mois	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26	Gros oeuvre																																																						
41	Reprise des sols au RDC	1 sm	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26	Reprise des sols au RDC																																																						
42	Charpente	0,75 mois	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26	Charpente																																																						
46	Menuiseries extérieures	0,25 mois	Lun 13/07/26	Ven 17/07/26	Menuiseries extérieures																																																						
48	Doublages intérieurs	0,5 mois	Lun 20/07/26	Ven 31/07/26	Doublages intérieurs																																																						
51	ATELIERS (Tranche 2)	3,5 mois	Lun 17/08/26	Ven 20/11/26	ATELIERS (Tranche 2)																																																						
52	MOA : anticiper le déménagement de l'Atelier	1 sm	Lun 17/08/26	Ven 21/08/26	MOA : anticiper le déménagement de l'Atelier																																																						
53	Menuiseries extérieures	2,25 mois	Lun 17/08/26	Ven 16/10/26	Menuiseries extérieures																																																						
56	Etanchéité	1 mois	Lun 17/08/26	Ven 11/09/26	Etanchéité																																																						



RÉHABILITATION ET EXTENSION DU CENTRE INRAE  
THONON-LES-BAINS (74200)  
- Planning Prévisionnel de travaux  
Phase PRO - DCE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Avr 26	Mai 26	Jui 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27	Fév 27	Mar 27	Avr 27	Mai 27	Jui 27	Jul 27	Aoû 27	Sep 27	Oct 27	Nov 27	Déc 27	Jan 28
60	Cloisons Doublages Plafonds	1,5 mois	Lun 17/08/26	Ven 25/09/26																						
65	Menuiseries intérieures	1 mois	Lun 14/09/26	Ven 09/10/26																						
69	Carrelage Faïence	0,75 mois	Lun 28/09/26	Ven 16/10/26																						
72	Revêtement de sols souples	0,75 mois	Lun 05/10/26	Ven 23/10/26																						
76	Peinture intérieures	2,75 mois	Lun 07/09/26	Ven 20/11/26																						
84	Agencements et Mobilier	0,5 mois	Lun 09/11/26	Ven 20/11/26																						
87	BATIMRNT LABORATOIRE EXISTANT	1,5 mois	Lun 21/09/26	Ven 30/10/26																						
88	MOA : anticiper la libération zone entre les 2 bâtiments	1 sm	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26																						
89	Création ouverture et adaptations dans existant	3 sm	Lun 12/10/26	Ven 30/10/26																						
90	BATIMENT NEUF	18,25 mois	Lun 01/06/26	Ven 19/11/27																						
91	Dépose passerelles et échelles bâtiment exstisant + mise en place échafaudages provisoires	1 sm	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26																						
92	Gros oeuvre	3,75 mois	Lun 15/06/26	Ven 09/10/26																						
102	Charpente et couverture	3,75 mois	Lun 26/10/26	Ven 19/02/27																						
109	Etanchéité	5,25 mois	Lun 21/09/26	Ven 26/02/27																						
113	Menuiseries extérieures bois	0,75 mois	Lun 14/12/26	Ven 15/01/27																						
115	hors d'eau hors d'air	0 sm	Ven 15/01/27	Ven 15/01/27																						
116	Serrurerie - Métallerie	0,75 mois	Lun 16/08/27	Ven 03/09/27																						
120	Menuiseries intérieures	7,5 mois	Ven 15/01/27	Ven 13/08/27																						
127	Mobilier et Agencements	4,75 mois	Lun 10/05/27	Ven 17/09/27																						
132	Cloisons Doublages Plafonds	2 mois	Lun 18/01/27	Ven 12/03/27																						
136	Faux-plafonds	4,25 mois	Lun 29/03/27	Ven 23/07/27																						
139	Carrelage Faïence	1,5 mois	Lun 19/04/27	Ven 28/05/27																						
142	Revêtement de sols souples	4,75 mois	Lun 31/05/27	Ven 08/10/27																						
147	Peinture intérieures	9 mois	Lun 15/03/27	Ven 19/11/27																						
156	Peinture extérieures	0,75 mois	Lun 22/02/27	Ven 12/03/27																						
160	Ascenseur	1,5 mois	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27																						
163	Plomberie - Sanitaires	16,5 mois	Lun 06/07/26	Ven 05/11/27																						
165	Chauffage - Ventilation	16,5 mois	Lun 06/07/26	Ven 05/11/27																						
167	Electricité CFO-CFA	16,5 mois	Lun 06/07/26	Ven 05/11/27																						
169	Essais et mise en service	2 sm	Lun 08/11/27	Ven 19/11/27																						
170	Assitance opération réception	10 jours	Lun 22/11/27	Ven 03/12/27																						
171	LIVRAISON	0 jour	Ven 03/12/27	Ven 03/12/27																						
172	Garantie de Parfait Achèvement	12 mois	Lun 06/12/27	Ven 03/11/28																						